



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 06-02-2021

Reg. generale n. 86 del 06-02-2021

Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE STRADALE STRADA COMUNALE DI RIO TORBIDO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E CONTROLLO PERIODO 2019/2021. APPROVAZIONE STATO FINALE, AMMISSIBILITA' CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 83 del 21/05/2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'accordo quadro dei "*Lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo – periodo 2019/2021*", redatto dagli istruttori tecnici del 3° Settore, geom. Valerio Fratini e geom. Marinella Tartabini, per l'importo complessivo di € 260.000,00, di cui € 195.000,00 per lavori a base di gara ed € 65.000,00 per somme a disposizione nonché veniva dato mandato al Funzionario responsabile del 3° Settore di procedere all'affidamento dell'accordo quadro ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la CUC dell'Unione Montana Potenza Esino Musone;
- con propria determinazione a contrarre n. 51/310 del 10/06/2019 veniva disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dell'accordo quadro suddetto per un importo a base di gara di € 195.000,00, attribuendo alla SUA – Unione Montana Potenza Esino Musone – (oggi CUC) lo svolgimento delle attività di selezione;
- con determinazione del Servizio CUC – Unione Montana Potenza Esino Musone n. 120/333 del 17/09/2019, divenuta efficace in data 23/10/2019, l'accordo quadro in parola veniva aggiudicato all'impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC) per l'importo di € 195.000,00 con un ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara pari a 28,910%;
- il contratto dispositivo è stato stipulato con atto rep. 2.766 del 05/12/2019;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 06/11/2020 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di "*Manutenzione sede stradale Strada Comunale di*

Rio Torbido nell'ambito dell'Accordo quadro per lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo – periodo 2019/2021”, redatto dall'istruttore tecnico del 3° Settore geom. Valerio Fratini, per l'importo complessivo ribassato di € 30.753,13, di cui € 29.593,14 per lavori, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI "A MISURA"			
a1)	Importo lavorazioni al netto degli oneri di sicurezza	€ 41.627,71	
a2)	Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 1.159,99	
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 42.787,70	
a3)	<i>Ribasso del 28,910%</i>	€ 12.034,57	
A1)	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 30.753,13	€ 30.753,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1)	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2%	€ 855,75	
b2)	IVA 22%	€ 6.765,69	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 7.621,44	€ 7.621,44
C) COSTO TOTALE			€ 38.374,57
- con propria determinazione n. 155/770 del 13/11/2020 sono stati affidati all'impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC) i lavori di “<i>Manutenzione sede stradale Strada Comunale di Rio Torbido</i>”, per l'importo complessivo ribassato di € 30.753,13 oltre IVA 22%, nell'ambito dell'“Accordo quadro per lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo – periodo 2019/2021”; - il contratto attuativo è stato formalizzato con scambio di lettere commerciali e comunicazione di accettazione prot. n. 18.696 del 14/11/2020 e prot. n. 19.056 del 18/11/2020;			

RILEVATO che:

- il Direttore dei lavori, geom. Valerio Fratini, Istruttore tecnico del 3° Settore, in data 25/01/2021 ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante ad € 28.423,27 oltre IVA 22%, comportante una minore spesa di € 2.329,86 oltre IVA, rispetto all'importo autorizzato con propria determinazione n. 155/770 del 13/11/2020;
- lo stesso Direttore dei lavori, in data 25/01/2021, ha redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'impresa ha firmato il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta stessa tramite Durc On Line prot. INPS_23175915 rilasciato in data 22/10/2020 con scadenza di validità prevista per il 19/02/2021;

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
- ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato

finale a favore dell'impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC), ammontante ad € 28.423,27 oltre IVA 22% da versare ex art.17-ter D.P.R. n. 633/1972, comportante una minore spesa di € 2.329,86 oltre IVA, rispetto all'importo autorizzato con propria determinazione n. 155/770 del 13/11/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “*Codice dei contratti pubblici*” e il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il conto finale relativo ai lavori di “*Manutenzione sede stradale Strada Comunale di Rio Torbido*” nell'ambito dell'Accordo quadro per lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo periodo 2019/2021, ammontante € 28.423,27 oltre IVA 22% per complessivi € 34.676,39, comportante una minore spesa di € 2.329,86 oltre IVA, rispetto all'importo autorizzato con propria determinazione n. 155/770 del 13/11/2020;
3. di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2021, dal quale risulta un credito netto della ditta Salvucci Claudio di Pollenza (MC) di € 28.423,27 oltre IVA da versare all'erario (ex art.17-ter D.P.R. n. 633/1972) ammontante ad € 34.676,39 e comportante una minore spesa di € 2.329,86 oltre IVA, rispetto all'importo autorizzato con propria determinazione n. 155/770 del 13/11/2020;
4. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore della ditta Salvucci Claudio di Pollenza (MC) della somma imponibile di € 28.423,27 con riferimento al CIG Z102F36725 (fattura n. 7 del 27/01/2021 assunta al n. 1.919 di protocollo in data 28/01/2021);

5. di ACCANTONARE la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad € 6.253,12, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da versarsi all'Erario nei modi e tempi stabiliti;
6. di ACCANTONARE, altresì, la quota di € 855,75, quale fondo ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al capitolo di entrata 30503/1 del bilancio 2021, nell'attesa di essere liquidato agli aventi titolo in un'unica soluzione insieme alle quote spettanti per altri progetti al capitolo di uscita 110317;
7. di DARE ATTO che:
 - la liquidazione delle suddette somme dovrà essere effettuata con riferimento all'impegno n. 808/20 assunto sul capitolo 170118;
 - ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
 - il quadro economico finale dell'intervento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI "A MISURA"			
a1)	Importo lavorazioni al netto degli oneri di sicurezza	€ 38.473,99	
a2)	Oneri per la Sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 1.072,11	
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 39.546,10	
a3)	<i>Ribasso del 28,910%</i>	€ 11.122,83	
A1)	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 28.423,27	€ 28.423,27
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b1)	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2%	€ 855,75	
b2)	IVA 22%	€ 6.253,12	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 7.108,87	€ 7.108,87
c)	COSTO TOTALE		€ 35.532,14

con un'economia, quindi, di € 2.842,43 (= € 38.374,57 - € 35.532,14) rispetto alla somma impegnata;

8. di DARE ATTO, inoltre, che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
9. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";

10. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, il quale provvederà alla relativa liquidazione, autorizzando contestualmente lo stesso a ridurre l'impegno di spesa n. 808/20 di un importo pari all'economia riscontrata.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 06-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-03-2021

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 18-02-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
