

COMUNE DI TREIA

Provincia di Macerata

COMMITTENTE: CONSORZIO STRADALE PIANGIANO - CHIARAVALLE
COMUNE DI TREIA, in qualità di richiedente e beneficiario

OGGETTO: P.S.R. 2014 - 2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3-FA 2A: Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della sivicultura - Operazione a) - Viabilità rurale II°/2019 - STRADA CONSORZIALE PIANGIANO - CHIARAVALLE - Foglio catastali: 61, 76, 86, 87.

UBICAZIONE: STRADA CONSORZIALE PIANGIANO - CHIARAVALLE, TREIA (MC)
FOGLI CATASTALI N. 61, 76, 86, 87

TAVOLA:

24

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

DATA:

Ottobre 2019

SCALA:

-

AGG. n.

R.U.P.

IL TECNICO PROGETTISTA:
Geom. MARCO TESTA

IMPRESA ESECUTRICE:

COMMITTENTE:
COMUNE DI TREIA

11. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

11.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	2020						
				GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	
1	Diagramma di Gantt	112/159	20/01/2020	[Gantt chart overview bar]						
2	Allestimento cantiere	15/19	20/01/2020	[Gantt chart overview bar]						
3	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	2/2	20/01/2020	■						
4	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	3/3	22/01/2020	■						
5	Delimitazione lavori stradali	5/5	27/01/2020		■					
6	Installazione e smontaggio manutenzioni stradali	5/5	03/02/2020		■					
7	Allestimento del cantiere stradale	5/5	10/02/2020		■					
8	Scarifica di strati in conglomerato bituminoso	5/5	17/02/2020		■					
9	Scarificazione di massicciata stradale	5/5	24/02/2020		■					
10	Scavi, sbancamenti per lavori stradali	5/5	02/03/2020			■				
11	Posa manufatti in fondo allo scavo	5/5	09/03/2020			■				
12	Opere in c.a. per lavori stradali	10/10	16/03/2020			■	■			
13	Posa canalette, cunette e fossi di guardia	5/5	30/03/2020				■			
14	Realizzazione di cunette e fossi di guardia	5/5	06/04/2020				■			
15	Cordonata in conglomerato cementizio	9/9	14/04/2020				■	■		
16	Rinterri e movimentazione terra	9/9	27/04/2020				■	■		
17	Formazione strato di sottofondo	10/10	11/05/2020					■	■	
18	Opere di completamento stradali	9/9	25/05/2020					■	■	
19	Conglomerato bituminoso per strato di usura	10/10	08/06/2020						■	■
20	Smobilizzo cantiere	5/5	22/06/2020							▬
21	Accessi e circolazione in cantiere mezzi	1/1	22/06/2020							■
22	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	23/06/2020							■
23	Delimitazione lavori stradali	1/1	24/06/2020							■
24	Installazione e smontaggio manutenzioni stradali	2/2	25/06/2020							■