



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 72 DEL 29-04-2021

Reg. generale n. 324 del 29-04-2021

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE STRADALE COMUNALE VALCHIUSA 1-2 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI CON SERVIZIO DI REPERIBILITA' E CONTROLLO PERIODO 2019/2021. APPROVAZIONE STATO FINALE, AMMISSIBILITA' CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, INTEGRAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO.
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 83 del 21/05/2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'accordo quadro dei "Lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo – periodo 2019/2021", redatto dagli istruttori tecnici del 3° Settore, Geom. Valerio Fratini e Geom. Marinella Tartabini, per l'importo complessivo di € 260.000,00, di cui € 195.000,00 per lavori a base di gara ed € 65.000,00 per somme a disposizione nonché veniva dato mandato al Funzionario responsabile del 3° Settore di procedere all'affidamento dell'accordo quadro ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la CUC dell'Unione Montana Potenza Esino Musone;
- con propria determinazione a contrarre n. 51/310 del 10/06/2019 veniva disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dell'accordo quadro suddetto per un importo a base di gara di € 195.000,00, attribuendo alla SUA – Unione Montana Potenza Esino Musone (oggi CUC) lo svolgimento delle attività di selezione;
- con determinazione del Servizio CUC dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 120/333 del 17/09/2019, divenuta efficace in data 23/10/2019, l'accordo quadro in parola veniva aggiudicato all'impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC) per l'importo di € 195.000,00 con un ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara pari a 28,910%;
- il contratto dispositivo è stato stipulato con atto rep. 2.766 del 05/12/2019;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 24/02/2021 veniva approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di: “*Manutenzione sede stradale Strada comunale di Valchiusa nell’ambito dell’Accordo quadro per lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo – periodo 2019/2021*”, redatto dall’istruttore tecnico del 3° Settore Geom. Valerio Fratini per l’importo complessivo ribassato di € 21.507,65, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A)	IMPORTO DEI LAVORI "A MISURA"		
a1)	Importo lavorazioni al netto degli oneri di sicurezza	€ 29 197,52	
a2)	Oneri per la Sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 751,13	
	TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA	€ 29 948,65	
a3)	<i>Ribasso del 28,910%</i>	<i>€ 8 441,00</i>	
A1)	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 21 507,65	€ 21 507,65
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1)	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2%	€ 598,97	
b2)	IVA 22%	€ 4 731,68	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 5 330,65	€ 5 330,65
c)	COSTO TOTALE		€ 26 838,30

- con propria determinazione n. 29/147 del 26/02/2021 sono stati affidati all’impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC) i lavori di “*Manutenzione sede stradale Strada comunale di Valchiusa*”, per l’importo complessivo ribassato di € 21.507,65 oltre IVA 22%, nell’ambito dell’“*Accordo quadro per lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo – periodo 2019/2021*”;
- il contratto attuativo è stato formalizzato con scambio di lettere commerciali e comunicazione di accettazione prot. n. 6.224 del 26/03/2021 e prot. n. 6.422 del 29/03/2021;

RILEVATO che:

- il Direttore dei lavori, Geom. Valerio Fratini, Istruttore tecnico del 3° Settore, in data 15/04/2021 ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante ad € 22.488,07 oltre IVA 22%, comportante maggiori lavori per una maggiore spesa di € 980,42 oltre IVA, rispetto all’importo autorizzato con propria determinazione n. 29/147 del 26/02/2021;
- lo stesso Direttore dei lavori, in data 15/04/2021, ha redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l’impresa ha firmato il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta stessa tramite Durc On Line prot. INPS_24990786 rilasciato in data 20/02/2021 con scadenza di validità prevista per il 20/06/2021;

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere:

- all’approvazione dello stato finale, dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
- ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato finale a favore dell’impresa Salvucci Claudio di Pollenza (MC), ammontante ad € 22.488,07 oltre IVA 22% da versare ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, integrando l’impegno autorizzato con propria determinazione n. 29/147 del 26/02/2021 della maggiore spesa di € 980,42 oltre IVA per complessivi € 1.196,12;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: “*Codice dei contratti pubblici*” e il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il conto finale relativo ai lavori di “*Manutenzione sede stradale Strada comunale di Valchiusa*”, nell’ambito dell’Accordo quadro per lavori di manutenzione strade e marciapiedi con servizio di reperibilità e controllo periodo 2019/2021, ammontante a € 22.488,07 oltre IVA 22% per complessivi € 27.435,45, comportante una maggiore spesa di € 980,42 oltre IVA, rispetto all’importo autorizzato con propria determinazione n. 29/147 del 26/02/2021;
3. di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 15/04/2021, dal quale risulta un credito netto della ditta Salvucci Claudio di Pollenza (MC) di € 22.488,07 oltre IVA 22% da versare all’erario (ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972) ammontante ad € 27.435,45 e comportante una maggiore spesa di € 980,42 oltre IVA, rispetto all’importo autorizzato con propria determinazione n. 29/147 del 26/02/2021;
4. di INTEGRARE l’impegno n. 180/2021 al capitolo 170118 dell’annualità corrente assunto con propria determinazione n. 29/147 del 26/02/2021 della spesa di € 1.196,11, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di AUTORIZZARE la liquidazione della somma di € 27.435,45 con riferimento al CIG Z3930CD0D2 (fattura n. 26 del 27/04/2021 assunta al n. 8.672 di protocollo in data 28/04/2021) con versamento dell’imponibile di € 22.488,07 in favore della ditta Salvucci Claudio di Pollenza (MC);

6. di ACCANTONARE la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad € 4.947,38, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da versarsi all'Erario nei modi e tempi stabiliti;
7. di ACCANTONARE, altresì, la quota di € 598,97, quale fondo ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al capitolo di entrata 30503/1 del bilancio 2021, nell'attesa di essere liquidato agli aventi titolo in un'unica soluzione insieme alle quote spettanti per altri progetti al capitolo di uscita 110317;
8. di DARE ATTO che:
 - la liquidazione delle suddette somme dovrà essere effettuata con riferimento all'impegno n. 180/21 assunto sul capitolo 170118;
 - ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
 - il quadro economico finale dell'intervento risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A)	IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI		
	a1) Importo lavorazioni al netto degli oneri di sicurezza	€ 30 528,15	
	a2) Oneri per la Sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 785,70	
	TOTALE LAVORI ESEGUITI	€ 31 313,85	
	a3) <i>Ribasso del 28,910%</i>	€ 8 825,78	
	A1) IMPORTO LAVORI	€ 22 488,07	€ 22 488,07
b)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	b1) INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 2%	€ 598,97	
	b2) IVA 22%	€ 4 947,38	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 5 546,35	€ 5 546,35
c)	COSTO TOTALE		€ 28 034,42

comportante, quindi, una maggiore spesa complessiva di € 1.196,12 (= € 28.034,42 - € 26.838,30) rispetto alla somma impegnata con propria determinazione n. 29/174 del 26/02/2021;

9. di DARE ATTO, inoltre, che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
10. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
11. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 29-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 02-06-2021

Treia, 18-05-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 18-05-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
