

COMUNE DI COLMURANO (MC)

**SERVIZIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 12 DEL 01-03-2019**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZALE PLESSO SCOLASTICO VIALE E. DE AMICIS. PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME.**

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di marzo, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il preventivo di spesa per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZALE PLESSO SCOLASTICO VIALE E. DE AMICIS" per l'importo complessivo di progetto di Euro 3.500,00 suddiviso come segue:

<b>A - LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	Euro	
Totale lavori a misura		3.130,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		93,90
Lavori soggetti a ribasso d'asta		3.036,10
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>Euro</b>	<b>3.130,00</b>

<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	Euro	
IVA 10% sui lavori		313,00
Imprevisti (IVA compresa)		57,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>370,00</b>

<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>Euro</b>	<b>3.500,00</b>
------------------------------------	-------------	-----------------

composto dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica generale e stima dei costi, Elaborati grafici;*

Preso atto che l'opera viene finanziata con Fondi di Bilancio e trova copertura finanziaria al Cap. 2847/3 int. 10.05-2.02.01.09.000 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la determina a contrarre n. 109 del 27/12/2018 con la quale si stabiliva l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZALE PLESSO SCOLASTICO VIALE E. DE AMICIS", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

Sentita la ditta RMS ELETTROTECNICA SNC con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione dell'intervento con il ribasso del 1,04% e quindi al prezzo di Euro 3.098,43 oltre IVA di Legge;

Vista la determina di affidamento n. 03 del 28/01/2019 con la quale, oltre ad affidare i lavori alla ditta RMS ELETTROTECNICA SNC con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434 si stabiliva quanto segue:

- *i lavori dovranno essere terminati entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori;*
- *di procedere al pagamento dei lavori in un'unica soluzione, all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dietro presentazione di regolare;*
- *I lavori contemplati verranno contabilizzati a misura;*

Preso atto quindi della consegna dei lavori in data 04/02/2019;

Considerato che a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 01/03/2019, il Direttore dei Lavori Geom. Verdicchio Saverio, ha rimesso gli atti conclusivi degli stessi, tra cui in particolare:

- *certificato attestante che i lavori consegnati in data 04/02/2019 sono stati ultimati in data 01/03/2019 quindi nel rispetto del termine di 30 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti;*
- *stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad € 3.098,43 con credito a favore dell'Impresa, pari ad € 3.408,27 IVA compresa come per Legge;*
- *certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale,*

## **D E T E R M I N A**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori:

<b>A - LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	Euro
Totale lavori a misura	3.130,00

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		93,90
Lavori soggetti a ribasso d'asta		3.036,10
Ribasso d'asta 1,04%		31,57
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>Euro</b>	<b>3.098,43</b>

<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>Euro</b>	
IVA 10% sui lavori		309,84
Imprevisti (IVA compresa)		57,00
<i>Ribasso d'asta IVA compresa</i>		34,73
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>401,57</b>

<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>Euro</b>	<b>3.500,00</b>
------------------------------------	-------------	-----------------

3. di prendere atto della conclusione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZALE PLESSO SCOLASTICO VIALE E. DE AMICIS" ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta RMS ELETTROTECNICA SNC con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 - P.IVA 01232040434, come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 209 D.P.R. 554/99;
5. di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 3.098,43 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice compete la somma di € 3.408,27 IVA al 10% compresa;
6. di liquidare la somma complessiva di Euro 3.408,27 dovuta alla Ditta RMS ELETTROTECNICA SNC con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 - P.IVA 01232040434 e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura - CIG. Z392682C6E;
7. di prendere atto che l'importo delle somme a disposizione della S.A. relativo agli imprevisti, pari a complessivi Euro 57,00 IVA compresa, risulta come economia poiché non si è ravvisata la necessità di un loro impiego;
8. che gli importi trovano copertura al Cap. di uscita 2847/3 int. 10.05-2.02.01.09.000 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;
10. di dare atto che la spesa finale risulta così determinata:

<b>TOTALE SOMME SPESE</b>	<b>Euro</b>	
Totale lavori a misura - ditta RMS Elettrotecnica		<b>3.098,43</b>

<b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Euro</b>	
IVA 10% sui lavori - ditta RMS Elettrotecnica		309,84
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI</b>	<b>Euro</b>	<b>3.408,27</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO AUTORIZZATO</b>	<b>Euro</b>	<b>3.500,00</b>

Restano a questa Amministrazione Euro 91,73 derivanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Saverio Verdicchio

## Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.  
Colmurano, 01-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Saverio Verdicchio

-----  
Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.  
Colmurano, 01-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to ORNELLA FORMICA

\*\*\*\*\*

### VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.  
Colmurano, 01-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ORNELLA FORMICA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----  
Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.colmurano.sinp.net](http://www.comune.colmurano.sinp.net)) dal 06-03-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE  
F.to Mario Piccinini

-----  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 06-03-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Saverio Verdicchio)