

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 113 (R.G. 473) del 30-05-2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI ASCENSORE MONTALETTIGHE PRESSO LA SEDE TEMPORANEA DELLA R.S.A. - SAL 1 FINALE LAVORI E SAL 1 FINALE SOMME A DISPOSIZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che ha provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

VISTO che in seguito all'evento sismico del 30 ottobre l'Ospedale Vittorio Emanuele II ha subito notevoli danni tali da pregiudicare l'accesso al pubblico;

VISTO che con Ordinanza Sindacale n. 523 (R.G. 526) del 07/11/2016 è stato dichiarato inagibile il complesso ospedaliero di Amandola ubicato in Largo Plebani;

VISTO che tra i vari servizi e strutture sanitarie delocalizzate vi era anche la R.S.A. trasferita in via provvisoria nell'ex P.O. di Montegranaro;

VISTE e richiamate le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016, dalla n. 388 del 26 Agosto 2016 alla n. 518 del 04/05/2018, aventi per oggetto "Primi/Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

DATO ATTO che a seguito della sequenza sismica iniziata il 24/08/2017 il piano primo dell'edificio Ex Scuole Elementari viene utilizzato dall'ASUR Area Vasta 4 di Fermo per ospitare i servizi di Direzione Sanitaria/Segreteria, della Direzione Amministrativa, dei Medici di Base, del Dipartimento prevenzione, del Servizio Sanitario Veterinario, della Distribuzione Presidi Sanitari, del CUP, dell'Anagrafe Assistiti e della Direzione Trasporti e Dipartimento di Salute Mentale);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 21/04/2017 avente per oggetto "CONCESSIONE IN COMODATO D'USO LOCALI ALL'AREA VASTA ASUR 4 FERMO PRIMO PIANO SCUOLA ELEMENTARE" con la quale sono stati concessi in locazione i suddetti locali al piano primo dell'edificio Ex Scuole Elementari;

CONSIDERATO CHE a seguito di accordi intercorsi tra l'ASUR Area Vasta 4 e questo Comune è stata valutata positivamente la possibilità di un trasferimento temporaneo della R.S.A., presso i locali della Ex Scuola Elementare in Via C. Battisti n. 80;



VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 81 del 07/06/2017 avente ad oggetto: “ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DA DESTINARE A SEDE TEMPORANEA DELLA R.S.A. – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO”;

VISTA la Determinazione dell'area dei servizi tecnico – manutentivi n. 206 (Reg. Gen. n. 413) del 07/06/2017, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Approvazione progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dei locali ex Scuola Elementare per il trasferimento temporaneo della R.S.A.”;

CONSIDERATO che i lavori di adeguamento sei locali Ex Scuola Elementare sono stati terminati ed che il servizio sanitario della R.S.A. è attivo presso i locali dell'Ex Scuola Elementare sono attivi dal mese di gennaio 2018;

CONSIDERATO che secondo le prescrizioni riportate nel Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti n. 326 del 14 dicembre 2017 (Prot. n. 16338 del 15/12/2017), “Autorizzazione all'Esercizio della Attività Sanitaria a seguito del Trasferimento della Struttura Residenziale Assistenziale RSA anziani di Amandola”, è prescritto la realizzazione di un ascensore montalettighe entro 270 gg. al fine del soddisfacimento del requisito n. 43 del Paragrafo 7.6 – RS del Manuale di Accreditamento delle Strutture Sanitarie;

VISTA la nota del Comune di Amandola del 24/01/2018 (Prot. Com. n.1106) con la quale si chiedeva alla Protezione Civile la copertura finanziaria per la realizzazione di un ascensore montalettighe al fine di ottemperare entro i tempi previsti dal decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti al soddisfacimento della requisito n. 43 del Paragrafo 7.6 – RS del Manuale di Accreditamento delle Strutture Sanitarie;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile del 09/02/2018 (Prot. Com. 1841) che specifica che gli oneri connessi alla realizzazione dell'intervento potranno essere posti a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale;

CONSIDERATO inoltre, che in base alla necessità di posizionare il montalettighe sul lato nord-est dell'edificio, si rende necessario realizzare dei locali temporanei che consentano l'ospitalità della camera mortuaria al fine di garantire la corretta fruibilità degli ambienti in base alle caratteristiche specifiche della destinazione d'uso di struttura sanitaria temporanea,

DATO ATTO che la realizzazione del montalettighe risulta necessario al fine di ottemperare alle prescrizioni del Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti n. 326 del 14 dicembre 2017 (Prot. n. 16338 del 15/12/2017), “Autorizzazione all'Esercizio della Attività Sanitaria a seguito del Trasferimento della Struttura Residenziale Assistenziale RSA anziani di Amandola”, per garantire il corretto svolgimento delle attività sanitarie della R.S.A. temporaneamente dislocate presso la sede della Ex Scuola Elementare;

PRESO ATTO che l'importo di € 200.000,00 risulta rendicontabile ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n.388/2016 secondo le disposizioni della nota del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile prot. 604966 del 03/09/2016 acquisita al protocollo comunale in data 06/09/2016 con prot. 8576;

DATO ATTO che l'importo di cui alla presente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 comma 2 lettera A) e B) punto 7L – (Ripristino Funzionalità Edifici ad Uso Ospedaliero) dell'Ordinanza 388/2016 e nota prot. 604966 del 03/09/2016;

DATO ATTO dell'urgenza di procedere in tempi brevi alla realizzazione degli interventi previsti al fine di rispettare le tempistiche prevista dal del Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti n. 326 del 14 dicembre 2017 (Prot. n. 16338 del 15/12/2017), “Autorizzazione all'Esercizio della Attività Sanitaria a seguito del Trasferimento della Struttura Residenziale Assistenziale RSA anziani di Amandola”;

VISTA la comunicazione nota prot. Comunale n. 1106 del 24/01/2018, con la quale si è richiesta la copertura finanziaria per la realizzazione delle opere in oggetto, al fine di ottemperare alle prescrizioni del

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Accreditamenti n. 326 del 14 dicembre 2017;
VISTA la nota prot. Comunale n. 1841 del 09/02/2018, pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, con la quale si è chiesto l'acquisizione del parere favorevole della Regione competente;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla Regione Marche ed al servizio di protezione civile della Regione Marche, di autorizzazione alla spesa di quanto in oggetto, inviata con nota prot. Comunale n. 2825 del 05/03/2018

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 79 del 18/05/2018, avente per oggetto “Realizzazione di ascensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Approvazione progetto di fattibilità”, con la quale si è approvato il progetto di fattibilità per la “Realizzazione di un ascensore montalettighe presso la sede temporanea della R.S.A.” redatto dal settore Urbanistica – Ricostruzione del Comune di Amandola e composto dai seguenti elaborati:

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 26/03/2018 avente per oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – ART. 11 D.LGS. 118/2011”, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio Comunale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2018 avente per oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018, BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020”, con la quale è stato approvato il bilancio Comunale 2018 ed il pluriennale 2018/2020;

RICHIAMATO il Verbale di somma Urgenza redatto e firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Spinaci in data 05/06/2017, con il quale è stato dichiarato di procedere in **SOMMA URGENZA** ai fini dell'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali all'ex scuola elementare per trasferimento temporaneo R.S.A.;

VISTO che il progetto esecutivo per le opere di “Realizzazione monta lettighe per sede temporanea R.S.A. Amandola – Via Cesare Battisti, 80” è stato consegnato al Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi in data 11/06/2018;

VISTO il progetto il progetto ESECUTIVO, relativo alle opere di “Realizzazione monta lettighe per sede temporanea R.S.A. Amandola – Via Cesare Battisti, 80” redatto dall'ing. Spinaci Andrea, tecnico funzionario dell'area dei servizi tecnico - manutentivi, composto dagli elaborati di seguito elencati:

- Tav. 0 – Elenco Elaborati;
- Tav. 1- Relazione Tecnico Illustrativa;
- Tav. 2 - Stralcio Corografia, PRG, Catastale;
- Tav. 3 – Documentazione Fotografica;
- Tav. 4.1 – Architettonico Stato Attuale – Planimetria Generale;
- Tav. 4.2 – Architettonico Stato Attuale – Piante;
- Tav. 5,1 – Architettonico Stato Progetto – Planimetria Generale;
- Tav. 5,2 – Architettonico Stato Progetto – Piante, Prospetti, Sezioni;
- Tav. 6.0 – Relazione strutturale;
- Tav. 6.1 – Verifiche sismiche;
- Tav. 7 – Relazione sui Materiali, Relazione sulle Fondazione, Relazione Geotecnica;
- Tav. 8 – Relazione Geotecnica;
- Tav. 9.1 – Strutturale Stato Progetto – Carpenterie;
- Tav. 9.2 – Strutturale Stato Progetto – Particolari Costruttivi: travi e pilastri;
- Tav. 9.3 – Strutturale Stato Progetto – Particolari Costruttivi: platea di fondazione, pareti in cls, fossa ascensore;
- Tav. 10 – Piano di Manutenzione dell'Opera;
- Tav. 11 – Computo Metrico Estimativo;



- Tav. 12 – Elenco Prezzi;
- Tav. 13 – Stima Costi della Sicurezza;
- Tav. 14 – Analisi dei Prezzi;
- Tav. 15 – Quadro Economico;
- Tav. 16 – Cronoprogramma Lavori;
- Tav. 17 – Capitolato Speciale di Appalto;
- Tav. 18 – Schema di Contratto;
- Tav. 19 – Relazione Geologica.

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 106 (Reg. Gen. n. 371) del 13/06/2018, avente per oggetto “Realizzazione di ascensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. - Approvazione progetto esecutivo” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di REALIZZAZIONE MONTALETIGHE PER SEDE TEMPORANEO RSA IN VIA CESARE BATTISTI, per l'importo complessivo pari ad € 133.000,00 di cui € 109.130,11 per lavori ed € 23.869,89 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 11/06/2018;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l'appalto delle opere di “REALIZZAZIONE MONTALETIGHE PER SEDE TEMPORANEO RSA IN VIA CESARE BATTISTI” di cui al progetto Esecutivo approvato;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “REALIZZAZIONE MONTALETIGHE PER SEDE TEMPORANEO RSA IN VIA CESARE BATTISTI” è il sig. Conti Marino del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. E28I18000410005;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 75785988E8;

VISTA la Determinazione a Contrarre dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 133 (Reg. Gen. n. 512) del 23/07/2018 con la quale è stato disposto:

- di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE MONTALETIGHE PER SEDE TEMPORANEO RSA IN VIA CESARE BATTISTI” tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo;
- di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. “b” del D.Lgs. 50/2016;
- di procedere all'affidamento dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di stabilire che viene posto a base di gara il progetto esecutivo e che in virtù delle opere da realizzare, della tipologia dei materiali scelti, della tipologia costruttiva non risultano attuabili i criteri di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dell'appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che in forza della convezione sottoscritta in data 08.10.2018 “*COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 3 BIS, DEL D. LGS 12.4.2006, N. 163, MEDIANTE ACCORDO CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS N. 267/2000*”, tra i Comuni di Amandola e Smerillo è stato disposto di affidare la fase di individuazione del contraente i lavori di REALIZZAZIONE MONTALETIGHE PER SEDE TEMPORANEO RSA IN VIA CESARE BATTISTI alla suddetta Centrale di Committenza, per la gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

VISTO l'importo dell'appalto a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di *“REALIZZAZIONE MONTALETIGHE PER SEDE TEMPORANEO RSA IN VIA CESARE BATTISTI”* pari ad € 109.130,11 di cui € 5.709,00 per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere di *“REALIZZAZIONE MONTALETIGHE PER SEDE TEMPORANEO RSA IN VIA CESARE BATTISTI”* i fondi sono stati individuati nel bilancio del Comune di AMANDOLA al Capitolo di Spesa 2503 del Bilancio Comunale per l'importo complessivo pari ad € 109.130,11;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola - Smerillo n. 29 (Reg. Gen. n. 526) del avente per oggetto *“Realizzazione di ascensore montalettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Approvazione atti di gara”* con la quale è stato disposto:

- DI APPROVARE gli schemi per l'invito e per la presentazione delle domande alla procedura di gara di seguito elencati, allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:
 - a) Lettera di invito alla procedura di Gara;
 - b) Criteri di Valutazione delle Offerte;
 - c) Disciplinare di Gara;
 - d) Modello Istanza di Partecipazione alla Gara – MODELLO 1,
 - e) Modello Dichiarazione Amministratori – Direttori Tecnici e Soci con Potere di rappresentanza – MODELLO 2,
 - f) Modello Dichiarazione soggetti art. 85 D.Lgs. 159/2011– MODELLO 3;
 - g) Modello dichiarazione presa visione del progetto, dello stato dei luoghi – MODELLO 4;
 - h) Modello Offerta Economica – MODELLO 5;
 - i) Elenco Ditte invitate alla gara;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola - Smerillo n. 33 (Reg. Gen. n. 602) del avente per oggetto *“Realizzazione di ascensore montalettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Nomina commissione di gara”* con la quale è stata nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione di gara, degli elaborati tecnici integrativi, nonché dell'offerta economica;

VISTA la lettera di invito prot. n. 9509 del 03/08/2018 avente per oggetto *“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento delle opere di “Lavori di realizzazione montalettighe per sede temporanea R.S.A. – Via C. Battisti” - Richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett”b”, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia approvato con Deliberazione del C.C. 61/2007”*, con la quale sono state invitate le imprese a presentare offerta per i lavori sopra riportati;

VISTA la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza Amandola – Smerillo n. 34 (Reg. Gen. n. 603) del 28/08/2018 avente per oggetto *“Lavori di realizzazione montalettighe per sede temporanea R.S.A. – Aggiudicazione Definitiva”* con la quale si sono aggiudicati in via definitiva, previa verifiche ai sensi della normativa vigente, alla ditta Savelli Ascensori s.r.l. – P. IVA 01865710444 di Porto San Giorgio (FM), per un importo pari ad € 93.410,10, compresi gli oneri di sicurezza di € 5.709,60, oltre IVA di legge pari ad € 9.341,01, e quindi per un importo complessivo di € 103.751,11 (centoduemilasettecentocinquantuno/11);



RILEVATA la regolarità delle procedure di gara;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 147 (Reg. Gen. n. 604) del 28/08/2018, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Assunzione impegno di spesa e variazione del quadro economico a seguito di gara”, con la quale si sono è assunto l’impegno di spesa di € **102:751,11** (centoduemilasettecentocinquantuno/11) nel capitolo **2503** del Bilancio Comunale 2018 e si è variato il quadro economico a seguito della suddetta gara;

VISTA la nota dell’impresa appaltatrice Savelli Ascensori s.r.l. - P.IVA 01865710444, con la quale si richiede l’autorizzazione al subappalto per di scavo, movimentazione terra e realizzazione fossa del monta lettighe, alla ditta Ama Scavi di Ramona Amalia Petrila, con sede in Montegiorgio (FM) - P.IVA 02012950446;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 202 (Reg. Gen. n. 851) del 27/11/2018, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Autorizzazione al subappalto a favore della ditta Ama Scavi”, con la quale si è autorizzato il subappalto per le opere di scavo, movimento terra e realizzazione della fossa del monta lettighe, previa verifica ai sensi della vigente normativa della ditta in oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 210 (Reg. Gen. n. 882) del 06/12/2018, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Approvazione variante n.1”, con la quale si è approvata la variante n. 1 ed i relativi elaborati di variante;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 216 (Reg. Gen. n. 909) del 13/12/2018, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Opere di sistemazione esterna e sottoservizi”, con la quale si sono affidate le opere di sistemazione esterna dell’area;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 6 (Reg. Gen. n. 36) del 15/01/2019, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Autorizzazione al subappalto a favore della ditta Cruciani Domenico”, con la quale si è autorizzato il subappalto a favore della ditta Cruciani Domenico;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 11 (Reg. Gen. n. 64) del 01/02/2019, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Opere di modifica impianti idrico e di scarico a seguito di opere di demolizione”, con la quale si sono affidate le opere idriche alla ditta Compagnucci Simone;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 12 (Reg. Gen. n. 65) del 01/02/2019, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Ulteriori opere di demolizione e finitura”, con la quale si sono autorizzate le opere in variante non previste nel progetto originario di demolizione dei bagni al piano primo al fine di realizzare il corridoio di ingresso della sosta al piano primo;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 26 (Reg. Gen. n. 157) del 06/03/2019, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Opere di allaccio dell’impianto elettrico del monta lettighe e messa a terra”, con la quale si sono affidate le opere di allaccio del nuovo impianto con la linea principale e la messa a terra dell’impianto montalettighe;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 106 (Reg. Gen. n. 451) del 28/05/2019, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Approvazione schema di ripartizione dell’incentivo art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, con la quale si ripartite le spese tecniche dell’incentivo ed il fondo di innovazione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Liquidazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 257 (Reg. Gen. n. 773) del 18/12/2018, avente per oggetto “Realizzazione di acensore

monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Liquidazione per opere di sistemazione esterna e sottoservizi - acconto”, con la quale si è liquidato un acconto per le opere in oggetto;

VISTA la Liquidazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 16 (Reg. Gen. n. 124) del 14/02/2019, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Liquidazione saldo delle opere di sistemazione esterna e sottoservizi”, con la quale si è liquidato il saldo per le opere in oggetto;

VISTA la Liquidazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 35 (Reg. Gen. n. 272) del 09/04/2019, avente per oggetto “Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Liquidazione delle ulteriori opere di demolizione e finitura - acconto”, con la quale si è liquidato un acconto per le opere in oggetto;

VISTA la Liquidazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 47 (Reg. Gen. n. 376) del 14/05/2019, avente per oggetto “Liquidazione per affidamento incarico redazione geologica per il progetto esecutivo di realizzazione ascensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – ditta Filantropi Mauro”, con la quale si è liquidato la prestazione in oggetto;

CONSIDERATO che in corso d’opera si è evidenziata la necessità di eseguire meno interventi previsti in progetto ai fini della realizzazione del montalettighe, modificando di fatto il progetto ed il relativo quadro economico posto a base di gara;

CONSIDERATO in particolare che, per in sede di progetto era prevista la realizzazione del nucleo del monta lettighe in calcestruzzo, mentre a seguito dell’offerta migliorativa presentata dalla ditta affidataria si è proceduto a realizzare la struttura in acciaio, e pertanto molte delle voci accessorie previste in sede di progetto per le strutture in calcestruzzo non sono state computate in sede di contabilità, creando delle notevoli economie;

PRESO ATTO che a causa delle minori opere eseguite si sono create delle ulteriori economie, le quali sono state impiegate per eseguire le ulteriori opere di demolizione e finitura atte a realizzare l’ingresso della fermata del monta lettighe al piano primo, in quanto in fase di progettazione è stata prevista solamente la predisposizione della fermata, ma non la sua fruizione;

PRESO ATTO che al piano primo della ex scuola elementare sono ubicati gli uffici dell’ASUR Area vasta 4, nonché gli uffici dei medici di base, che rappresentano un servizio imprescindibile per la cittadinanza, e che pertanto le eliminazioni delle barriere architettoniche rappresenta una fondamentale importanza;

VISTI gli elaborati relativi la Perizia di Variante ed assestamento Finale dell’intervento eseguito, predisposta dal Direttore dei Lavori che prevede un decremento dell’importo contrattuale del 9,30% per un importo complessivo di € 8.689,42 oltre IVA;

RICHIAMATO l’atto di sottomissione a firma del Direttore Lavori e della ditta appaltatrice, controfirmato dal Responsabile del Procedimento, con il quale la ditta accetta l’esecuzione di minore opere ed il relativo decremento dell’importo contrattuale e quindi del compenso finale;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 89 (Reg. Gen. n. 412) del 18/05/2019, avente per oggetto " Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Perizia Assestamento Finale", con la quale si è approvata la perizia di assestamento finale dei lavori;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 106 (Reg. Gen. n. 451) del 28/05/2019, avente per oggetto " Realizzazione di acensore monta lettighe presso la sede temporanea della R.S.A. – Approvazione dello schema di ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.", con la quale si è approvata lo schema di ripartizione dell’incentivo summenzionato;



VISTI i documenti relativi alla contabilità lavori consegnati dal tecnico incaricato, ing. De Santis Andrea, dipendente dell'area dei servizi tecnico - manutentivi;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 Finale dei Lavori per l'importo complessivo pari ad € 84.720,68;

VISTO il Certificato n. 1 Finale di Pagamento dei Lavori delle opere elettriche, dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del Comune di Amandola, un credito complessivo pari ad € **84.720,68**, al netto delle ritenute infortuni;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 Finale dei lavori e delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 42.094,48 e il Certificato n. 1 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo pari ad € **41.531,07**;

RAVVISATA, la necessità di liquidare il S.A.L. n. 1 Finale dei Lavori alla ditta Savelli Ascensori s.r.l., P. IVA 01865710444 di Fermo (FM);

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli art. 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;
- l'art. 10 DPR n. 207/2010 reg. gen. in ordine alle competenze del responsabile del procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante della presente determinazione;

2) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 Finale dei Lavori ed i relativi certificati di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento ing. Spinaci Andrea per l'importo complessivo pari ad € **84.720,68** (ottantaquattromilasettecentoventi/68);

3) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 delle somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento ing. Spinaci Andrea per l'importo complessivo pari ad € **42.094,48** (quarantaduemilanovantaquattro/48);

4) **DI LIQUIDARE** alla ditta Savelli Ascensori s.r.l., P. IVA 01865710444 di Fermo (FM) la fattura n. 282/00 del 30/04/2019 relativa al S.A.L. n. 1 Finale dei Lavori per l'importo di € **84.720,68** oltre IVA di Legge al 10% pari ad € **8.472,07** e quindi per un totale complessivo pari ad € **93.192,75** (novantatremilacentonovantadue/75);

5) **DI LIQUIDARE** alla ditta Cruciani Domenico, P. IVA 01869180446 di Amandola (FM) la fattura n. 7/PA del 20/05/2019 relativa al saldo del S.A.L. n. 1 Finale delle Somme a Disposizione per l'importo di € **375,46** oltre IVA di Legge al 10% pari ad € **37,55** e quindi per un totale complessivo pari ad € **413,01** (quattrocentotredici/01);

6) **DI LIQUIDARE** alla ditta Elettro Amandola s.n.c., P. IVA 01193760442 di Amandola (FM) la fattura n. 28/PA del 30/05/2019 relativa al saldo del S.A.L. n. 1 Finale delle Somme a Disposizione per l'importo di € **4.695,08** oltre IVA di Legge al 10% pari ad € **469,51** e quindi per un totale complessivo pari ad € **5.164,59** (cinquemilacentosessantaquattro/59);

7) **DI LIQUIDARE** alla ditta Compagnucci Simone, P. IVA 01648570438 di San Ginesio (MC) la fattura n. 1/PA del 13/04/2019 relativa al S.A.L. n. 1 Finale delle Somme a Disposizione per l'importo di € **1.000,00** oltre IVA di Legge al 10% pari ad € **100,00** e quindi per un totale complessivo pari ad € **1.100,00** (millecento/00);

8) **DI LIQUIDARE** all'ing. Malavolta Ludovica, P. IVA 02276670441 di Montefiore dell'Aso (AP) la fattura n. 3/E del 11/03/2019 relativa al S.A.L. n. 1 Finale delle Somme a Disposizione per l'importo di €

1.442,38 oltre C.A.P. al 4% pari ad € **57,62** e quindi per un totale complessivo pari ad € **1.500,00** (millecinquecento/00);

9) **DI LIQUIDARE** all'ing. Calabrese Lara, C. F. CLBLRA89B62D851X di Castrignano del Capo (LE) la nota di prestazione occasionale del 01/07/2018 relativa al S.A.L. n. 1 Finale delle Somme a Disposizione per l'importo di € **1.500,00** oltre Ritenuta di Acconto al 20% pari ad € **375,00** e quindi per un totale complessivo pari ad € **1.875,00** (milleottocentotrentacinque/00);

10) **DI LIQUIDARE** al geom. Conti Marino, dipendente dell'area dei servizi tecnico – manutentiva, per il servizio di verifica del progetto, relativa al S.A.L. n. 1 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo di € **130,96** (centotrenta/96);

11) **DI LIQUIDARE** all'arch. Tassi Valentina, dipendente dell'area dei servizi tecnico – manutentiva, per il servizio di controllo delle procedure, relativa al S.A.L. n. 1 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo di € **130,96** (centotrenta/96);

12) **DI LIQUIDARE** all'ing. Spinaci Andrea, dipendente dell'area dei servizi tecnico – manutentiva, per il servizio di responsabile del procedimento, relativa al S.A.L. n. 1 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo di € **488,90** (quattrocentottantotto/90);

13) **DI LIQUIDARE** all'ing. De Santis Andrea, dipendente dell'area dei servizi tecnico – manutentiva, per il servizio di direzione lavori, relativa al S.A.L. n. 1 finale delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo di € **523,82** (cinquecentoventitre/82);

14) **DI DARE ATTO** che l'importo dello Stato di Avanzamento Finale delle Somme a Disposizione n. 1 dovuto alla ditta Ama Scavi di Amalia Ramona Petrila, P. IVA 02012950446 di Montegiorgio (FM), è già stato liquidato con specifici provvedimenti sopramenzionato, ed in particolare con le Liquidazioni dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 257 (Reg. Gen. n. 773) del 18/12/2019 e n. 16 (Reg. Gen. n. 124) del 14/02/2019;

15) **DI DARE ATTO** che l'importo dello Stato di Avanzamento Finale delle Somme a Disposizione n. 1 dovuto alla ditta Cruciani Domenico, P. IVA 01869180446 di Amandola (FM), è già stato parzialmente liquidato con specifico provvedimento sopramenzionato, ed in particolare con la Liquidazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 35 (Reg. Gen. n. 272) del 09/04/2019;

16) **DI DARE ATTO** che l'importo dello Stato di Avanzamento Finale delle Somme a Disposizione n. 1 dovuto alla geol. Filantropi Mauro, P. IVA 02013850447 di Amandola (FM), è già stato liquidato con specifico provvedimento sopramenzionato, ed in particolare con la Liquidazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 47 (Reg. Gen. n. 376) del 14/05/2019;

17) **DI AUTORIZZARE** l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € **93.192,75** (novantatremilacentonovantadue/75), relativo alla fattura n. 282/00 del 30/04/2019, in favore della ditta Savelli Ascensori s.r.l., P. IVA 01865710444 di Fermo (FM);

18) **DI AUTORIZZARE** l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € **413,01** (quattrocentotredici/01), relativo alla fattura n. 7/PA del 20/05/2019, in favore della ditta Cruciani Domenico, P. IVA 01869180446 di Amandola (FM);

19) **DI AUTORIZZARE** l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € **5.164,59** (cinquemilacentosessantaquattro/59), relativo alla fattura 28/PA del 30/05/2019, in favore della Elettro Amandola s.n.c., P. IVA 01193760442 di Amandola (FM);

20) **DI AUTORIZZARE** l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € **1.100,00** (millecento/00), relativo alla fattura 1/PA del 13/04/2019, in favore della Compagnucci Simone, P. IVA 01648570438 di San Ginesio (MC);

21) **DI AUTORIZZARE** l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € **1.500,00** (millecinquecento/00), relativo alla fattura 3/E del 11/03/2019, in favore dell'ing. Malavolta Ludovica, P. IVA 02276670441 di Montefiore dell'Aso (AP);



21) DI AUTORIZZARE l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 1.875,00 (milleottocentosettantacinque/00), relativo alla nota di prestazione occasionale del 01/07/2018, in favore dell'ing. Calabrese Lara, C. F. CLBLRA89B62D851X di Castrignano del Capo (LE);

22) DI AUTORIZZARE l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 130,96 (centotrenta/96), relativo alla prestazione di verifica del progetto, in favore del dipendente Comunale, geom. Conti Marino di Amandola (FM);

23) DI AUTORIZZARE l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 130,96 (centotrenta/96), relativo alla prestazione di controllo delle procedure, in favore del dipendente Comunale, arch. Tassi Valentina di Amandola (FM);

24) DI AUTORIZZARE l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 488,90 (quattrocentottantotto/90), relativo alla prestazione di responsabile del procedimento, in favore del dipendente Comunale, ing. Spinaci Andrea di Tolentino (MC);

25) DI AUTORIZZARE l'Area dei Servizi Finanziari ad emettere il mandato di pagamento per l'importo di € 523,82 (cinquecentoventitre/82), relativo alla prestazione di direzione lavori e contabilità, in favore del dipendente Comunale, ing. De Santis Andrea di Amandola (FM);

26) DI IMPUTARE la spesa di € 126.251,75 (centoventiseimiladuecentocinquantuno/75) al capitolo di bilancio 2503 del corrente esercizio finanziario provvisorio;

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva
Settore Urbanistica e Ricostruzione
dott. ing. Adolfo Marinangeli

