



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

N. 118 del Reg. Data 07-09-2018 Reg. Generale N. 265

Oggetto: Lavori realizzazione biblioteca comunale presso i locali al piano terra del nido d'infanzia. Assunzione impegno di spesa, approvazione 3[^] S.A.L. e 6[^] S.A.S.D. a tutto l'11/07/2018 e liquidazione fatture.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di settembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto PAGLIALUNGA MAURO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2018 del 02/01/2018, con cui il Sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del Servizio Patrimonio di questo Ente, con il conferimento delle funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 08/06/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei “*lavori di realizzazione della biblioteca comunale presso i locali al piano terra del nido d'infanzia*”, redatto dal geom. Mauro Paglialunga, Responsabile del Servizio Patrimonio, dell'importo complessivo di €. 152.000,00, di cui €. 96.679,93 per lavori ed €. 55.320,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile di questo Servizio:

- ✓ n. 68 del 07/08/2017 con la quale è stato conferito all'ing. Giuseppe De Carolis, professionista esterno all'Amministrazione (CIG ZD21F9F0A3), l'incarico per:
 - “*relazione tecnica di progetto preventivo dei requisiti acustici degli immobili*”;
 - “*relazione in materia di contenimento energetico degli edifici (art. 28 – legge 10/1991)*”;
 - “*progetto impianto elettrico di distribuzione FM ed illuminazione ambienti interni*”;
 - “*progetto impianto di climatizzazione invernale*”;
- ✓ n. 82 del 28/09/2017 con la quale è stato conferito al geom. Francesca Porfiri, professionista esterno all'Amministrazione (CIG ZF42015F16), l'incarico per:
 - “*coordinatore della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto*”;

VISTA l'autocertificazione dei progettisti in data 27/11/2017 in merito al rispetto dei requisiti igienici dell'intervento in oggetto in sostituzione del parere rilasciato dall'A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3, ai sensi del comma 1, art. 20, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 14/12/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei “*lavori di realizzazione della biblioteca comunale presso i locali al piano terra del nido d'infanzia*”, redatto dal geom. Mauro Paglialunga, e dall'arch. Samantha Moscatelli, tecnici interni all'Amministrazione, dell'importo complessivo di €.110.000,00, di cui €. 39.887,35 per lavori ed €. 70.112,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ACCERTATO che per il presente intervento NON è necessario richiedere il C.U.P. poiché non si ravvisa la condizione di progetto con finanziamento pubblico;

PRESO ATTO che sono stati richiesti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, i Codici “smart CIG” per le singole categorie di intervento in quanto trattasi di lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 e più precisamente:

- ✓ opere edili CIG Z182101885;
- ✓ impianto elettrico CIG ZD02101C08;
- ✓ impianto idrico e termico CIG Z172101B31;
- ✓ formazioni di contropareti CIG Z1C2101D85;
- ✓ fornitura di pavimento CIG Z4C2101CBB;
- ✓ fornitura infissi esterni CIG Z5C2101D1F;
- ✓ costruzione bussola esterna CIG ZA52448FBA;

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile di questo Servizio con le quali si è provveduto ad aggiudicare i lavori in oggetto e più precisamente:

- n. 11 del 16/01/2018 con la quale i lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico nell'edificio che ospiterà la nuova biblioteca comunale sono stati aggiudicati alla ditta "Porzi Ezio – Impianti elettrici", con sede a Calderola (MC);
- n. 12 del 16/01/2018 con la quale i lavori per la realizzazione dell'impianto idrico e termico nell'edificio che ospiterà la nuova biblioteca comunale sono stati aggiudicati alla ditta "Mancini Ilio s.r.l.", con sede a Belforte del Chienti;
- n. 13 del 16/01/2018 con la quale la fornitura del materiale per la realizzazione dei pavimenti interni della biblioteca comunale è stata affidata alla ditta "Bernabei Fabrizio & C." s.n.c., con sede a Belforte del Chienti;
- n. 15 del 24/01/2018 con la quale i lavori edili per la realizzazione della biblioteca comunale sono stati affidati, a seguito di procedura ai sensi della lettera "a", del comma 2, dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (giusta determina n. 0 del 02/01/2018), alla ditta "Edilbelforte S.n.c. di Mancini Fernando & C.", con sede a Belforte del Chienti;
- n. 62 dell'11/04/2018 con la quale la fornitura e posa in opera infissi esterni (vetrate e portone di ingresso) per la biblioteca comunale è stata affidata alla ditta "Della Ceca Guido & C. S.n.c.", con sede a Tolentino (MC);
- n. 90 del 05/07/2018 con la quale la realizzazione della bussola esterna e la chiusura del vano scala per la biblioteca comunale è stata affidata alla ditta "Enzo Reschini" s.r.l., con sede a Macerata;

VISTE le determinazioni del Responsabile di questo Servizio con le quali si è provveduto ad approvare gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e più precisamente:

- n. 51 del 05/04/2018: approvazione 1° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 03/03/2018 e approvazione 1° S.A.S.D. (*lavori in economia*) a tutto il 03/03/2018;
- n. 64 del 16/04/2018: approvazione 2° S.A.S.D. (*fornitura materiale per pavimento*) a tutto il 13/04/2018;
- n. 79 del 13/06/2018: approvazione 3° S.A.S.D. (*fornitura e posa in opera infissi esterni*) a tutto il 13/06/2018;
- n. 83 del 22/06/2018: approvazione 4° S.A.S.D. (*realizzazione impianti idrico, termico ed elettrico*) a tutto il 14/06/2018;
- n. 85 del 25/06/2018: approvazione 2° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) opere edili a tutto il 15/06/2018;
- n. 86 del 25/06/2018: approvazione 5° S.A.S.D. (*pagamento acconto contropareti in cartongesso*) a tutto il 15/06/2018;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 61 dell'11/04/2018 con la quale è stata **approvata la perizia di assestamento del quadro economico** dei "*lavori di realizzazione della biblioteca comunale presso i locali al piano terra del nido d'infanzia*", contenuta nell'importo complessivo originario di € 110.000,00 di cui € 36.456,75 per lavori ed € 73.543,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione di questo Ufficio n. 89 del 05/07/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante suppletiva n. 01 dei "*lavori di realizzazione della biblioteca comunale presso i locali al piano terra del nido d'infanzia*", redatta dal geom. Mauro Paglialunga e dall'arch. Samantha Moscatelli, dell'importo complessivo di € 198.000,00 così distinto:

Lavori a base d'asta		€ 74.882,22
1	- a detrarre ribasso del 15% sui lavori	€ 11.232,33
	<i>restano</i>	€ 63.649,89
	- a detrarre ribasso d'asta dell'8,80% offerto dalla ditta	€ 5.486,23

	Importo a base di contratto		€ 58.163,65
<i>di cui € 1.306,34 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>			
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a.	I.V.A. sui lavori da contratto nella misura del 10%	€ 5.816,37	
b.	Spese tecniche (2% circa dei lavori)	€ 1.987,06	
c.	Onorario professionale legge 10/91	€ 2.163,20	
d.	I.V.A. al 22% su onorario professionale legge 10/91	€ 475,90	
e.	Onorario professionale coordinamento sicurezza	€ 2.080,00	
f.	I.V.A. al 22% su onorario professionale coordinamento sicurezza	€ 457,60	
g.	Realizzazione impianto idrico e termico	€ 9.002,25	
h.	I.V.A. al 10% per la realizzazione dell'impianto idrico e termico	€ 2.900,23	
i.	Realizzazione impianto elettrico (esclusi corpi illuminanti) e impianto illuminazione di emergenza	€ 12.186,97	
l.	I.V.A. al 10% per la realizzazione dell'impianto elettrico	€ 1.218,70	
m.	Fornitura di pavimento in laminato	€ 3.929,92	
n.	I.V.A. al 22 % per fornitura di parquet	€ 864,58	
o.	Fornitura e posa infissi esterni per vetrate e porta d'ingresso	€ 11.500,00	
p.	I.V.A. al 10 % per fornitura e posa infissi e vetrate esterne	€ 1.150,00	
q.	Formazione di contropareti in cartongesso con struttura metallica e lastra di cartongesso con interposizione di isolante costituito da polistirene estruso dello spessore di 8 cm il tutto fornito e messo in opera sul perimetro controterra dell'edificio (mq 244,29)	€ 9.917,20	
r.	I.V.A. al 10% per formazione di contropareti	€ 991,72	
s.	Imprevisti	€ 3.993,89	
t.	Progetto e installazione di bussola esterna con copertura scala	€ 26.000,00	
tt.	I.V.A. al 10% per progetto e installazione di bussola esterna con copertura scala	€ 2.600,00	
u.	Realizzazione di fondazione per bussola esterna	€ 5.000,00	
uu.	I.V.A. al 10% per realizzazione della fondazione	€ 500,00	
v.	Fornitura corpi illuminanti	€ 4.927,87	
vv.	I.V.A. al 22% per la fornitura di corpi illuminanti	€ 1.084,13	
w.	Installazione apparecchi illuminanti	€ 1.468,13	
ww.	I.V.A. al 10% per installazione corpi illuminanti	€ 146,81	
x.	Fornitura e installazione impianto di diffusione e videoproiezione	€ 1.153,70	
xx.	I.V.A. al 10% fornitura e installazione di impianto di diffusione...	€ 115,37	
y.	Fornitura e installazione impianto di rilevazione incendio	€ 4.106,14	
yy.	I.V.A. al 10% per impianto di rilevazione incendio	€ 410,61	
xy.	Realizzazione decoro su pareti (I.V.A. compresa)	€ 1.200,00	
z.	Onorario professionale per accatastamento	€ 400,00	
zz.	I.V.A. al 22% su onorario professionale per accatastamento	€ 88,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 139.836,35
TOTALE GENERALE DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 198.000,00

PRESO ATTO che la spesa per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto amministrativo trova copertura finanziaria nel Quadro Tecnico Economico della perizia di variante suppletiva n. 01 dei "lavori di realizzazione della biblioteca comunale presso i locali al piano terra del nido d'infanzia",

approvata con determinazione di questo Ufficio n. 89 del 05/07/2018;

PRESO ATTO che il sottoscritto, geom. Mauro Paglialunga, in qualità di direttore dei lavori, in data 11/07/2018 ha presentato la documentazione contabile relativa al 3° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) eseguiti a tutto il 06/07/2018 e costituita dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure n. 03;
- registro di contabilità n. 03;
- sommario registro di contabilità n. 03;
- 3° Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 06/07/2018;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n. 03;

VISTO il certificato di pagamento, redatto dal Sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento, datato 11/07/2018 dell'importo complessivo di €. 13.422,56 di cui €. 12.202,33 per lavori ed €. 1.220,23 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

VISTA la fattura della ditta "Edilbelforte S.n.c di Mancini Fernando & C." n. 5/PA/2018 del 04/09/2018 dell'importo complessivo di €. 13.422,56 di cui €. 12.202,33 per opere edili eseguite a tutto il 06/07/2018 e relative al 3° S.A.L. ed €. 1.220,23 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

ACCERTATO inoltre che il sottoscritto, geom. Mauro Paglialunga, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e direttore dei lavori, in data 11/07/2018 ha presentato la documentazione contabile relativa al 6° Stato Avanzamento Somme a disposizione dell'Amministrazione (6° S.A.S.D.) e costituita dai seguenti elaborati:

- 6° Stato Avanzamento delle Somme a Disposizione dell'Amm.ne (S.A.S.D.) a tutto il 11/07/2018 dell'importo complessivo di €. 12.943,06;
- relazione tecnica sull'impiego delle somme a disposizione dell'Amm.ne dalla quale si evincono i seguenti crediti:
 - ditta "Edilbelforte S.n.c. di Mancini Fernando & C.", €. 1.220,23 quale I.V.A. al 10% sui lavori relativi al 3° S.A.L.;
 - ditta "Edilbelforte S.n.c. di Mancini Fernando & C.", €. 4.760,83 di cui €. 4.328,03 per lavori fuori contratto e SALDO dei lavori per la formazione di contropareti in cartongesso ed €. 432,80 per l'I.V.A. nella misura del 10%;
 - ditta "Rematarlazzi" S.p.a., €. 6.012,00 di cui €. 4.927,87 per fornitura corpi illuminanti da installare presso la biblioteca comunale ed €. 1.084,13 per l'I.V.A. nella misura del 22%;
 - ditta "Creativamente di Parrucci Valentina", di €. 950,00 per la realizzazione di decori interni alla biblioteca comunale, esente I.V.A.;

VISTE le seguenti fatture:

- ditta "Rematarlazzi" S.p.a. n. V8/2018/000000437 del 29/06/2018 dell'importo complessivo di €. 5.662,92 di cui €. 4.641,74 per fornitura corpi illuminanti da installare presso la biblioteca comunale ed €. 1.021,18 per l'I.V.A. nella misura del 22%;
- ditta "Rematarlazzi S.p.a." n. V8/2018/000000525 del 31/07/2018 dell'importo complessivo di €. 349,08 di cui €. 286,13 per fornitura corpi illuminanti da installare presso la biblioteca comunale ed €. 62,95 per l'I.V.A. nella misura del 22%;
- ditta "Creativamente di Parrucci Valentina" n. 1/E del 11/07/2018 dell'importo di €. 950,00 per realizzazione decori interni alla biblioteca comunale, I.V.A. esente;
- fattura della ditta "Edilbelforte S.n.c. di Mancini Fernando & C." n. 6/PA/2018 del 04/09/2018 dell'importo complessivo di €. 4.760,83 di cui €. 4.328,03 per lavori fuori contratto e SALDO dei lavori per la formazione di contropareti in cartongesso ed €. 432,80 per l'I.V.A. al 10%;

ACCERTATA la regolarità della documentazione contabile presentata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione del dovuto;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere in merito;

RICHIAMATA la vigente legislazione in materia ed in particolare:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006” per gli articoli tuttora in vigore;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 (*funzioni e responsabilità dei dirigenti*) 183 (*impegno di spesa*) e 184 (*liquidazione della spesa*);

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di impegnare la spesa complessiva di € **35.850,42**, I.V.A. compresa in misura di legge, per i lavori in oggetto e più precisamente:

- € 23.877,59 maggiori lavori a base d’asta, I.V.A. compresa;
- € 2.936,46 maggiori lavori formazione contropareti (punto “q” e “r” del Q.T.E.);
- € 1.824,37 imprevisti (punto “s” del Q.T.E.);
- € 6.012,00 fornitura corpi illuminanti (punto “v” e “vv” del Q.T.E.);
- € 1.200,00 realizzazione decori su pareti (punto “xy” del Q.T.E.);

con imputazione al codice di bilancio 04.02-2.02-01.09.018 (cap. 2629 “*lavori di sistemazione edificio per realizzazione biblioteca*”) dell’esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di dare atto che:

- ✓ il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;
- ✓ l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell’Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- ✓ l’esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D. Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- ✓ la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2018;

4. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

5. Di approvare il verbale di concordamento prezzi n. 03 del 06/07/2018 relativo a prezzi unitari non

presenti nel progetto esecutivo e nella perizia di variante suppletiva approvata;

6. Di approvare la documentazione contabile ed il 3° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) per i lavori di *“realizzazione della biblioteca comunale presso i locali al piano terra del nido d’infanzia – Opere edili”*, eseguiti a tutto il 06/07/2018, dell’importo complessivo di €. 13.422,56 di cui €. 12.202,03 per lavori ed €. 1.220,23 per l’I.V.A. nella misura del 10%;

7. Di liquidare all’impresa appaltatrice “Edilbelforte s.n.c di Mancini Fernando & C.”, con sede a Belforte del Chienti, la fattura n. 5/PA/2018 del 04/09/2018, dell’importo complessivo di €. 13.422,56 di cui €. 12.202,33 per opere edili eseguite al 06/07/2018 e riferite al 3° S.A.L. ed €. 1.220,23 per l’I.V.A. nella misura del 10%;

8. Di approvare il 6° Stato Avanzamento delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione dei *“Lavori per la realizzazione della biblioteca comunale presso i locali al piano terra del nido d’infanzia – lavori fuori contratto, formazione di contropareti in cartongesso, fornitura corpi illuminanti e realizzazione decori interni”* dell’importo complessivo di €. 12.943,06.

9. Di liquidare alla ditta “Rematarlazzi” S.p.a., con sede a Macerata, le seguenti fatture:

- n. V8/2018/000000437 del 29/06/2018 dell’importo complessivo di €. 5.662,92 di cui €. 4.641,74 per fornitura corpi illuminanti da installare presso la biblioteca ed €. 1.021,18 per l’I.V.A. al 22%;
- n. V8/2018/000000525 del 31/07/2018 dell’importo complessivo di €. 349,08 di cui €. 286,13 per fornitura corpi illuminanti da installare presso la biblioteca ed €. 62,95 per l’I.V.A. al 22%;

10. Di liquidare alla ditta “Creativamente di Parrucci Valentina”, con sede a Tolentino (MC), la fattura n. 1/E del 11/07/2018 dell’importo di €. 950,00 per realizzazione decori interni alla biblioteca comunale, I.V.A. esente;

11. Di liquidare all’impresa appaltatrice “Edilbelforte s.n.c di Mancini Fernando & C.”, con sede a Belforte del Chienti, la fattura n. 6/PA/2018 del 04/09/2018, dell’importo complessivo di €. 4.760,83 di cui €. 4.328,03 per lavori fuori contratto e SALDO dei lavori per la formazione di contropareti in cartongesso ed €. 432,80 per l’I.V.A. nella misura del 10%;

12. Di imputare la spesa complessiva di €. 25.145,39 relativa al 3° S.A.L. ed al 6° Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione dell’Amministrazione al codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.018 (cap. 2629 *“lavori di sistemazione edificio per realizzazione biblioteca”*), dell’esercizio corrente, che presenta la necessaria copertura;

13. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

.....
- a norma dell'art. 147 bis comma 1 e art. 183 comma 7:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Montresor Renzo

li, 07-09-2018

La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 28-09-2018

li, 28-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

E' copia conforme all'originale.

li, 28-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to PAGLIALUNGA MAURO

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
