



Ufficio: FE_MANUTENZIONI_BPPNZ6
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 911 DEL 17-12-2016

Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO PIANI VIABILI STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO. RIONE UVAILOLO E RIONE MAZZINI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: Z0F17CB4AD - CIG: ZC21C7D2D0

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- **CHE** con Decreto Sindacale n.03/08 del 07/01/2008 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente;
- **CHE** con atto di Giunta Comunale n. 362 del 21/12/2015 è stata approvata la perizia di spesa denominata "MANUTENZIONI STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE – MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO PIANI VIABILI STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO – RIONE UVAILOLO E RIONE MAZZINI", redatta dal Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica, per l'importo di € 40.000,00, di cui € 32.412,27 per lavori a base di appalto (comprensivi degli oneri sulla sicurezza pari ad € 796,99) ed € 7.587,73 previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, assegnando il codice CUP n° I53D15000750004, di cui al Q.T.E. di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - RIONE MAZZINI		
Descrizione	Parziali	Totali
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	31.615,28	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi	796,99	
Totale lavori	32.412,27	32.412,27
SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui lavori	7.130,70	
Imprevisti , arrotondamento ed IVA relativa	457,03	
Sommano	7.587,73	7.587,73
TOTALE PERIZIA		40.000,00

- **CHE** a seguito di gara informale del 01/02/2016, con successiva Determinazione n. 181 del 17/03/2016 i lavori sono stati affidati alla Ditta EDILBIANGI SRL con sede a San Severino Marche, Via A. Meucci n.8/10, per il ribasso del 9,726% sulla somma posta a base d'asta e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 30.056,84 (compresi oneri di sicurezza di € 796,99 non



soggetti a ribasso), più IVA al 22% per € 6.612,50 per un totale complessivo di € 36.669,34, assegnando il **codice CIG n° Z0F17CB4AD**, di cui al seguente Q.T.E:

Descrizione	Parziali	Totali
Lavori al netto ribasso offerto pari al 9,726%	29.259,85	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi	796,99	
Totale lavori	30.056,84	30.056,84
SOMME A DISP. DELL'AMMINIST.		
IVA 22% sui lavori	6.612,50	
Imprevisti e ribasso d'asta	2.730,05	
IVA 22% su imprevisti	600,61	
Totale somme a disposizione Amministrazione	9.943,16	9.943,16
	TOTALE PERIZIA	40.000,00

- **CHE** la citata deliberazione n. 362/2015 di approvazione del progetto esecutivo, stabiliva la copertura economica come segue:
 - € **40.000,00** Capitolo 2515/4 I.C. 1116/2015 del corrente bilancio 2016.
- **CHE** i lavori hanno avuto inizio il giorno 02/05/2016;
- **CHE** con la ditta EDILBIANGI SRL è stato sottoscritto Contratto d'Appalto Rep. n. 5416 del 01/04/2016;
- **CHE** con in data 20/05/2016 è stato emesso il 1[^] ed ultimo S.A.L. dell'importo di € 29.337,35 + IVA 22% per un totale di € 35.791,59 e liquidato il 27.06.2016 con atto n. 708 con un economia di € 877,77;
- **CHE** con atto di Giunta Comunale n. 252 del 26/09/2016 è stata approvato l'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per il completamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE, redatta dal Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica, per l'importo di € 3.449,52 + IVA al 22% di € 758,89 per il totale quindi di € 4.208,43, di cui al Q.T.E. sopra riportato;
- **CHE** con successiva Determinazione n. 181 del 17/03/2016, i lavori di realizzazione di maggiori superfici in conglomerato bituminoso della pavimentazione delle strade, sono stati affidati alla ditta EDILBIANGI SRL con sede a San Severino Marche, Via A. Meucci n.8/10 che ha offerto lo stesso ribasso dell'appalto principale del 9,726%, **assegnando il codice CIG n° ZC21C7D2D0**;
- **CHE** i lavori hanno avuto inizio il 02/05/2016 e si sono conclusi il 24/11/2016 con le seguenti sospensione e riprese:
 - Verbale di sospensione lavori del 14/05/2016;
 - Verbale di ripresa lavori del 21/11/2016;

VISTO lo Stato Finale dell'importo complessivo di € 32.786,88 e congiunto Certificato di Regolare Esecuzione redatto, ai sensi dell' Art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal Direttore dei



Lavori Geom. Cristina Puliga, appartenente all'Area Tecnica – Servizio Manutenzioni in data 03/12/2016;

VISTO che in data 20/05/2016 è stato emesso il 1^a ed ultimo S.A.L. dell'importo di € 29.337,35 + IVA 22% e liquidato il 27.06.2016 con atto n. 708;

VISTO che il credito dovuto alla Ditta EDILBIANGI SRL con sede a San Severino Marche, Via A. Meucci n.8/10, pari ad € 3.449,52 + IVA al 22% di € 758,89 per il totale quindi di € 4.208,43, trova copertura finanziaria al Capitolo U. 2515/4 I.C. 1116/2015, di cui alla Determinazione n. 790 del 20/11/2016 ;

VISTO il D.U.R.C. Protocollo INPS n. 4776820 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta EDILBIANGI SRL, con scadenza validità 02/03/2017;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative ed in particolare il D.Lgs n. 267/2000, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della conclusione dei lavori di “Manutenzione straordinaria Viabilità comunale - Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto piani viabili strade comunali interne al centro abitato RIONE UVAIOLO E RIONE MAZZINI” per l'importo concesso di € 32.786,88, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 21/12/2015 e n. 252 del 26/09/2016 (utilizzo ribasso d'asta ed imprevisti).
- 3) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi dell'Art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, emesso in data 03/12/2016 dal Geom. Cristina Puliga appartenente all'Area Tecnica Servizio Manutenzioni, dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria Viabilità comunale - Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto piani viabili strade comunali interne al centro abitato RIONE UVAIOLO E RIONE MAZZINI”, eseguiti dalla ditta EDILBIANGI SRL con sede a San Severino Marche, Via A. Meucci n.8/10, secondo il Contratto Rep. n. 5416 del 01/04/2016 e la Determinazione n. 790 del 20/11/2016 di affidamento lavori in economia scaturiti dal ribasso d'asta e degli imprevisti previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
- 4) **DI PROVVEDERE** con successivo atto di liquidazione al pagamento del credito residuo netto di € **4.208,41 IVA compresa** a favore dell'impresa EDILBIANGI SRL con sede a San Severino Marche, Via A. Meucci n.8/10, con imputazione al **Capitolo 2515/4 I.C. 1116/2015**, di cui alla Determinazione n. 790 del 20/11/2016, **CUP: I53D15000750004, CIG: ZC21C7D2D0**.
- 5) **DI DARE ATTO** che, essendo i lavori in questione completamente terminati, per effetto della liquidazione da predisporre il residuo al Capitolo U. **2515/4 - I.C. 1116/2015**, è pari ad € 0,00.



Città di San Severino Marche



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 17-12-2016

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 17-12-2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 17-12-2016

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 17-12-2016

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14-09-17 al 28-09-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 29-09-17

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario