



Ufficio: MANUTENZIONI  
CIG:

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 293 DEL 03-05-2017

Oggetto: SISMA 26 - 30 OTTOBRE 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIA EUSTACHIO, TRAMITE TIRANTATURA "ALTANA" (Foglio 151, Part.127) SOVRASTANTE LA VIA PUBBLICA, PER RIAPERTURA DELLA FONDAMENTALE VIABILITA' DI ACCESSO A PIAZZA DEL POPOLO. ART. 163 DEL D.LGS 18/04/2016 N. 50. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA MILLOSHI LAZER DI SAN SEVERINO MARCHE. CIG: Z051CB3A7E.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la Relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, Geom. Massimo Boldrini, di seguito integralmente riportata:

#### SERVIZIO MANUTENZIONI

Documento istruttorio

#### PREMESSO:

- che gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e del 30/10/2016, che hanno colpito il Comune di San Severino Marche ed i Comuni limitrofi, hanno provocato ingenti danni alle abitazioni private, alle strutture pubbliche, produttive ed alle infrastrutture;

- che a seguito di sopralluogo della squadra AeDES n. 1539, scheda n. 003 del 06/12/2016, aggregato n.04863, edificio n. 3, è stata riscontrata una vulnerabilità della piccola "altana" del fabbricato di Via Eustachio n. 32, sovrastante la via pubblica, distinto in catasto al Foglio di mappa n. 151 con la particella n. 127;

- che nel Mod. GP1 della citata scheda AeDES n. 1539, per il fabbricato in oggetto, sono evidenziati i seguenti provvedimenti urgenti, di seguito testualmente riportati:

- 1) Messa in sicurezza tramite fasciatura – cerchiatura della "piccionaia" sulla copertura su via Eustachio;
- 2) Rimozione tratti di cornicione e intonaco staccati su via Eustachio.
- 3) Transennatura e protezione del passaggio pedonale su Via Eustachio.

- che l'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto risultante dalla scheda AeDES, al fine di rendere fruibile Via Eustachio e rimuovere pericoli per la pubblica incolumità sulla via pubblica ha richiesto di intervenire con urgenza;



- che per l'altezza del fabbricato e la posizione elevata dell'altana che sovrasta Via Eustachio, per garantire la pubblica incolumità, sia di pedoni che veicoli, **dopo ulteriore sopralluogo di verifica effettuato la sera del 6/12/2016 con il supporto della squadra dell' Unità di Comando locale dei VV.FF. (U.C.L.) in servizio a San Severino Marche**, la via pubblica è stata chiusa per tutta la sua larghezza e interdetta al traffico veicolare;

- che per l'importanza che riveste Via Eustachio, che è una delle sole due vie di accesso a Piazza del Popolo e snodo fondamentale per la viabilità del centro storico (quadrivio di Viale Bigioli - Viale Eustachio – **Via Eustachio** e Viale Matteotti) e considerato il modesto intervento da eseguire per la messa in sicurezza dell'altana, per consentire nel più breve tempo possibile la riapertura della importante arteria viaria, si è ritenuto indispensabile da parte del comune procedere d'urgenza ad eseguire i lavori di cerchiatura con tiranti dell'altana (punto 1 del Mod. GP1 della scheda AeDES) e al controllo del cornicione e intonaco staccati su via Eustachio (punto 2 del Mod. GP1 della scheda AeDES);

- che con verbale di Somma Urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, degli Artt. 175 e 176 del D.P.R. 06/10/2010 n.207 e dell' Art. 163 è stata disposta l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di Via Eustachio;

**VISTA** la Deliberazione di **Giunta Comunale n. 329 del 19/12/2016 con la quale è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza Prot. Int. n. 93/24 del 07/12/2016**, redatto ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, riguardante i lavori di "Messa in sicurezza Via Eustachio, tramite tirantatura "altana" (foglio 151, part. 127 - aggregato n. 04863, edificio n.3) sovrastante la via pubblica, per riapertura della fondamentale viabilità di accesso a Piazza del Popolo";

**VISTO** che con il Verbale di Somma Urgenza Prot. Int. n. 93/24 del 07/12/2016 è stato definito consensualmente con la Ditta affidataria il corrispettivo delle prestazioni ordinate e disposto l'immediato avvio dei lavori di "Messa in sicurezza Via Eustachio, tramite tirantatura "altana" (foglio 151, part. 127), **che sono iniziati in data 7/12/2016 e terminati in data 8/12/2016;**

**VISTO** che la Ditta affidataria dell'intervento in oggetto, attivata con il richiamato Verbale di Somma urgenza è la Ditta MILLOSHI LAZER con sede in Località Torrone, 5 - 62027 San Severino Marche (MC) – P. IVA 01417050430;

**VISTO** che con la **determinazione n. 937 del 21/12/2016 È STATO FORMALIZZATO L'AFFIDAMENTO**, alla Ditta MILLOSHI LAZER con sede in Località Torrone, 5 - 62027 San Severino Marche (MC) – Codice Fiscale MLLLZR57D11Z100I, e **APPROVATO LO STATO FINALE DEI LAVORI** denominati "Messa in sicurezza Via Eustachio, tramite tirantatura "altana" (foglio 151, part. 127 - aggregato n. 04863, edificio n.3) sovrastante la via pubblica, per riapertura della fondamentale viabilità di accesso a Piazza del Popolo", già attivati con il verbale di somma urgenza Prot. Int. n. 93/24 del 07/12/2016 – **Codice CIG: Z051CB3A7E;**

**VISTO** che lo stato finale delle opere, **APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 937 DEL 21/12/2016**, dedotto dalla contabilità è il seguente:

<p style="text-align: center;"><b>SISMA 26 – 30 OTTOBRE 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIA EUSTACHIO, TRAMITE TIRANTATURA "ALTANA" (Foglio 151, Part.127) SOVRASTANTE LA VIA PUBBLICA, PER RIAPERTURA DELLA FONDAMENTALE VIABILITA' DI ACCESSO A PIAZZA DEL POPOLO.</b></p>
---



CONTABILITA' FINALE					
DESCRIZIONE	1 QUANTITA'	2 PREZZO UNITARI O	3 SICUREZZA INCLUSA 5%	ONERI SICUREZZA	IMPORTO Compreso oneri sicurezza 1x2
<b>28.02.004. 004</b> Piattaforma aerea a cella. Compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore. Portata 300 Kg su braccio telescopico fino ad altezza 26 m; compreso operatore.	<b>Ore 9</b>	64,00			576,00
<b>28.04.001</b> I costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione nazionale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria. <b>Giorno 7/12/2016:</b> 4 persone x 6 ore= ore 24,00 <b>Giorno 8/12/2016:</b> 4 persone x 5 ore= ore 20,00	<b>Ore 44</b>	30,00			1.320,00
<b>TOTALI</b>				124,80	1.896,00
Importo lavori soggetti a ribasso (1.896,00 – 124,80)					1.771,20
A detrarre ribasso del 18,50%					- 327,67
Restano netti					1.443,53
A sommare oneri della sicurezza non soggetti a ribasso					124,80
Sommano					1.568,33
<b>001 -</b> Consuntivo materiali vari quali piastre in acciaio, cavo in acciaio Diam. mm 10, murali in legno 8x8, minuteria ecc.: - Fattura/documento trasporto Ditta F.lli Piancatelli n. 544 del 09/12/2016 € <b>478,50 + IVA</b> - Documento trasporto Ditta Alberto e Gianfranco Angeloni & C. n. 2724/1 del 7/12/2016 € <b>44,35 + IVA</b> - Documento trasporto Ditta Zega Ferramenta n. 1346 del 7/12/2016 € <b>210,00 + IVA</b>					732,85
Totale Intervento					2.301,18
IVA 22%					506,26
<b>TOTALE STATO FINALE DEI LAVORI</b>					<b>2.807,44</b>



**VISTO** che con l'Impresa sopra citata è stato stipulato il contratto del 15/03/2017, tramite firma elettronica della determinazione n. 937 del 21/12/2016, per l'importo di € 2.301,18 (compresi oneri della sicurezza per € 124,80) + IVA al 22% per € 506,26 per il totale quindi di € 2.807,44 e assegnato il **codice CIG n° Z051CB3A7E**.

**VISTI** gli artt. 36 e 163, comma 1), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**VISTO lo stato finale, emesso in data 09/12/2016**, dei lavori eseguiti a tutto il 08/12/2016 data di ultimazione dei lavori;

**VISTA la Contabilità Finale emessa in data 09/12/2016 ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 23/12/2016**, redatti dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Servizio Manutenzioni di questo comune, Geom. Massimo Boldrini in merito all'intervento denominato "SISMA 26 - 30 OTTOBRE 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIA EUSTACHIO, TRAMITE TIRANTATURA "ALTANA" (Foglio 151, Part. 127) SOVRASTANTE LA VIA PUBBLICA, PER RIAPERTURA DELLA FONDAMENTALE VIABILITA' DI ACCESSO A PIAZZA DEL POPOLO".

**VISTO** che il credito spettante all'Impresa appaltatrice risulta di € 2.301,18 (compresi oneri della sicurezza per € 124,80) + IVA al 22% per € 506,26 per il totale quindi di € 2.807,44.

**DATO ATTO** che i presenti lavori, hanno rivestito la caratteristica di somma urgenza e la spesa deriva dagli eventi sismici del 26 - 30 ottobre 2016, in quanto è stata necessaria per la messa in sicurezza di una pubblica Via (Via Eustachio), tramite tirantatura di un'altana, finalizzata alla riapertura al traffico veicolare e pedonale di una fondamentale viabilità di accesso a Piazza del Popolo.

**DATO ALTRESI' ATTO** che la spesa complessiva di € € 2.807,44 IVA di legge compresa, è finanziata dalla protezione Civile per l'emergenza terremoto prevista al Capitolo U. 120/02 - I.C. n. 1104/2016 sub. 1, in quanto i costi per i lavori in oggetto rientrano tra le tipologie di spesa rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n. 388/2016 e s.m.i. essendo riferiti con stretto nesso di causalità ai gravi eventi sismici sopra indicati.

**RICHIAMATE** le vigenti disposizioni legislative ed in particolare gli artt. 36 e 163, commi 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

**VISTO** quanto sopra relazionato, **si propone di approvare il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** dei lavori in relazione, dell'importo totale di € 2.807,44 IVA compresa, eseguiti dalla Ditta "MILLOSHI LAZER con sede in Località Torrone, 5 - 62027 San Severino Marche (MC) - P. IVA 01417050430.

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni  
Geom. Massimo Boldrini

---

**LETTA** la sopra riportata relazione del Servizio manutenzioni e fatta propria in ogni sua parte;  
**VISTO** il decreto sindacale n. 3/8 del 07/01/2008 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica;  
**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Responsabile dell'Area Tecnica la competenza nell'assunzione del presente provvedimento;

**D E T E R M I N A**

- 1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2) **DI DARE ATTO** che con **determinazione n. 937 del 21/12/2016 È STATO FORMALIZZATO L’AFFIDAMENTO**, alla Ditta MILLOSHI LAZER con sede in Località Torrone, 5 - 62027 San Severino Marche (MC) – Codice Fiscale MLLZR57D11Z100I, e **APPROVATO il sotto riportato STATO FINALE DEI LAVORI** denominati “Messa in sicurezza Via Eustachio, tramite tirantatura “altana” (foglio 151, part. 127 - aggregato n. 04863, edificio n.3) sovrastante la via pubblica, per riapertura della fondamentale viabilità di accesso a Piazza del Popolo”, già attivati con il verbale di somma urgenza Prot. Int. n. 93/24 del 07/12/2016 – **Codice CIG: Z051CB3A7E:**

<b>SISMA 26 – 30 OTTOBRE 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIA EUSTACHIO, TRAMITE TIRANTATURA “ALTANA” (Foglio 151, Part.127) SOVRASTANTE LA VIA PUBBLICA, PER RIAPERTURA DELLA FONDAMENTALE VIABILITA’ DI ACCESSO A PIAZZA DEL POPOLO.</b>					
<b>CONTABILITA’ FINALE</b>					
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>1 QUANTITA ,</b>	<b>2 PREZZO UNITARI O</b>	<b>3 SICUREZZA INCLUSA 5%</b>	<b>ONERI SICUREZZA</b>	<b>IMPORTO Compreso oneri sicurezza 1x2</b>
<b>28.02.004. 004</b> Piattaforma aerea a cella. Compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore. Portata 300 Kg su braccio telescopico fino ad altezza 26 m; compreso operatore.	<b>Ore 9</b>	64,00			576,00
<b>28.04.001</b> I costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione nazionale, sono consultabili nel sito del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria. <b>Giorno 7/12/2016:</b> 4 persone x 6 ore= ore 24,00 <b>Giorno 8/12/2016:</b> 4 persone x	<b>Ore 44</b>	30,00			1.320,00



5 ore= ore 20,00					
TOTALI				124,80	1.896,00
Importo lavori soggetti a ribasso (1.896,00 – 124,80)					1.771,20
A detrarre ribasso del 18,50%					- 327,67
Restano netti					1.443,53
A sommare oneri della sicurezza non soggetti a ribasso					124,80
Sommano					1.568,33
<b>001 - Consuntivo materiali vari quali piastre in acciaio, cavo in acciaio Diam. mm 10, murali in legno 8x8, minuteria ecc.:</b>					
- Fattura/documento trasporto Ditta F.lli Piancatelli n. 544 del 09/12/2016 € 478,50 + IVA					732,85
- Documento trasporto Ditta Alberto e Gianfranco Angeloni & C. n. 2724/1 del 7/12/2016 € 44,35 + IVA					
- Documento trasporto Ditta Zega Ferramenta n. 1346 del 7/12/2016 € 210,00 + IVA					
Totale Intervento					2.301,18
IVA 22%					506,26
<b>TOTALE STATO FINALE DEI LAVORI</b>					<b>2.807,44</b>

- 3) **DI APPROVARE** la *Contabilità Finale emessa in data 09/12/2016 ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE del 23/12/2016*, redatti dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Servizio Manutenzioni di questo comune, Geom. Massimo Boldrini delle opere denominate "SISMA 26 – 30 OTTOBRE 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIA EUSTACHIO, TRAMITE TIRANTATURA "ALTANA" (Foglio 151, Part. 127) SOVRASTANTE LA VIA PUBBLICA, PER RIAPERTURA DELLA FONDAMENTALE VIABILITA' DI ACCESSO A PIAZZA DEL POPOLO", eseguite dall'Impresa alla Ditta MILLOSHI LAZER.
- 4) **DI PROVVEDERE** con successivo atto di liquidazione al pagamento, con imputazione al Capitolo U. 120/02 – I.C. n. 1104/2016 sub. 1, di cui alla determinazione n. 937 del 21/12/2016 del credito di € 2.301,18 (compresi oneri della sicurezza per € 124,80) + IVA al 22% per € 506,26 per il totale di € 2.807,44.
- 5) **DI DARE ATTO** che la somma necessaria per far fronte alla predetta spesa è finanziata con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema di CohesionWorkPA, previsti in entrata al capitolo 120/01 e in uscita al capitolo 120/02, in quanto i costi per l'esecuzione dei lavori in oggetto, rientrano tra le tipologie di spesa rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n.388/2016 e s.m.i. essendo riferiti con stretto nesso di causalità ai gravi eventi sismici sopra indicati.
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente spesa di € 2.807,44 dovrà essere rendicontata all'interno delle procedure CohesionWorkPA, sulla base delle indicazioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Protezione Civile con circolare Prot. DIP/TERAG16/0010494 del 10/02/2017 e di seguito riassunte:
- **Soggetto Responsabile spesa:** Geom. Massimo Boldrini.
  - **Scheda n° 7** - Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi di somma urgenza sia in amministrazione diretta.



- **Tipologia di spesa:** "Ripristino viabilità"
- **Descrizione lavori:** "Sisma 26 – 30 ottobre 2016. Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza via Eustachio, tramite tirantatura "altana" (foglio 151, part. 127) sovrastante la via pubblica, per riapertura della fondamentale viabilità' di accesso a Piazza del Popolo"
- **Quantità e forniture:** n° 1
- **Ditta:** MILLOSHI LAZER con sede in Località Torrone, 5 - 62027 San Severino Marche (MC) – P. IVA 01417050430.
- **Importo:** € 2.301,18 (compresi oneri della sicurezza per € 124,80) + IVA al 22% per € 506,26 **per il totale di € 2.807,44**

7) **DI DARE ATTO** che alla luce della liquidazione da effettuare all'Impresa sopra indicata, dell'importo di € 2.301,18 (compresi oneri della sicurezza per € 124,80) + IVA al 22% per € 506,26 **per il totale di € 2.807,44**, il residuo al Capitolo U. 120/02 – I.C. n. 1104/2016 sub. 1, di cui alla determinazione n. 937 del 21/12/2016 risulterà di € 0,00 (Euro Zero).



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 03-05-2017

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 03-05-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 03-05-2017

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 03-05-2017

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15-06-17 al 29-06-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 30-06-17

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario