



Ufficio: UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA
CIG: 7180374811

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 594 DEL 30-06-2018

Oggetto: REALIZZAZIONE EDIFICIO TEMPORANEO AD USO SCOLASTICO IN VIA D'ALESSANDRO CIG 7180374811 CUP I57B17000200005. PROROGA TERMINE FINALE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

Vista la relazione a firma della Responsabile unico del Procedimento, di seguito integralmente riportata:

Documento Istruttorio

Al Responsabile dell'AREA RICOSTRUZIONE POST SISMA

Richiamate le Ordinanze n 392 del 6 settembre 2016 e n 394 del 19 settembre 2016;

Viste l' OCDPC n. 388/2016, n. 386/2016, n.391/2016 e n. 394/2016;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 170 del 26/06/2017 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Edificio Temporaneo ad Uso Scolastico in Via Lorenzo D'Alessandro dell'importo complessivo di € 1.908.000,00, di cui € 1.568.271,54 per lavori ed € 339.728,46 previste per le somme a disposizione dell'Amministrazione,

Dato atto che:

- con Determinazione n. 365 del 21 agosto 2017 il MIUR ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di un Edificio Temporaneo ad Uso Scolastico in Via Lorenzo D'Alessandro – presso il Comune di San Severino Marche (MC), mediante procedura di gara aperta, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera sss), e dall'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,

- il Comune di San Severino Marche, quale Ente beneficiario della realizzazione della struttura modulare e cofinanziatore della stessa, con Determinazione n 584 del 24/08/2017 provvedeva a prendere atto del contenuto della determinazione del Miur n 365 del 21 agosto 2017, stabilendo di approvare e far propri gli esiti della procedura, anche in considerazione del fatto che il contratto per la realizzazione temporanea dell'edificio ad uso scolastico in via Lorenzo D'Alessandro verrà stipulato tra la ditta aggiudicataria, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Comune di San Severino Marche;



- con determinazione n. 887 del 25/11/2017 è stato preso atto del Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 492 del 08/11/2017, con cui la gara d'appalto per i lavori di realizzazione di un edificio temporaneo ad uso scolastico in San Severino Marche, via Lorenzo D'Alessandro, è stata aggiudicata all'associazione temporanea di imprese denominata "A.T.I. Mastrosimone Costruzioni S.r.l. con sede in via A. Manzoni, n. 56, Montalto Uffugo (CS) P. IVA 02744660784 - Algieri Pasquale con sede in Contrada Pianette, n. 57, Rose (CS)".

In data 20/12/2017 è stato stipulato il contratto rep. n.2054 di pari data presso il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica in via Trastevere n. 76;

Atteso che il contratto prevede un termine per l'esecuzione dei lavori di 70 g.n.c. dalla consegna dei lavori, fatti salvi casi di forza maggiore che impediscono l'esecuzione o la realizzazione o l'esecuzione a regola d'arte dei lavori;

Dato atto che in data 15/12/2017 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;

Dato atto che con determinazione n.430 del 18/05/2018 è stato approvato l'atto di sottomissione per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e della funzionalità, pur non alterando la natura complessiva del progetto originario;

Visto che per l'esecuzione dei lavori previsti in variante sono stati concessi ulteriori 30 (trenta) giorni, e dunque il termine finale di esecuzione dei lavori, comprensivo delle proroghe e sospensioni già concesse, è stato spostato il 30 giugno;

Vista la nota trasmessa dall'impresa appaltatrice e assunta agli atti con prot. n. 20288 del 07/07/2018 con la quale si richiedono ulteriori 15 (quindici) giorni di proroga per la conclusione dei lavori in ragione dell'interferenza del cantiere per la realizzazione della recinzione su via D'Alessandro che comporta, inevitabilmente, un rallentamento delle lavorazioni;

Dato atto che tali cause di forza maggiore impediscono la realizzazione dei lavori a regola d'arte e giustificano la concessione di una proroga di numero 15 (quindici) giorni;

Considerato, infatti, che sono in corso lavori di realizzazione della recinzione dei Giardini del Rione di Contro, area all'interno della quale è situato l'edificio temporaneo ad uso scolastico;

Vista la contemporanea presenza di due cantieri;

Tenuto conto che nelle ultime settimane non si è potuta garantire la continuità delle lavorazioni presso il cantiere della scuola temporanea in via D'Alessandro a causa dell'interferenza del cantiere dei lavori di realizzazione della recinzione dei giardini;

Visto il parere positivo espresso dal D.L.;

Ritenuto opportuno disporre una proroga di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, spostando, dunque, il termine finale al 15/07/2018;



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04/01/2018 con cui la sottoscritta è stata individuata RUP della procedura aperta per la realizzazione di un modulo temporaneo ad uso scolastico in via D'Alessandro;

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020.

PROPONE

Di riconoscere ulteriori giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di un edificio temporaneo ad uso scolastico in via Lorenzo D'Alessandro all'impresa l'Ati Mastrosimone Costruzioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Cristina Puliga

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del Responsabile unico del procedimento, concernente la determinazione di cui al documento istruttorio;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

Visto l'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 107, 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il TUEL approvato con decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate, infine, le competenze proprie del Responsabile della VI Area Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio del Comune di San Severino Marche, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di riconoscere n. 15 (quindici) giorni per l'ultimazione dei lavori di realizzazione di un edificio temporaneo ad uso scolastico in via Lorenzo D'Alessandro.
3. Di dare atto che il termine finale dei lavori viene spostato al 15/07/2018.
4. Di stabilire che la presente venga comunicata all'impresa appaltatrice l'Ati Mastrosimone Costruzioni e al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.



Città di San Severino Marche

5. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 30-06-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Barcaioni Marco

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria:

San Severino Marche, li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 30-06-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Barcaioni Marco

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-09-18 al 22-09-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 24-09-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario