



Ufficio: MANUTENZIONI  
CIG:

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 1034 DEL 31-12-2016

Oggetto: SISMA 26 - 30 OTTOBRE 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI OPERE, MANUFATTI, PERTINENZE PERICOLANTI E PROSPICIENTI LE PUBBLICHE VIE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: ZF01CED1C8.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto sindacale n. 3/8 del 07/01/2008 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica;

#### PREMESSO:

- che in data 26/10/2016, nella Provincia di Macerata, si è verificato un grave evento sismico di Mw 5.9, che ha danneggiato diversi edifici nel Comune di San Severino Marche e che ha provocato ingenti danni diffusi sul territorio comunale;
- che a seguito di ulteriore evento sismico di Mw 6.5 del 30/10/2016, si è verificato un aggravamento della situazione del patrimonio immobiliare del territorio comunale ed una situazione di grave pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di un numero considerevole di immobili pubblici e privati e causando danni alla viabilità e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture su tutto il territorio comunale;
- che il Geom. Luigi Ranaldi, in qualità di responsabile comunale del Servizio Protezione Civile, ha rilevato nell'emergenza l'arrivo al comune di continue segnalazioni di pericoli, alle aree e alle vie del centro urbano e del territorio in generale, indotti da comignoli, coppi, cornicioni, campanili di edifici prospicienti le vie e le aree pubbliche danneggiati dagli eventi sismici del 26 - 30/10/2016 e seguenti;
- che al fine di salvaguardare l'incolumità di pedoni e veicoli che si trovavano a transitare nei pressi dei fabbricati che presentavano le situazioni sopra descritte, non potendo precludere al transito tutte le principali vie del capoluogo, lo stesso tecnico ha ritenuto indispensabile provvedere con "somma urgenza e sistematicità" a rimuovere le cause di pericolo segnalate;
- che oltre alle situazioni sopra descritte è stato necessario intervenire presso il sottotetto della scuola Elementare e Materna "A. Luzio" per rimuovere porzioni di murature crollate al fine di evitare ulteriori e più gravi danni al terzo piano dell'immobile di proprietà comunale;
- che, stante quanto sopra, è stato necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la tutela della pubblica incolumità della cittadinanza colpita dagli eventi calamitosi;
- che i lavori, i servizi e le forniture, connessi all'emergenza sisma, ricadono nella previsione dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

**RICHIAMATO il verbale di Somma Urgenza del 30/10/2016**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con il quale è stata disposta l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza



denominati "Messa in sicurezza di opere, manufatti, pertinenze pericolanti e prospicienti le pubbliche vie";

**VISTO che la Ditta affidataria dell'intervento in oggetto**, attivata con il richiamato Verbale di Somma urgenza è la Ditta CESEDIL soc. coop. con sede in Via San Bartolomeo, n. 21, 62027 - San Severino Marche (MC) – P. IVA 01845280435.

**VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 31/12/2016** con la quale è stato approvato il Verbale di Somma Urgenza del 30/10/2016, redatto ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, riguardante i lavori di Somma Urgenza denominati "Messa in sicurezza di opere, manufatti, pertinenze pericolanti e prospicienti le pubbliche vie".

**VISTO** che con il Verbale di Somma Urgenza del 30/10/2016 è stato definito consensualmente con la Ditta affidataria il corrispettivo delle prestazioni ordinate e disposto l'immediato avvio dei lavori di "Messa in sicurezza di opere, manufatti, pertinenze pericolanti e prospicienti le pubbliche vie" **che sono iniziati in data 30/10/2016 e terminati in data 24/11/2016;**

**VISTO che con determinazione n. 983 del 31/12/2016** è stato formalizzato l'affidamento dei lavori alla Ditta CESEDIL soc. coop. e **APPROVATO LO STATO FINALE dei lavori**, di seguito riportato:

<b>SISMA 26 – 30 OTTOBRE 2016. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI OPERE / MANUFATTI / PERTINENZE PERICOLANTI E PROSPICIENTI LE PUBBLICHE VIE</b>					
<b>CONTABILITA' FINALE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA</b>					
<b>Buono</b>				<b>Foglio</b>	<b>Part.IIa</b>
1	30-31/10/2016	Servizio fatto in maniera gratuita, solo rimborso carburante litri 70 x € 2,00		€ 140,00	
2	01/11/2016	Smontaggio comignoli e verifica cornicione pericolanti per pubblica incolumità su strada via F.Petrarca n° 11, nel pomeriggio verifiche al n° 22-24	Camion e cestello operaio	€ 320,00 € 200,00	154 554 154 788
3	03/11/2016	Smontaggio comignoli e verifica cornicione pericolanti per pubblica incolumità su strada Via Abbondanza e viale Bigioli su propr. Comunale, pomeriggio Fabbricato Bar Rossi	Camion e cestello operaio	€ 120,00 € 75,00	152 8 9 10 151 184
4	04/11/2016	Smontaggio comignoli e verifica cornicione pericolanti per pubblica incolumità su strada Via Massarelli n° 58-60-62	Camion e cestello operaio	€ 160,00 € 100,00	152 283
5	05/11/2016	Smontaggio comignoli e sistemazione cornicione e parte di tetti per pubblica incolumità su strada Via Massarelli n° 51-53-55	Camion e cestello operaio	€ 160,00 € 100,00	152 191
6	07/11/2016	Sistemazione comignoli, cornicione, parte di tetto e facciata pericolante per pubblica incolumità su strada comunale Via Porta Orientale n° 26-28 via Mura Orientali	Camion e cestello operaio	€ 400,00 € 250,00	154 200
7	07/11/2016	Sistemazione container, livellamento ed allaccio impianti. Scuola comunale Cesolo e piazzale Ospedale	Camion e cestello operaio	€ 280,00 € 175,00	123 29 136 65



8	10/11/2016	Sistemazione comignoli, cornicione, parte di tetto per pubblica incolumità su strada comunale via Mura Orientali Demolizione e rifacimento torrino C.T. asilo nido comunale di via Talpa materiali vari	Camion e cestello	€ 360,00	152	113 114 115 116
			operaio	€ 225,00	151	38
				€ 150,00		
9	14/11/2016	Demolizione campanile chiesa di Cagnore per messa in sicurezza rischio crollo su prop.tà privata	Camion e cestello operaio	€ 680,00 € 200,00	122	A
10	16/11/2016	Cerchiaggio campanile chiesa di Gagliannuovo, messa in sicurezza rischio crollo su strada comunale  Materiale ferro Kg. 540,00 x €/Kg 2,60=	Camion e cestello	€ 760,00	108	A
			operaio	€ 450,00		
			Kg	€ 1.404,00		
11	18/11/2016	Smontaggio campanile chiesa di Palazzata per messa in sicurezza rischio crollo su area pubblica e privata	Camion e cestello operaio	€ 480,00 € 150,00	59	A
12	18/11/2016	Lavori presso scuola Cesolo riprese di fessure interne, ripreso pilastro in calcestruzzo.	operaio	€ 125,00	123	29
13	21/11/2016	Messa in sicurezza Scuola A. Luzio mediante demolizione muratura pericolosa nel sottotetto	Camion con gru operaio	€ 320,00 € 600,00	150	178
14	22/11/2016	Messa in sicurezza Scuola A. Luzio mediante demolizione muratura pericolosa nel sottotetto	Camion con gru operaio	€ 320,00 € 700,00	150	178
15	23/11/2016	Messa in sicurezza Scuola A. Luzio mediante demolizione muratura pericolosa nel sottotetto	Camion con gru operaio	€ 320,00 € 800,00	150	178
16	24/11/2016	Messa in sicurezza Scuola A. Luzio mediante demolizione muratura pericolosa nel sottotetto	Camion con gru operaio	€ 160,00 € 400,00	150	178
			Totale	€ 11.084,00		
			IVA 22%	€ 2.438,48		
			<b>TOTALE IVA COMPRESA</b>	<b>€ 13.522,48</b>		

**RITENUTO di dover approvare formalmente il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE del 31/12/2016** emesso dal Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ranaldi;

VISTI gli artt. 36 e 163, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

#### D E T E R M I N A

- 1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto.
- 2) **DI DARE ATTO** che con **determinazione n. 983 del 31/12/2016** è stato formalizzato l'affidamento dei lavori alla Ditta CESEDIL soc. coop. e **APPROVATO LO STATO FINALE**



**dei lavori**, denominati "Messa in sicurezza di opere, manufatti, pertinenze pericolanti e prospicienti le pubbliche vie" di cui al Verbale di Somma Urgenza del 30/10/2016 ed approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 339 del 31/12/2016.

- 3) **DI APPROVARE**, il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 31/12/2016** redatto dal Geom. Luigi Ranaldi nella sua qualità di Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento, dei lavori, denominati "Messa in sicurezza di opere, manufatti, pertinenze pericolanti e prospicienti le pubbliche vie" di cui al Verbale di Somma Urgenza del 30/10/2016, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 339 del 31/12/2016.



*Città di San Severino Marche*

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 31-12-2016

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 31-12-2016

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

---

---

La suesesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30-08-17 al 13-09-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 14-09-17

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario