



Ufficio: MANUTENZIONI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 915 DEL 17-12-2016

Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO PIANI VIABILI STRADE COMUNALI LOCALITA' CARPIGNANO - MALERBA - COLLELUCE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: I53D15000750004 CIG: ZB017CB5E9 - CIG:Z901C7D40B

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- CHE con Decreto Sindacale n.03/08 del 07/01/2008 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente;
- CHE con atto di Giunta Comunale n. 366 del 21/12/2015 è stata approvata la perizia di spesa denominata "Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto piani viabili strade comunali Loc. CARPIGNANO - MALERBA - COLLELUCE", redatta dal Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica, per l'importo di € 35.000,00, di cui € 28.663,00 per lavori a base di appalto (comprensivi degli oneri sulla sicurezza pari ad € 737,94) ed € 6.337,00 previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

QUADRO ECONOMICO - CARPIGNANO		
Descrizione	Parziali	Totali
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	27.925,06	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi	737,94	
Totale lavori	28.663,00	28.663,00
SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui lavori	6.305,86	
Imprevisti , arrotondamento ed IVA relativa	31,14	
Sommano	6.337,00	6.337,00
TOTALE PERIZIA		35.000,00

- CHE a seguito di gara informale del 01/02/2016, con Determinazione n. 169 del 16/03/2016 i lavori sono stati affidati alla Ditta F.lli Mizioli snc, avendo la stessa offerto un ribasso d'asta del 5,422% sulla somma posta a base di gara e quindi per l'importo complessivo contrattuale di € 27.148,90 (compresi oneri di sicurezza di € 737,94 non soggetti a ribasso), più IVA al 22%



per € 5.972,76 per un totale complessivo di € 33.121,66, **assegnando il codice CIG n°ZB017CB5E9**, come dal seguente Q.T.E.:

LAVORI A BASE DI APPALTO	€	€
Lavori al netto ribasso offerto pari al 5,422%	26.410,96	
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	737,94	
Totale lavori	27.148,90	27.148,90
SOMME A DISP. DELL'AMMINIST.		
a) IVA 22% su lavori	5.972,76	
c) Imprevisti e ribasso d'asta	1.539,62	
d) IVA 22% su imprevisti	338,72	
Totale somme a disposizione Amministrazione	7.851,10	7.851,10
TOTALE GENERALE		35.000,00

- **CHE** la citata deliberazione n. 366/2015 di approvazione del progetto esecutivo, stabiliva la copertura economica come segue:
 - € **35.000,00** Capitolo 2515/4 I.C. 1152/2015 del corrente bilancio 2015.
- **CHE** i lavori hanno avuto inizio il giorno 03/05/2016;
- **CHE** con la ditta F.Ili Mizioli snc è stato sottoscritto Contratto d'Appalto Rep. n.5428 del 13/04/2016;
- **CHE** in data 05/05/2016 è stato emesso il 1^ S.A.L. dell'importo di € 20.439,44 + IVA 22% e liquidato il 16.06.2016 con atto n. 668;
- **CHE** in data 14/09/2016 è stato emesso il 2^ ed ultimo S.A.L. dell'importo di € 6.709,46 + IVA 22% e liquidato il 05.10.2016 con atto n. 1035;
- **CHE** con atto di Giunta Comunale n. 252 del 26/09/2016 è stata approvato l'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per il completamento dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE, redatta dal Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica, per l'importo di € € 1.539,62 + IVA al 22% di € 338,72 per il totale quindi di € 1.878,34, di cui al Q.T.E. sopra riportato;
- **CHE** con successiva Determinazione n. 690 del 05/10/2016, i lavori di realizzazione di maggiori superfici in conglomerato bituminoso della pavimentazione delle strade, sono stati affidati alla ditta F.Ili Mizioli Snc di Mizioli Stefano & C., con sede in Loc. Colleluce n. 90, – San Severino Marche (MC), Cod. Fisc. e P. IVA 01509550438 che ha offerto lo stesso ribasso dell'appalto principale del 5,422%, **assegnando il codice CIG n°Z901C7D40B**;
- **CHE** i lavori hanno avuto inizio il 03/05/2016 e si sono conclusi il 28/10/2016 con le seguenti sospensione e riprese:
 - Verbale di sospensione lavori del 08/07/2016
 - Verbale di ripresa lavori del 17/10/2016;



VISTO lo Stato Finale dell'importo complessivo di € 28.688,52 e congiunto Certificato di Regolare Esecuzione redatto, ai sensi dell' Art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal Direttore dei Lavori Geom. Massimo Boldrini, appartenente all' Area Tecnica – Servizio Manutenzioni in data 02/12/2016;

VISTO che il credito dovuto alla Ditta F.lli Mizioli Snc di Mizioli Stefano & C., con sede in Loc. Colleluce n. 90, – San Severino Marche (MC), pari ad € 1.539,62 + IVA al 22% di € 338,72 per il totale quindi di € 1.878,34, trova copertura finanziaria al Capitolo U. 2515/4 I.C. 1152/2015, di cui alla Determinazione n. 690 del 05/10/2016 ;

VISTO il D.U.R.C. Protocollo numero INAIL 6775235 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta F.lli Mizioli Snc di Mizioli Stefano & C., con scadenza validità 14/07/2017;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative ed in particolare il D.Lgs n. 267/2000, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della conclusione dei lavori di “Manutenzione straordinaria viabilità comunale - Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto piani viabili strade comunali in LOC. CARPIGNANO – MALERBA - COLLELUCE” per l'importo concesso di € 28.688,52, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 366 del 21/12/2015 e n. 252 del 26/09/2016 (utilizzo ribasso d'asta ed imprevisti).
- 3) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi dell' Art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, emesso in data 02/12/2016 dal Geom. Massimo Boldrini appartenente all' Area Tecnica Servizio Manutenzioni, dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria viabilità comunale - Messa in sicurezza pavimentazioni in asfalto piani viabili strade comunali in LOC. CARPIGNANO – MALERBA - COLLELUCE”, eseguiti dalla ditta F.lli Mizioli Snc di Mizioli Stefano & C., con sede in Loc. Colleluce n. 90, – San Severino Marche (MC), secondo il Contratto Rep. n. 5428 del 13/04/2016 e la Determinazione n. 690 del 05/10/2016 di affidamento lavori in economia scaturiti dal ribasso d'asta e degli imprevisti previsti tra le somme a disposizione dell' Amministrazione.
- 4) **DI PROVVEDERE** con successivo atto di liquidazione al pagamento del credito residuo netto di € 1.878,34 **IVA compresa** a favore dell'impresa F.lli Mizioli Snc di Mizioli Stefano & C., con imputazione al **Capitolo 2515/4 I.C. 1152/2015**, di cui alla Determinazione n. 690 del 05/10/2016, **CUP: I53D15000750004, CIG:Z901C7D40B**.
- 5) **DI DARE ATTO** che, essendo i lavori in questione completamente terminati, per effetto della liquidazione da predisporre il residuo al Capitolo U. **2515/4 - I.C. 1152/2015**, è pari ad € 0,00.



Città di San Severino Marche



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 17-12-2016

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 17-12-2016

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 17-12-2016

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28-06-17 al 12-07-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 13-07-17

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario