



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 14 DEL 10-02-2020

N. Reg.Gen. 58 del 10-02-2020

OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO. "GTS del 19.12.2018: esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS, messa in sicurezza edificio ubicato in Borbona Capoluogo via Cardinale D'Annibale Foglio 10 particella 308 sub 2". APPROVAZIONE PROCEDURA, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE IMPRESA E TECNICO. CUP : H22H19000190001 - CIG D.L. : 805336248F - CIG Lavori: 8053395FC7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n.7/2019 del 2.01.2019 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;
- la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed in particolare l'art.163

Dato atto che

per le procedure necessarie ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio Area Sisma ricostruzione pubblica e privata, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

PREMESSO CHE:

gli eventi sismici, verificatisi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante, per i territori delle

regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 199, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici e successivi atti di proroga.

Vista l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

in particolare:

l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti

- a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza,

- inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

l'art. 5 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle diverse disposizioni di legge, in essa richiamate ed elencate;

Visto, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività "Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;

2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;

3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;

4. Trasporti pubblici e privati;

5. Sistemazioni alloggiative alternative;

6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;

7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;

8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Rilevato che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che "Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro";

Visto l'art. 5 dell'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016: "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016 e **ritenuto** necessario avvalersi delle possibili deroghe previste, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di garantire nel più breve tempo il ripristino della viabilità di accesso e garantire la pubblica incolumità, in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

✓ 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

✓ 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto

emergenziale;

- ✓ la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- ✓ 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- ✓ 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- ✓ 58 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- ✓ 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- ✓ 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- ✓ 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- ✓ 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- ✓ 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- ✓ 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- ✓ 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

Preso atto della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità";

Visto il parere del Presidente Anac n. 0084346 del 23/06/2017 in merito all'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) e c);

Richiamata la disposizione del Sindaco di Borbona n. **103** del **21.08.2018**, con la quale si prescrive a questo ufficio di procedere senza indugio all'attuazione delle risultanze dei GTS di cui sopra, con le procedure previste nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, relativa alle procedure per la

realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni); per il pieno recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie, **con singoli verbali di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 c. 1 d.Lgs 50/2016;**

Preso atto, della richiesta del Sindaco pt. 1557 del 19.03.2018 e conseguente scheda valutazione GTS (Gruppo Tecnico di Sostegno) del 19/03/2018, di tutti gli atti in essa richiamati;

Preso atto che:

- ✓ una prima scheda di valutazione del GTS in data 23/04/2018 di cui si è data la seguente prescrizione:

"Demolizione totale della porzione di immobile, angolo Nord/Ovest, a partire dalla parte intonacata a rustico di diversa proprietà, con accurata progettazione anche ai fini di preservare l'integrità degli edifici confinanti e delle parti comuni, e di determinare le opere di consolidamento necessarie sui tali edifici a demolizione avvenuta. Censimento ed accantonamento di eventuali elementi tipologici di valore architettonico."

- ✓ In base alla Circolare prot. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, punto 1.1, qualora l'intervento consista in una demolizione totale o parziale, di un edificio riguardante beni immobili di cui agli art. 10 e 136, c.1, lettere a) e b) e limitatamente ai centri storico c) del D.Lgs n. 42, è necessaria l'autorizzazione preventiva della Soprintendenza;

- ✓ Interessata la Soprintendenza, si è effettuato un secondo GTS ampliato e la scheda di valutazione del GTS riunitosi in data 19/12/2018 che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, di cui si è data la seguente prescrizione:

"In data 19.12.2018 la commissione ampliata, concorda la demolizione del solaio di piano e di copertura e parte della muratura alta lato Nord e tamponatura apertura al primo livello. Le murature verranno coperte con i coppi recuperati dal tetto e/o copertina di protezione in malta."

- ✓ l'intervento di demolizione totale o parziale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto che il fabbricato distinto catastalmente al F.10 p.la 308 sub 2 di proprietà dell'Ente Santa Maria del Monte in Borbona con legale rappresentante Pietrangeli Ernesto con prot. 1416 del 25.02.2019 dava liberatoria ad attuare interventi di demolizione e rimozione macerie dall'area di sedime;

Vista l'ordinanza del Sindaco di Borbona n. 50 del 24.06.2019 prot. 4057, con la quale si ordinava " **La demolizione parziale e rimozione macerie** del fabbricato, sito in Borbona capoluogo, identificato catastalmente al foglio .10 p.la 308 sub 2 dell'Ente Santa Maria del Monte in Borbona con legale rappresentante Pietrangeli Ernesto; al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS del 19.12.2018, che allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;

Vista la richiesta del nulla osta da parte dell'ufficio Area Sisma in data 24.06.2019 prot. 4067;

Vista la risposta positiva dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile in data 28.06.2019 prot. 4163, che approvava il quadro economico redatto dall'Ufficio Area Sisma di seguito riportato:

Tabella 1

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui		€ 27.012,01
A1) Lavori a Base d'asta	€ 19.222,21	
A2) Oneri per la sicurezza	€ 7.789,80	
Totale Lavori		€ 27.012,01

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 20.727,10
di cui	
B1) Lavori in economia	€ 1.350,60
B2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti	
B 2.1 Rilievi e Accatamenti	€ 2500,00
B 2.2 Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2500,00
B3) Spese Tecniche	€ 3.725,37
B4) Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 1.350,60
B5) Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 540,24
B6) Cassa previdenziale di B2.1 - B3= 4%	€ 249,01
B7) I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/10% Nuova Costruzione	€ 5.942,64
B8) I.V.A. 22% su imprevisti B1-B.2.2 - B.4	€ 1.144,26
B9) I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.424,36

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione € **20.727,10**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € **47.739,11**

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 87 del 07/10/2019 in cui:

- ✓ si approvava il verbale di somma urgenza prot. 6285 del 28.09.2019 che affidava ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 con :
 - ❖ lettera di contratto prot. 6286 del 28.09.2019, i lavori di "demolizione della copertura e messa in sicurezza" all'impresa Giorgi Francesco, con il ribasso del -35,68 % sull'importo stimato dei lavori e pertanto per l'importo netto di € 20.153,53 compresi oneri di sicurezza;
 - ❖ lettera di contratto prot.6287 del 28.10.2019 l'incarico per "redazione stato di consistenza, perizia giustificativa, direzione e contabilità lavori, coordinatore in fase di esecuzione lavori" alla società LA F srl, per l'importo presunto calcolato secondo tariffa, di € 5.602,83 oltre contributo Cassa Assistenza e Iva di Legge;
- ✓ si prendeva atto dello stato di consistenza e approvava la perizia giustificativa, prot. 6428 del 07.10.2019, redatto dalla società LA F srl e composta dai seguenti elaborati:
 - 1 - Relazione Tecnica
 - 2 - Elaborato grafico
 - 3 - Documentazione Fotografica
 - 4 - Quadro economico
 - 5 - Computo Metrico Estimativo
 - 6 - Elenco Prezzi
 - 7 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
 - 8 - Cronoprogramma Lavori
 - 9 - Analisi e Valutazione dei Rischi
 - 10 - Layout di Cantiere
 - 11 - Capitolato Speciale D'Appalto
 - 12 - Quadro di incidenza della Manodopera
 - 13 - Stato di consistenza fabbricato

E dal seguente QTE:

Tabella 2

		Parziali	TOTALI
A) LAVORI			€ 22.284,07
A) -	Lavori a misura di Cui		
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 14.888,91	
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 7.395,16	
	Totale Lavori		€ 22.284,07
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 19.686,95	
	di cui		
B1)	Lavori in economia	€ 1.350,60	
B2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatamenti		
B 2.1	Rilievi e Accatamenti	€ 2500,00	
B 2.2	Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2500,00	
B3)	Spese Tecniche	€ 3.725,37	
B4)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 1.350,60	
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 540,24	
B6)	Cassa previdenziale di B2.1 - B3= 4%	€ 249,01	
B7)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento Miglioramento/10% Nuova Costruzione	€ 4.902,50	
B8)	I.V.A. 22% su imprevisti B1-B.2.2 - B.4	€ 1.144,26	
B9)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 1.424,36	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione			€ 19.686,95
C) Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare			€ 0,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)			€ 41.971,02

- ✓ si impegnava la spesa complessiva di **€ 47.739,11** sul capitolo 1450 – FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PRIVATO;

Considerato il ribasso offerto dall'impresa GIORGI FRANCESCO del -35.680%, e il ribasso del tecnico del -10% sull'incarico di redazione dello stato di consistenza, perizia giustificativa, direzione/contabilità e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori il nuovo quadro economico risulta articolato come riportato nella tabella 3:

Tabella 3

		PROGETTO	POST-AFFID.
A) LAVORI			
-	Lavori a misura di Cui	€ 22.284,07	22.284,07
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 14.888,91	14.888,91
		Ribasso del -35.680 %	-5.312,36
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 7.395,16	7.395,16
	Totale lavori	€ 22.284,07	16.971,71
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 19.686,95	18.045,55
	di cui		
B1)	Lavori in economia (5% di A)	€ 1.350,60	1.350,60
B2.1)	Rilievi e Accatamenti	€ 2.500,00	2.500,00
B2.2)	Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2.500,00	2.500,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€ 1.350,60	1.350,60
B4)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€ 540,24	540,24
B5)	Spese Tecniche:	€ 3.725,37	3.725,37
	B5.1.1 Progettazione Definitiva/Esecutiva	€ 1.275,37	1.275,37

B5.1.2	Coordinamento sicurezza	€	839,06	839,06
B5.1.3	Direzione Lavori	€	1.611,01	1.611,01
			Ribasso Offerito del -10%	- 372,54
B6)	Spese ANAC e contributi Vari	€		
B7)	Cassa previdenziale di B2.1 – B5 = 4%	€	249,01	234,11
B8)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€	4.902,50	3.733,78
B9)	I.V.A. 22% su B.1 – B.2.2 – B.3	€	1.144,26	1.144,26
B10)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	1.424,36	1.339,13
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	19.686,95	18.045,55
C)	Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare	€	0,00	6.953,76
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)		€	41.971,02	41.971,02

-Il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza il giorno 23.10.2019 prot.6868;

VISTA la contabilità finale rimessa dal Direttore dei Lavori in data 28.01.2020 prot. 581 comprendente:

1. Libretto delle Misure
2. Registro di contabilità
3. Sommario del registro di contabilità
4. Stato Finale
5. Documentazione fotografica stato finale

E conseguente Quadro economico:

Tabella 4

A) LAVORI		Parziali	TOTALI
A) -	Lavori a misura di Cui		€ 21.319,07
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 13.923,91	
		Ribasso del -35.680 %	€ - 4.968,05
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 7.395,16	
	Totale Lavori		€ 16.351,02

Considerato che in virtù della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori il quadro economico finale dell'intervento di variante, conseguente i ribassi ottenuti con le procedure competitive messe in essere e le modifiche migliorative ed imprevedibili effettuate nella fase realizzativa, risulta essere quello di cui alla tabella 5 di seguito riportata:

Tabella 5

A) LAVORI		PROGETTO	STATO FINALE
-	Lavori a misura di Cui	€ 22.284,07	21.319,07
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 14.888,91	13.923,91
		Ribasso del -35.680 %	€ -4.968,05
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 7.395,16	7.395,16
	Totale lavori	€ 22.284,07	16.351,02
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui		€ 19.686,95	11.563,54
B1)	Lavori in economia (5% di A)	€ 1.350,60	0,00
B2.1)	Rilievi e Accatamenti	€ 2.500,00	2.500,00
B2.2)	Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile	€ 2.500,00	0,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€ 1.350,60	0,00

B4)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	540,24	540,24
B5)	Spese Tecniche:	€	3.725,37	3.725,37
B5.1.1	Progettazione Definitiva/Esecutiva	€	1.275,37	1.275,37
B5.1.2	Coordinamento sicurezza	€	839,06	839,06
B5.1.3	Direzione Lavori	€	1.611,01	1.611,01
			Ribasso Offerto del -10%	- 372,54
B6)	Spese ANAC e contributi Vari	€		
B7)	Cassa previdenziale di B2.1 – B5 = 4%	€	249,01	234,11
B8)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione	€	4.902,50	3.597,22
B9)	I.V.A. 22% su B.1 – B.2.2 – B.3	€	1.144,26	0,00
B10)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€	1.424,36	1.339,13
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	19.686,95	11.563,54
C)	Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare	€	0,00	0,00
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)	€	41.971,02	27.914,56
D)	Risparmio	€	0,00	14.056,46

Vista l'attestazione del direttore dei lavori nel menzionato certificato di regolare esecuzione che testualmente recita " ... che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa GIORGI FRANCESCO, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 16.351,02";

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

Visto il DURC online protocollo INAIL_ 18689970 con validità fino al 06.05.2020 dal quale l'impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali assicurativi;

Visto il protocollo di inarCASSA n° 0138396 del 04.02.2020 e il DURC online protocollo INAIL_ 20150472 con validità fino al 02.06.2020 dal quale la società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali assicurativi;

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e **che** il fine della procedura in essere è stato quello di perseguire la salvaguardia della pubblica incolumità con il recupero della transitabilità e la fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie in sicurezza e nel caso specifico il recupero della transitabilità in Via Cardinale d'Annibale:

1 - Di approvare integralmente la procedura e l'operato del RUP come risulta dagli atti messi in essere;

2 - Di approvare le risultanze contabili allo stato finale del Direttore dei Lavori e il quadro economico definitivamente assestato e finale che, al netto di tutti gli affidamenti risulta essere il seguente:

Tabella 4

A) LAVORI		Parziali	TOTALI
A) -	Lavori a misura di Cui		€ 21.319,07
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 13.923,91	
		Ribasso del -35.680 %	€ - 4.968,05
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 7.395,16	

3 - Di dare atto che la su riportata rimodulazione della spesa rimane all'interno delle somme previste nel quadro economico di progetto;

4 - Di approvare la contabilità finale dei lavori:" EMERGENZA TERREMOTO **GTS del 19.12.2018: esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS, messa in sicurezza edificio ubicato in Borbona Capoluogo via Cardinale D'Annibale Foglio 10 particella 308 sub 2 "**, redatta dalla direzione dei lavori ed il **Certificato di Regolare Esecuzione** dal quale si riscontra che può corrispondersi all'impresa **GIORGI FRANCESCO** la somma di **€ 16.351,02;** (Sedicimilatrecentocinquantuno/02);

5 - Di dare atto che, alla luce delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori, le economie delle somme impegnate e non spese, il quadro economico finale dell'intervento risulta essere quello di cui alla tabella 4 di seguito riportata, che a compenso del presunto impegno evidenzia un risparmio di **€ 14.056,46**

Tabella 5			PROGETTO	STATO FINALE
A)	LAVORI			
-	Lavori a misura di Cui		€ 22.284,07	21.319,07
A1)	Lavori a Base d'asta		€ 14.888,91	13.923,91
		Ribasso del -35.680 %	€	-4.968,05
A2)	Oneri per la sicurezza		€ 7.395,16	7.395,16
	Totale lavori		€ 22.284,07	16.351,02
B)	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 19.686,95	11.563,54
	di cui			
B1)	Lavori in economia (5% di A)		€ 1.350,60	0,00
B2.1)	Rilievi e Accatastamenti		€ 2.500,00	2.500,00
B2.2)	Oneri relativi alla rimozione e conservazione del mobilio presente nell'immobile		€ 2.500,00	0,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)		€ 1.350,60	0,00
B4)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)		€ 540,24	540,24
B5)	Spese Tecniche:		€ 3.725,37	3.725,37
	B5.1.1 Progettazione Definitiva/Esecutiva		€ 1.275,37	1.275,37
	B5.1.2 Coordinamento sicurezza		€ 839,06	839,06
	B5.1.3 Direzione Lavori		€ 1.611,01	1.611,01
		Ribasso Offerito del -10%	€	- 372,54
B6)	Spese ANAC e contributi Vari		€	
B7)	Cassa previdenziale di B2.1 – B5 = 4%		€ 249,01	234,11
B8)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione		€ 4.902,50	3.597,22
B9)	I.V.A. 22% su B.1 – B.2.2 – B.3		€ 1.144,26	0,00
B10)	I.V.A. 22% su spese tecniche comprese di cassa previdenziale		€ 1.424,36	1.339,13
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 19.686,95	11.563,54
C)	Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare		€ 0,00	0,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)			€ 41.971,02	27.914,56
D)	Risparmio		€ 0,00	14.056,46

6 - Di dare atto che la surriportata rimodulazione della spesa rimane all'interno delle somme previste nel quadro economico di progetto;

7 - Di Prendere atto che dal confronto del QTE di progetto con il QTE finale, come da tabella 5, a conclusione dei lavori si è riscontrata un'economia di spesa di **€ 14.056,46** e pertanto di

demandare all'ufficio ragioneria di provvedere alla riduzione di pari importo dell'impegno iniziale n. 87 del 07/10/2019;

8 - Di stabilire che il pagamento delle somme per l'incentivo, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, sarà ripartito come da regolamento adottato dal Comune con atto di Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11.11.2019 e l'individuazione del gruppo di lavoro con successivo atto;

9 - Di dare atto che le somme saranno rimborsate da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;

10 - Di liquidare all'impresa GIORGI FRANCESCO P.I. 00890100571 con sede legale in Via Luigi Troiani n.60. 02010 Borbona RI, per i lavori di messa in sicurezza del fabbricato sopracitato, **la somma di € 16.351,02** (Sedicimilatrecentocinquantuno/02) IVA esclusa;

11 - Di liquidare alla società LA F SRL - P.I. 01841760661 con sede legale in Via della Peschiera n.18 - 67100 AQ, incaricata per i lavori di attività progettuali, direzione dei lavori/contabilizzazione delle opere indicate in narrativa ed in oggetto, e delle funzioni attinenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la somma di **€ 3.352,83** (Tremilatrecentocinquantadue/83) oltre contributo Cassa Assistenza e Iva di Legge;

12 - Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

13 - Di stabilire che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

14 - Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
- che per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs 14.03.2013 n. 33:
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì, 11-02-2020

Il Resp. del Servizio Finanziario
RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 12-02-2020 R.A. n. 106.

Borbona, 12-02-2020

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
