



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE n° 3 DEL 24-01-2020**

#### **N. Reg.Gen. 29 del 24-01-2020**

**OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONE GTS "GTS del 28.03.2018: Esecuzione opere di pronto intervento sugli edifici di cui al F.9 p.IIa 546 e 577 in Via S. Giuseppe e F. 10 p.IIa 252 in Piazza Martiri 4 Aprile. STRALCIO B: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN PIAZZA MARTIRI 4 APRILE F.10 p.IIa 252". APPROVAZIONE PROCEDURA, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: H22H18000700001 CIG Lavori:7943711DAECIG DL: 798918897F**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA**

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n.7/2019 del 2.01.2019 con il quale è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

#### **Dato atto che**

per le procedure necessarie ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio Area Sisma ricostruzione pubblica e privata, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

#### **PREMESSO CHE:**

gli eventi sismici, verificatesi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante, per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016, la

dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 199, n. 225, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici e successivi atti di proroga.

**Vista** l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

in particolare:

l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti

- a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza,

- inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

l'art. 5 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle diverse disposizioni di legge, in essa richiamate ed elencate;

**Visto**, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività "Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;

2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;

3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;

4. Trasporti pubblici e privati;

5. Sistemazioni alloggiative alternative;

6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;

**7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;**

8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

**Rilevato** che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che "Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro";

**Visto** l'art. 5 dell'Ocdpc n. 394 del 19 settembre 2016: "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016 e **ritenuto** necessario avvalersi delle possibili deroghe previste, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di garantire nel più breve tempo il ripristino della viabilità di accesso e garantire la pubblica incolumità, in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- ✓ 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- ✓ 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

- ✓ la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- ✓ 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- ✓ 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- ✓ 58 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- ✓ 60, 61, 63 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- ✓ 95, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- ✓ 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- ✓ 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- ✓ 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- ✓ 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- ✓ 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6.

**Preso atto** della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con analogo finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità”;

**Visto** il parere del Presidente Anac n. 0084346 del 23/06/2017 in merito all'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) e c);

**Richiamata** la disposizione del Sindaco di Borbona n. **103** del **21.08.2018**, con la quale si prescrive a questo ufficio di procedere senza indugio all'attuazione delle risultanze dei GTS di cui sopra, con le procedure previste nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016, relativa alle procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni); per il pieno recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie, **con singoli verbali di somma**

## **urgenza, ai sensi dell'art. 163 c. 1 d.Lgs 50/2016;**

**Preso atto**, della richiesta del Sindaco pt. 1557 del 19.03.2018 e conseguente scheda valutazione GTS (Gruppo Tecnico di Sostegno) del 19/03/2018, di tutti gli atti in essa richiamati;

**Richiamato** il verbale GTS (Gruppi tecnici di Supporto) del 28.03.2017, recante prescrizioni per la messa in sicurezza degli edifici di cui al Fg. 9 p.lla 546 sub 4-10 e Fg. 10 p.lla 252 in Piazza Martiri 4 Aprile;

**Preso atto** della Determina 65-3 del 2017, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, incaricò l'Ing. Andrea Cecilia di redigere il progetto per l'effettuazione delle opere GTS;

**Preso atto che** al fine di accelerare i tempi di realizzazione si è valutato di procedere alla realizzazione della messa in sicurezza con due stralci;

- **Stralcio A:** Demolizione porzione di immobile foglio 9 particella 546 in via S. Giuseppe,
- **Stralcio B:** Opere di Messa in sicurezza immobile in Piazza Martiri 4 Aprile (foglio 10 part. 252).

**Dato atto** che per quanto riguarda lo stralcio "A" l'intervento è stato ultimato con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione con determina n.13 del 21.02.2019 e che per quanto riguarda l'edificio identificato catastalmente al foglio 10 mappale 252 sito in piazza Martiri 4 Aprile trattato nello stralcio "B", con il verbale GTS sopra citato vennero date direttive di procedere, in ragione dell'evidenziata gravità delle lesione e della vulnerabilità propria dell'edificio, alla messa in sicurezza "*..... per l'edificio di cui al foglio 10 particella 252, si rileva la necessità, per quanto potuto rilevare in fase di esame dall'esterno, di eseguire opere provvisorie di messa in sicurezza, da definire come tipologia e nel dettaglio in sede di progettazione*";

**Visto** inoltre l'esito della scheda AeDes del 15.09.2016 che classifica il fabbricato inagibile con esito "B-F";

**Ravvisato** il permanere dell'urgenza di provvedere in merito, in quanto i lavori di messa in sicurezza di cui trattasi risultavano urgenti ed indifferibili al fine di garantire la pubblica incolumità e la viabilità di accesso ai fabbricati circostanti e che tali lavori devono, dunque, avvenire con immediatezza;

### **RICHIAMATO:**

- La determina dell'ufficio tecnico Area 3 n. 65 del 21/06/2018, con la quale veniva incaricato l'Ing. Andrea Cecilia;
- Il progetto del tecnico incaricato rimesso via PEC, prot. 1974 del 18.03.2019 redatto in forma esecutiva per lo stralcio "B" dell'intervento di messa in sicurezza immobile in piazza Martiri 4 Aprile (fog. 10 part. 252) e composto dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione Tecnica;
- 2 - Elaborato grafico
- 3 - Documentazione Fotografica
- 4 - Quadro economico
- 5 - Computo Metrico Estimativo
- 6 - Elenco Prezzi
- 7 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 8 - Cronoprogramma Lavori
- 9 - Analisi e Valutazione dei Rischi
- 10 - Layout di Cantiere
- 11 - Capitolato Speciale D'Appalto
- 12 - Quadro di incidenza della Manodopera

- La richiesta del nulla osta all'Agenzia Regionale Protezione Civile in data 8.04.2019 prot. 2448, per procedere all'esecuzione dell'intervento;
- La lettera protocollo 2507 del 10.04.2019 con il quale è stato ricevuto il nulla osta sull'importo richiesto;
- La delibera di Giunta n. 45 del 17.04.2019, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo a "Stralcio B: Opere di messa in sicurezza immobile in Piazza Martiri 4 Aprile F.10 p.lla 252" redatto dal tecnico incaricato secondo un quadro economico articolato come da seguente tabella:

<b>A) LAVORI</b>		
-	Lavori a misura di Cui	€ 34.034,90
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 30.983,35
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 3.051,55
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 34.034,90</b>
<b>B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui</b>		<b>€ 24.965,10</b>
B1.1)	Lavori in economia (5% di A)	€ 1.701,75
B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione Mobilio	€ 4.000,00
B2)	Rilievo Laserscanner del fabbricato esistente	€ 2.500,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€ 1.126,78
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€ 680,70
B6)	Spese Tecniche:	
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/Esecutiva	€ 4.579,22
	B6.1.2 Coordinamento sicurezza	€ 1.144,81
	B6.2.1 Direzione Lavori	€ 2.289,61
	<b>Totale Spese Tecniche</b>	<b>€ 8.013,64</b>
B7)	Spese per attività Tecnico Amministrative	
B8)	Spese ANAC e contributi Vari	€ 200,00
B9)	Iva ed altre eventuali imposte	
	B9.1 C.N.P.A.I.A (4% di B2, B6)	€ 420,55
	B9.2 IVA sui Lavori ed Imprevisti (10% di A, B1.1, B3)	€ 3.916,17
	B9.3 Iva sulle spese tecniche (22% di B6, B9.1)	€ 2.405,52
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 24.965,10</b>
<b>C)</b>	<b>Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 59.000,00</b>

e comprendente i seguenti elaborati:

- 1 - Relazione Tecnica;
- 2 - Elaborato grafico
- 3 - Documentazione Fotografica
- 4 - Quadro economico
- 5 - Computo Metrico Estimativo
- 6 - Elenco Prezzi
- 7 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 8 - Cronoprogramma Lavori
- 9 - Analisi e Valutazione dei Rischi
- 10 - Layout di Cantiere
- 11 - Capitolato Speciale D'Appalto
- 12 - Quadro di incidenza della Manodopera

- La delibera di Giunta n. 61 del 3.06.2019, con la quale veniva rettificato e riapprovato il quadro economico per variazioni sull'aliquota IVA dal 10% al 22% del progetto "Stralcio B: Opere di messa in sicurezza immobile in Piazza Martiri 4 Aprile F.10 p.lla 252" redatto dal tecnico incaricato secondo un quadro economico articolato come da seguente tabella:

**Tabella 1**

**A) LAVORI**

-	Lavori a misura di Cui	€	34.034,90
A1)	Lavori a Base d'asta	€	30.983,35
A2)	Oneri per la sicurezza	€	3.051,55
	<b>Totale lavori</b>	€	<u>34.034,90</u>

**B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione**

	di cui	€	30.765,10
B1.1)	Lavori in economia (5% di A)	€	1.701,75
B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione Mobilio	€	4.000,00
B2)	Rilievo Laserscanner del fabbricato esistente	€	2.500,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€	1.701,75
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	680,70
B6)	Spese Tecniche:		
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/Esecutiva	€	4.579,22
	B6.1.2 Coordinamento sicurezza	€	1.144,81
	B6.2.1 Direzione Lavori	€	2.289,61
	<b>Totale Spese Tecniche</b>	€	<u>8.013,64</u>
B7)	Spese per attività Tecnico Amministrative	€	224,76
B8)	Spese ANAC e contributi Vari	€	224,76
B9)	Iva ed altre eventuali imposte		
	B9.1 C.N.P.A.I.A (4% di B2, B6)	€	420,55
	B9.2 IVA sui Lavori ed Imprevisti (22% di A, B1.1, B3)	€	9.116,45
	B9.3 Iva sulle spese tecniche (22% di B6, B9.1)	€	<u>2.405,52</u>
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<u><b>30.765,10</b></u>

**C) Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare € 0,00**

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 64.800,00**

- La propria determina n. 56 del 17.06.2019 con la quale si stabiliva tra l'altro:

- ✓ la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co.2 lett.a), del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. ii., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. tre operatori economici da invitare, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico organizzativa, al fine di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, co.4 lett.a), del D.Lgs.50/16 e ss. mm. ii., al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS;
- ✓ la richiesta di preventivo agli operatori economici selezionati, sarà fatta, a mezzo della piattaforma telematica di negoziazione sul portale *asmecom*, utilizzando l'apposito schema di lettera d'invito, predisposto dal sottoscritto R.U.P., contenente le condizioni essenziali del contratto e della prestazione richiesta, le modalità di partecipazione, i documenti da presentare, e corredato della modulistica da utilizzare sia per le dichiarazioni

che gli operatori economici invitati dovranno rendere e sia per la formulazione del proprio preventivo/offerta;

- ✓ che gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi di cui alla presente, finalizzati alla messa in sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate;
- ✓ che la procedura è da intendersi finalizzata esclusivamente alla esecuzione di interventi di messa in sicurezza, così come prescritti dalla commissione GTS del 28/03/2018 relativi alla *"..... EFFETTUAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA, QUALI FASCIATURE, CERCHIATURE O TIRANTATURE DA DEFINIRE COME TIPOLOGIA E NEL DETTAGLI IN SEDE DI PROGETTAZIONE, CON INDIVIDUAZIONE DI ADEGUATE MISURE ANCHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTONACO ESTERNO...."*;
- ✓ che il contratto conseguente all'approvazione del provvedimento, ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori **e che**, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs 50/2016, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ che per la procedura il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo dell'affidamento viene determinato non mediante un confronto ma sulla base della richiesta di ribasso su di un prezzo fissato dal Comune sulla base di un progetto esecutivo;
- ✓ che l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 64.800,00 è impegnata sul competente capitolo di bilancio comunale 1450 -Fondi Emergenza "Area Sisma" Patrimonio Privato;

- La propria determina n. 65 del 18.07.2019 con la quale si stabiliva:

- ✓ **di affidare** i lavori in oggetto, EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS - Messa in Sicurezza Fabbricato, con esecuzione di opere di pronto intervento in Piazza Martiri 4 Aprile Foglio 10 mapp. 252, alla Ditta Teofili Costruzioni S.r.l. con sede in Via Francesco di Muzio, 20 02010 Borbona RI - C.F. e P.IVA:00898320577, Pec [teofiliilluminoisas@pec.it](mailto:teofiliilluminoisas@pec.it) alle condizioni di cui all'offerta rimessa tramite Pec del 09.07.2019 e rimodulata come da premesse con apposti postilla in calce all'offerta nel -20% (venti per cento) in data 17.07.2019 sul prezzo a base d'asta di € 30.983,35 e quindi per netti € 24.786,68 oltre € 3.051,55 per complessivi € 27.838,23 (ventisettemilaottocentotrentotto/23) oltre iva di legge;
- ✓ **di precisare** che il contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs 50/2016, è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
- ✓ **che** il contratto conseguente all'approvazione del provvedimento, ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori;
- ✓ **di dare atto:**

- che gli elementi di cui all'art.32, comma 2°, del codice dei contratti sono indicati nelle premesse dell'atto, nonché nella "Relazione tecnica illustrativa" e nel "Capitolato speciale d'appalto" facenti parte del progetto approvato con D.G.C. n°45 del 17/04/2019;
- che per l'intervento, il progetto è individuato dal codice CUP:H22H18000700001 e la procedura di gara è individuata dal Codice CIG:7943711DAE;

- In conseguenza del ribasso offerto dalla ditta Teofili Costruzioni S.r.l del -20%, sul prezzo a base d'asta di 30.983,23 Euro il nuovo quadro economico risulta articolato come riportato nella tabella T2:

<b>Tabella T2</b>				
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		<b>PROGETTO</b>	<b>POST-AFFID.</b>
-	Lavori a misura di Cui	€	<b>34.034,90</b>	<b>34.034,90</b>
A1)	Lavori a Base d'asta	€	30.983,35	30.983,35
	Ribasso del -20%			<b>-6.196,67</b>
A2)	Oneri per la sicurezza	€	3.051,55	3.051,55
	<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>34.034,90</b>	<b>27.838,23</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>30.765,10</b>	<b>28.089,70</b>
	di cui			
B1.1)	Lavori in economia (5% di A)	€	1.701,75	1.701,75
B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione Mobilio	€	4.000,00	4.000,00
B2)	Rilievo Laserscanner del fabbricato esistente	€	2.500,00	2.500,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€	1.701,75	1.701,75
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	680,70	680,70
B6)	Spese Tecniche:			
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/Esecutiva	€	4.579,22	4.579,22
	B6.1.2 Coordinamento sicurezza	€	1.144,81	1.144,81
	B6.2.1 Direzione Lavori	€	2.289,61	2.289,61
	<b>Totale Spese Tecniche -10%</b>	<b>€</b>	<b>8.013,64</b>	<b>7.212,28</b>
B7)	Spese per attività Tecnico Amministrative			
B8)	Spese ANAC e contributi Vari	€	224,76	224,76
B9)	Iva ed altre eventuali imposte			
	B9.1 C.N.P.A.I.A (4% di B2, B6)	€	420,55	388,49
	B9.2 IVA sui Lavori ed Imprevisti (22% di A, B1.1, B3)	€	9.116,45	7.753,18
	B9.3 Iva sulle spese tecniche (22% di B6, B9.1)	€	2.405,52	2.222,17
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>30.765,10</b>	<b>28.385,06</b>
<b>C)</b>	<b>Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare</b>	€	0,00	8.576,71
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>

- La propria determina n. 66 del 19.07.2019 con la quale si stabiliva:

- ✓ **Di affidare**, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. lgs.50/2016, i lavori di smontaggio, imballaggio e trasporto della mobilia e suppellettili all'interno dell'immobile da demolire all'impresa Logistica e Servizi di Galgani Bruno per l'importo di € 650,00 oltre iva per un totale di € 793,00 come da preventivo nelle premesse richiamato;

-La lettera-contratto ai sensi dell'art.32, comma14, del D.Lgs 50/2016 firmata dall'impresa Teofili

Costruzioni S.r.l. in data 19.07.2019 prot. 4629;

-Il verbale di consegna dei lavori emesso dal direttore dei Lavori in data 5.08.2019 e trasmesso al protocollo di quest'Ente in data 12.08.2019 prot. 5192;

- La propria determina n. 99 del 7.11.2019 con la quale si stabiliva:

- ✓ **Di liquidare** all'impresa Logistica & servizi di **Galgani Bruno** con sede in Via Amiterno,70 – 02013 Antrodoco, P.I. 01045940572 per i lavori di smontaggio, imballaggio e trasporto della mobilia e suppellettili all'interno dell'immobile da mettere in sicurezza la somma di € **793,00 (settecentonovantatre/00)** IVA inclusa;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- In data 10 agosto 2019, l'amministrazione comunale, in considerazione di sopravvenute esigenze funzionali relative alla fruibilità della Piazza principale del Paese (sulla quale affaccia l'immobile), al fine di tutelare il decoro urbano, non essendo noti i tempi dell'intervento di consolidamento e riparazione del fabbricato in oggetto, ha richiesto con Disposizione di Servizio n. 1 del 10/08/2019 prot. 5172 a firma del RUP Ing. Angelo Palluzzi, di predisporre una variazione al progetto che prevedesse la realizzazione di un telo fissato su impalcatura fissa di adeguate caratteristiche, con riproduzioni di immagini e didascalie indicate dalla stessa amministrazione comunale; Si è inoltre prescritto di contenere il totale delle spese entro gli importi previsti nel quadro economico;
- In base a tale disposizione è stato necessario rivedere parte delle voci di computo previste, escludendo alcune lavorazioni e inserite analoghe voci di computo per realizzare gli interventi richiesti dall'amministrazione, come appresso riportato;
- La rimodulazione del computo metrico ha comportato un incremento delle lavorazioni pari a € 4,956,90 (quattromilanovecentocinquantasei/90), inferiore al consentito quinto d'obbligo;
- Tale variante ha comportato la necessità di prevedere una sospensione dei lavori che consentisse all'amministrazione di individuare la grafica da far stampare sul telo, che consentisse all'impresa di far produrre il telo e la grafica e che consentisse i tempi necessari per la redazione della variante al progetto;
- In considerazione del periodo feriale e della difficoltà di individuare l'azienda che possa produrre il telo con relativa grafica, è stata concordata e accordata una sospensione dei lavori di 80 giorni, prevedendo che tutte queste operazioni potessero essere effettivamente portate a compimento dopo il periodo feriale (tra fine agosto e primi del mese di settembre).
- Il giorno 14.08.2019 l'impresa TEOFILI COSTRUZIONI SRL firma l'atto di sottomissione-verbale dei nuovi prezzi e convenuto quanto segue:
  - ✓ L'impegno di accettare il nuovo prezzo stabilito e di eseguire senza eccezione alcuna i relativi lavori;
  - ✓ Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di appalto stipulato e agli stessi prezzi unitari in esso contratto contenuti, oltre a quelli che si

concordano con il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso contemplato nel contratto stesso;

- ✓ L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 32.795,13 (EURO trentaduemilasettecentonovantacinque/13), di cui € 29.743,58 per lavori ed € 3.051,55 (tremilacinquantuno/55) per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA al 22%;
- ✓ Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ai quali verrà applicato il ribasso contrattuale pari al 20%:
  - **NP2:** TELO DI PROTEZIONE PER PONTEGGIO, in PVC o altro materiale idoneo, con stampa in quadricromia per tutta la dimensione del ponteggio, con immagini a scelta dell'amministrazione. Il telo dovrà essere mantenuto in efficienza ed adeguatamente assicurato al ponteggio, eseguendo la necessaria manutenzione fino allo smontaggio del ponteggio metallico. Il telo coprirà entrambi le facciate e dovrà essere realizzato a tutta altezza. Sono compresi i controlli periodici, dell'efficienza dei collegamenti all'impalcatura. Prezzo a corpo Euro/mq 6000.00;
  - **NP3:** FORNITURA E POSA IN OPERA PONTEGGIO in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; i pianali in metallo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. Nel prezzo dovrà essere compreso il noleggio del materiale a tempo indeterminato, anche pluriennale, fino all'avvio delle opere di riparazione e miglioramento sull'immobile. Si prevede inoltre un controllo periodico dell'efficienza della struttura e dei collegamenti. La fornitura viene eseguita a corpo, come da analisi prezzi al prezzo di Euro/mq 8.000,00.
- ✓ Le seguenti lavorazioni previste in progetto, sostituite con le due soprariportate:
  - Spicconatura dell'intonaco (si prevede di lasciare in opera anche a dopo la fine dei lavori il ponteggio di protezione, che dovrà sorreggere il telo);
  - Le conseguenti voci di trasporto a discarica e compenso alle discariche non verranno computate;
  - Si prevede l'eliminazione delle attrezzature di servizio per i lavoratori (servizi igienici e spogliati) per la vicinanza della sede dell'impresa selezionata al cantiere;
  - Non è prevista la posa in opera del telo addossato alla parete che viene sostituito dal telo sul ponteggio;
  - Si prevede la sostituzione del ponteggio provvisorio (previsto per la sola durata del cantiere di 30 giorni), con un ponteggio a lungo termine, che dovrà restare in sito anche dopo la conclusione dei lavori poiché sullo stesso verrà fissato il telo di protezione con la grafica; Oltre al noleggio pluriennale senza limiti di tempo, la nuova voce a corpo prevede che l'impresa mantenga la responsabilità di tale opera e si faccia carico periodicamente di fare manutenzione sullo stesso, verificarne l'efficienza ed intervenire in caso di necessità.

- I costi delle lavorazioni sopra descritte, migliorative e necessarie alla conseguente buona riuscita del lavoro, risultano inferiori al consentito quinto d'obbligo, oltre che rientranti nelle spese previste nel QTE e di competenza del RUP come da art. 8 c. 6 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
- l'impresa ha accettato di eseguire le predette lavorazioni sottoscrivendo la corrispondenza all'uopo predisposta dalla DL.

#### VISTO:

- il certificato di ultimazione lavori in data 22.11.2019 firmato dal direttore dei lavori e dall'impresa, acquisito al protocollo dell'Ente n. 240 del 13.01.2020;
- la nota del progettista acquisita al protocollo dell'Ente in data 13.01.2020 pt 240 con la quale venivano trasmessi:

1. Certificato di ultimazione dei lavori
2. Libretto delle Misure
3. Sommario del registro di contabilità
4. Registro di contabilità
5. Contabilità finale
6. Stato Finale
7. Certificato fine Lavori
8. Relazione sul conto finale e Certificato Regolare esecuzione
9. Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi per lavori imprevisi
10. Quadro comparativo tra progetto e stato finale

**Considerato** che in virtù della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori il quadro economico finale dell'intervento di variante, conseguente i ribassi ottenuti con le procedure competitive messe in essere e le modifiche migliorative ed imprevedibili effettuate nella fase realizzativa, risulta essere quello di cui alla tabella T-3 di seguito riportata:

**TabellaT 3**

<b>A)</b>		<b>LAVORI</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>POST-AFFID.</b>
-	Lavori a misura di Cui		<b>€ 34.034,90</b>	<b>32.795,13</b>
A1)	Lavori a Base d'asta Ribasso del -20%		€ 30.983,35	37.179,48 <b>-7.435,90</b>
A2)	Oneri per la sicurezza		€ 3.051,55	3.051,55
	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 34.034,90</b>	<b>32.795,13</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 30.765,10</b>	<b>29.475,58</b>
	di cui			
B1.1)	Lavori in economia (5% di A)		€ 1.701,75	1.701,75
B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione Mobilio		€ 4.000,00	4.000,00
B2)	Rilievo Laserscanner del fabbricato esistente		€ 2.500,00	2.500,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)		€ 1.701,75	1.701,75
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)		€ 680,70	680,70
B6)	Spese Tecniche:			
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/Esecutiva		€ 4.579,22	4.579,22
	B6.1.2 Coordinamento sicurezza		€ 1.144,81	1.144,81
	B6.2.1 Direzione Lavori		€ 2.289,61	2.289,61
	<b>Totale Spese Tecniche -10%</b>		<b>€ 8.013,64</b>	<b>7.212,28</b>
B7)	Spese per attività Tecnico Amministrative			
B8)	Spese ANAC e contributi Vari		€ 224,76	224,76
B9)	Iva ed altre eventuali imposte			
	B9.1 C.N.P.A.I.A (4% di B2, B6)		€ 420,55	388,49
	B9.2 IVA sui Lavori ed Imprevisti (22% di A, B1.1, B3)		€ 9.116,45	8.843,70
	B9.3 Iva sulle spese tecniche (22% di B6, B9.1)		€ 2.405,52	2.222,17
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 30.765,10</b>	<b>29.475,58</b>
<b>C)</b>	<b>Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare</b>		€ 0,00	2.529,29

che il modesto aumento di spesa nei lavori, come giustificato nella perizia di variante, è stato necessario come meglio descritto ai precedenti punti ed è inferiore al ribasso d'asta offerto dall'impresa ed è rientrato all'interno del quadro economico di progetto rimodulato secondo la suddetta tabella T-3 nella colonna importi variante, con l'utilizzo delle somme previste in tal senso.

**Vista** l'attestazione del direttore dei lavori nel menzionato certificato di regolare esecuzione che testualmente recita " ... *che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa TEOFILI COSTRUZIONI SRL, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in € 32.795,13*";

**CONSIDERATO** che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere dal RUP;

**DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e **che** il fine della procedura in essere è stato quello di perseguire la salvaguardia della pubblica incolumità con il recupero della transitabilità e la fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie in sicurezza e nel caso specifico il recupero della transitabilità in Piazza Martiri 4 Aprile:

**1 - Di approvare** integralmente la procedura e l'operato del RUP come risulta dagli atti messi in essere;

**2 - Di approvare** le risultanze contabili allo stato finale del Direttore dei Lavori che risulta essere come da tabella T-3 che segue:

<b>Tabella T 3</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>POST-AFFID.</b>
-	Lavori a misura di Cui	€ <b>34.034,90</b>	<b>32.795,13</b>
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 30.983,35	37.179,48
	Ribasso del -20%		<b>-7.435,90</b>
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 3.051,55	3.051,55
	<b>Totale lavori</b>	€ <b>34.034,90</b>	<b>32.795,13</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	€ <b>30.765,10</b>	<b>29.475,58</b>
	di cui		
B1.1)	Lavori in economia (5% di A)	€ 1.701,75	1.701,75
B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione Mobilio	€ 4.000,00	4.000,00
B2)	Rilievo Laserscanner del fabbricato esistente	€ 2.500,00	2.500,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€ 1.701,75	1.701,75
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€ 680,70	680,70
B6)	Spese Tecniche:		
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/Esecutiva	€ 4.579,22	4.579,22
	B6.1.2 Coordinamento sicurezza	€ 1.144,81	1.144,81
	B6.2.1 Direzione Lavori	€ 2.289,61	2.289,61
	<b>Totale Spese Tecniche -10%</b>	€ 8.013,64	<b>7.212,28</b>
B7)	Spese per attività Tecnico Amministrative		
B8)	Spese ANAC e contributi Vari	€ 224,76	224,76
B9)	Iva ed altre eventuali imposte		
	B9.1 C.N.P.A.I.A (4% di B2, B6)	€ 420,55	388,49
	B9.2 IVA sui Lavori ed Imprevisti (22% di A, B1.1, B3)	€ 9.116,45	8.843,70
	B9.3 Iva sulle spese tecniche (22% di B6, B9.1)	€ 2.405,52	2.222,17
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	€ 30.765,10	<b>29.475,58</b>
<b>C)</b>	<b>Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare</b>	€ 0,00	2.529,29
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		€ <b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>

**3 - Di dare atto** che la su riportata rimodulazione della spesa rimane all'interno delle somme previste nel quadro economico di progetto;

**4 - Di approvare** la contabilità finale dei lavori " Emergenza terremoto. "GTS del 28.03.2018: Esecuzione opere di pronto intervento sugli edifici di cui al foglio 9 particella 546 e 577, via S. Giuseppe e foglio 10 particella 252 in piazza Martiri 4 Aprile" Stralcio B: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN PIAZZA MARTIRI 4 APRILE F.10 p.lla 252 " in Piazza Martiri 4 Aprile, redatta dalla direzione dei lavori ed il **Certificato di Regolare Esecuzione** dal quale si riscontra che può corrispondersi all'impresa TEOFILI COSTRUZIONI SRL la somma di € **32.795,13** ; (Trentaduemilasettecentonovantacinque/13) da liquidare con successivo atto.

**5 - di Prendere atto ed approvare**, alla luce delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei lavori, il quadro economico definitivamente assestato e finale che, al netto di tutti gli affidamenti risulta essere il seguente:

<b>Tabella T4</b>			
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		<b>PROGETTO POST-AFFID.</b>
-	Lavori a misura di Cui	€ 34.034,90	32.795,13
A1)	Lavori a Base d'asta Ribasso del -20%	€ 30.983,35	37.179,48 <b>-7.435,90</b>
A2)	Oneri per la sicurezza Totale lavori	€ 3.051,55	3.051,55
		<b>€ 34.034,90</b>	<b>32.795,13</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui</b>	<b>€ 30.765,10</b>	<b>18.064,32</b>
B1.1)	Lavori in economia (5% di A)	€ 1.701,75	0,00
B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione Mobilito	€ 4.000,00	650,00
B2)	Rilievo Laserscanner del fabbricato esistente	€ 2.500,00	0,00
B3)	Imprevisti inferiori del 5% di A (3,31%)	€ 1.701,75	0,00
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 680,70	680,70
B6)	Spese Tecniche:		
	B6.1.1 Progettazione Definitiva/Esecutiva	€ 4.579,22	4.579,22
	B6.1.2 Coordinamento sicurezza	€ 1.144,81	1.144,81
	B6.2.1 Direzione Lavori	€ 2.289,61	2.289,61
	Totale Spese Tecniche -10%	€ 8.013,64	<b>7.212,28</b>
B7)	Spese per attività Tecnico Amministrative		
B8)	Spese ANAC e contributi Vari	€ 224,76	0,00
B9)	Iva ed altre eventuali imposte		
	B9.1 C.N.P.A.I.A (4% di B2, B6)	€ 420,55	288,49
	B9.2 IVA sui Lavori ed Imprevisti (22% di A, B1.1, B3)	€ 9.116,45	7.357,93
	B9.3 Iva sulle spese tecniche (22% di B6, B9.1)	€ 2.405,52	1.650,17
	<b>Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 30.765,10</b>	<b>18.064,32</b>
<b>C)</b>	<b>Ulteriori somme a disposizione derivanti da economie da utilizzare</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>€ 64.800,00</b>	<b>50.634,70</b>
<b>D)</b>	<b>Risparmio</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>14.165,30</b>

**6 - di Prendere atto** che dal confronto del QTE di progetto con il QTE finale, come da tabella T4, a conclusione dei lavori si è riscontrata un'economia di spesa di € **14.165,30** e pertanto di demandare all'ufficio ragioneria di provvedere alla riduzione di pari importo dell'impegno iniziale n. 56 del 17.06.2019;

**7 -di stabilire** che il pagamento delle somme per l'incentivo, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, sarà ripartito come da regolamento adottato dal Comune con atto di Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11.11.2019 e l'individuazione del gruppo di lavoro con successivo atto;

**8 - di dare atto** che le somme saranno rimborsate da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;

**9 - di provvedere** con successivo dispositivo di liquidare le somme dovute a saldo a favore dei rispettivi beneficiari ed avviare la rendicontazione finale della spesa per l'erogazione del rimborso;

**10 - Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**11 - di stabilire** che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

**12 - Di dare atto** che la presente determinazione,

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;

che per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs 14.03.2013 n. 33:

- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Angelo Palluzzi

---

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì, 11-02-2020

Il Resp. del Servizio Finanziario  
RAFFAELA SILVESTRINI

---

---

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

### **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 12-02-2020 R.A. n. 100.

Borbona, 12-02-2020

Il Segretario Comunale  
Raffaela Silvestrini

---