

# COMUNE DI BORBONA PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

## ORIGINALE

# DETERMINAZIONE n° 125 DEL 03-08-2020 N. Reg.Gen. 302 del 03-08-2020

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n° 52 del 09.07.2020. Lavori di sistemazione dell'acquedotto comunale Via Luigi Troiani. Impresa Edilscavi srl. Impegno di spesa e contabilità.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 52 del 09.07.2020, recante disposizione nei confronti dell'impresa Edilscavi S.r.l. di Cittaducale, ai fini dell'effettuazione urgente, in corrispondenza con il previsto inizio dei lavori di asfaltatura del tratto urbano della SR 471 (Via Luigi Troiani);

Atteso che i lavori necessari consistevano nella realizzazione, da impianto di acquedotto nuovo, predisposto ma non collegato alle utenze, delle complesse opere di distacco di tali utenze dall'acquedotto originario, di realizzazione delle nuove connessioni compresi scavi, rinterri, demolizioni, pozzetti, chiusini e organi di manovra;

Atteso che il tratto interessato è quello compreso tra l'angolo tra Via Troiani e Via Loreto Tocchio, e l'inizio della rampa pedonale di accesso ai Bar Sorgente e Sfizio;

Dato atto che sono state censite le utenze da riallacciare (De Amicis Mario, Teofili Alberto, Trattoria Fonte Viva e collegamento con rampetta sovrastante e relative utenze, gruppo abitazioni Merolini, abitazione Anzidei Micaela, Pasqualucci , De Angelis Carla , Ex Gregori Nicola, ex Rossi Emilio, riaggancio con rete rampa scalette per via Alfredo Pasqualucci , negozio e abitazione fam. Tocchio, ex negozio e abitazione Pasquaci Alessandra , ritrovamento e riallaccio condotta su rampa di accesso bar Sorgente e Sfizio) , e sono stati eseguiti tutti i lavori per l'esatta ed efficace realizzazione della tratta di acquedotto, essendo i lavori finalizzati alla eliminazione di una condotta soggetta frequenti perdite , a favore di quella predisposta di nuova realizzazione;

Dato atto che, durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa è intervenuta, su ordine dell'Amministrazione, essendosi contemporaneamente rivelate altre perdite, in Via Colle Pietrangeli, Via Rieti, e Presso loc. Forti e Fonte Palomba;

Dato atto che lo scrivente ha verificato giornalmente , non essendo il lavoro valutabile a misura a causa dell'elevatissimo frazionamento di piccole opere localizzate e non estese in rete , le maestranze presenti ed impiegate , i mezzi d'opera ed i l materiali impiegati, distinti secondo quanto dall'allegato prospetto riepilogativo presentato dall'Impresa Edilscavi (allegato 1), al fine di effettuare la verifica della

Dato atto che già l'importo delle sole manodopere e nolo a freddo mezzi, senza utile di impresa e materiali impiegati, ammonta , secondo la stima effettuata secondo le tabelle pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revisione dei prezzi per la manodopera, e le Tariffe Prezzi Lazio 2012 per i noli , a  $\in$ . 19.666,56 oltre Iva , tenendo conto che non in tutte le giornate lavorative viene remunerato il doppio autocarro;

Dato atto, pertanto che la richiesta somma di €. 13.250,00 oltre IVA , appare congrua in razione del lavoro complesso, dei mezzi impiegati , della necessità di disciplinare il traffico sulla strada regionale ;

Ritenuto pertanto riconoscere, accettare e liquidare la contabilità dei lavori nella misura di €. 13.250,00 oltre Iva al 10% (trattandosi sostanzialmente della creazione ex novo di una rete di allacci);

Ritenuto impegnare la somma predetta sul capitolo 1830-0 rr.pp. impegno 397/2019, in quanto le somme ivi stanziate, non più necessarie per la realizzazione dell'opera di metanizzazione che è conclusa , possono essere efficacemente destinate all'impegno in oggetto, con l'autorizzazione dell'Ufficio Ragioneria;

#### **DETERMINA**

- 1. di approvare la contabilità finale dei lavori urgenti effettuati dall'Impresa Edilscavi srl sulla base dell'Ordinanza Sindacale 52/2020, dettagliati nell'allegato rapporto trasmesso dalla ditta stessa, e verificato puntualmente dallo scrivente;
- 2. di dare atto che l'importo dei lavori predetti può congruamente essere liquidato in €. 13.250,00 oltre IVA al 10% per complessivi €. 14.575,00;
- 3. di impegnare la somma lorda di €. 14.575,00 sul capitolo 1830-0 rr.pp., impegno 397/2019, in quanto le somme ivi stanziate, non più necessarie per la realizzazione dell'opera di metanizzazione che è conclusa, possono essere efficacemente destinate all'impegno in oggetto, con l'autorizzazione dell'Ufficio Ragioneria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE GREGORI

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Sub impegno N. 39	97/ 1 del 19-11-2020 a Residuo 2019 CIG	
5° livello 14.04-2.04.01.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri		
Capitolo 1830 / Articolo COSTR.IMP.DI METANIZZAZIONE CON CONTR.MEF E.770		
Causale	Ordinanza Sindacale n° 52 del 09.07.2020. Lavori di sistemazione dell'acquedotto comunale Via Luigi Troiani. Impresa Edilscavi srl. Impegno di spesa e contabilità.	
Importo 2020	Euro 14.575,00	
Beneficiario 843 EDILSCAVI s.r.l.		

Addi, 19-11-2020	II Resp. del Servizio Finanziario Daniele Mitolo	

# ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

#### **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il R.A. n. .

Borbona,	ii Segretario Comunale
	Raffaela Silvestrini