



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE n° 102 DEL 04-06-2018**

**OGGETTO: Lavori "Sistemazione dell'acquedotto Comunale con l'utilizzazione della Sorgente Fonte Palomba. Approvazione stato finale in esecuzione Delibera Giunta Comunale n° 51/2018. Liquidazione impresa GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO**

Visto il contratto di appalto rep del 28.04.2000 rep. 28 con il quale si affidavano all'impresa individuale Carosella Gabriele i lavori in oggetto , per l'importo in ragione di contratto di £. 102.605.167 (€ 52.991,14);

Atteso che con atto di costituzione di società in accomandita semplice Gabriele Carosella Lavori sas , REA 55631, la ditta individuale Carosella Gabriele veniva interamente conferita nella costituenda Sas;

Rilevato come . con atto rep. 8882 del 20.04.2011, a rogito notaio Gianfelice in Rieti , la Carosella Lavori sas trasformò la propria natura da s.a.s. a s.r.l., conservando , a termini dell'art. 10 , tutti i diritti sui contratti in essere;

Atteso che , con Determina n° 36-3/2003 venne approvato il 1° SAL e CP , e liquidata l'impresa Carosella Lavori sas , per la somma di € 16.408,91 comprensivi di Iva al 10%;

Visto che l'opera è finanziata con mutuo C.DD.-PP. di £. 150.000.000 (Euro 77.468,53) pos. 427442900;

Vista e richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 85 del 2017, che prende atto della circostanza che i lavori , appaltati nell'anno 2000, procedettero con la realizzazione dell'intero acquedotto, ma non furono estesi alla realizzazione del serbatoio, in quanto a tale scopo fu utilizzato il serbatoio esistente a servizio della c.d. Lottizzazione Cincinnato, e da atto che effettivamente, a seguito di Deliberazioni di Giunta Comunale numero 14/2001 e 43/2001, venne acquisita la disponibilità del serbatoio predetto e delle reti di adduzione al medesimo, ed al fine di stabilire l'effettiva contabilizzazione dei lavori, da direttiva al Responsabile Ufficio Tecnico Gregori, di conferire incarico a soggetto esperto di contabilità dei lavori pubblici, al fine di determinare in maniera chiara la situazione tecnico contabile dell'acquedotto in premessa specificato;

Atteso che con Determinazione n° 149-3/2017, lo scrivente , sulla scorta della direttiva stessa, incaricò il geom. Albertino Roselli, di predisporre gli atti contabili, previa accurata ricognizione delle lavorazioni effettivamente realizzate , secondo i prezzi unitari offerti dall'appaltatore nel contratto originario;

Visti gli atti trasmessi dal Geom. Roselli in data 15.11.2018 prot. 230, ed allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dalla contabilità emerge quanto appresso :

- non è stato realizzato il serbatoio di accumulo , tuttavia è stato realizzato, già prima dell'emissione del 1° SAL , lo scavo per l'alloggiamento interamente su versante roccioso , per circa 680 mc. (a fronte dei 468 previsti in perizia ), di cui mc. 380 in roccia compatta; - sono stati eseguiti scavi in roccia compatta non previsti nel progetto originario per circa 535 ml. e mc. 342,40, per l'alloggiamento del condotto, dove effettivamente vi è presenza di tale sostrato;

- sono lievemente aumentate le lunghezze realizzate della condotta , ed inserite alcune voci di attraversamento servizi, pozzetti, sfiato tipo Roma, nonché i lavori necessari per la risistemazione della pista stradale esistente;

Atteso che l'importo dei lavori contabilizzabili, alla luce di quanto previsto dallo schema di contabilità rimesso dal Geom. Roselli , risulta pari a €. 53.445,63, con modesto aumento rispetto all'importo contrattuale;

Dato atto che, con Delibera di Giunta n° 51 del 16.04.2018, lo scrivente è stato nominato Direttore dei Lavori, con decorrenza dalla data della Delibera stessa , ed al solo fine di chiudere la contabilità dei lavori e la Giunta stessa ha preso atto ed accettato della contabilità lavori proposta dal Geom. Roselli , nonché delle variazioni introdotte sui lavori; Ritenuto approvare gli elaborati e riconoscere all'impresa Carosella Lavori srl la somma quale compenso finale, al netto degli acconti percepiti;

Preso atto che i lavori vennero ultimati , nella forma in cui sono stati rilevati, già da data anteriore all'anno 2003 , per cui risulta conveniente per l'Amministrazione liquidarli sulla scorta dei prezzi unitari di cui all'offerta originaria;

Ritenuto approvare il Certificato di Pagamento allegato;

Dato atto che il D.L. Arch. Claudio Lelli non è più iscritto all'Ordine degli Architetti , per cui non può sottoscrivere gli atti contabili;

Accertata la regolarità contributiva della ditta mediante dURC INAIL\_11579621;

Ritenuto opportuno liquidare , al fine di evitare danni all'Ente, a favore della ditta la somma netta di €. 38.528,44 , oltre IVA al 10% per complessivi €. 42.381,28;

#### DETERMINA

1. di approvare gli elaborati contabili rimessi dal Geom. Roselli in data 15.01.2018 prot. 230 ;
2. di approvare l'allegato 2° CP emesso dallo scrivente , assieme allo Stato Finale dei Lavori, e Registro di Contabilità;
3. di impegnare e liquidare la somma netta di €. 38.528,44 , oltre IVA al 10% per complessivi €. 42.381,28 sul capitolo 1620 rr.pp.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GIUSEPPE GREGORI

---

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario  
MARIANO FOFFO

---

---

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

### **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 11-06-2018 R.A. n. 427.

Borbona, 11-06-2018

Il Segretario Comunale  
Raffaela Silvestrini

---