

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ripristino dell'impermeabilizzazione di una parte delle coperture per risolvere problematiche di tipo igienico sanitarie dovute ad infiltrazioni di acqua nella struttura adibita ad RSA in via Cagnano Amiterno snc nel Comune di Borbona

COMMITTENTE: \$EMPTY_COM_02\$.

CANTIERE: Via cagnano amiterno scn, Borbona (RI)

Borbona, 20/08/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(\$EMPTY_CSP_04\$ \$EMPTY_CSP_03\$ \$EMPTY_CSP_02\$)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(\$EMPTY_COM_11\$ \$EMPTY_COM_10\$ \$EMPTY_COM_09\$)

\$EMPTY_CSP_04\$ \$EMPTY_CSP_03\$ \$EMPTY_CSP_02\$

\$EMPTY_CSP_05\$

\$EMPTY_CSP_06\$ \$EMPTY_CSP_07\$ (\$EMPTY_CSP_08\$)

Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: \$EMPTY_CSP_11\$

Nome attività	Durata	12 Ago 19		19 Ago 19			26 Ago 19			02 Set 19			09 Set 19			16 Set 19			23 Set 19			30 Set 19			07 Ott 19			14 Ott 19			21 Ott 19			28 Ott 19			04												
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02
Recinzione e apprestamenti del cantiere	2 g	[Barra grigia con frecce]																																															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1																																															
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g	Z1																																															
Impianti di servizio del cantiere	1 g	[Barra grigia con frecce]																																															
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																																															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																																															
Rimozioni	8 g	[Barra grigia con frecce]																																															
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1 g	Z1																																															
Rimozione di manto impermeabile	5 g	Z1																																															
Rimozione di massetto	5 g	Z1																																															
Isolamenti termici e massetti	19 g	[Barra grigia con frecce]																																															
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali	1 g	Z1																																															
Formazione di massetto per coperture	5 g	Z1																																															
Posa di pavimenti su coperture piane	4 g	Z1																																															
Posa di manto di copertura in tegole	1 g	Z1																																															
Riparazione di manto di copertura in tegole	1 g	Z1																																															
Posa di guaina in copertura	7 g	[Barra grigia con frecce]																																															
Impermeabilizzazione di coperture	5 g	Z1																																															
Applicazione di vernice protettiva su copertura	2 g	Z1																																															
Opere di lattoneria	2 g	[Barra grigia con frecce]																																															
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1 g	Z1																																															
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	1 g	Z1																																															
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z1																																															
Intonaci e pitturazioni in facciata	8 g	[Barra grigia con frecce]																																															
Formazione intonaci esterni industrializzati	4 g	Z1																																															
Formazione intonaci esterni tradizionali	1 g	Z1																																															
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g	Z1																																															
Tinteggiatura di superfici esterne a spruzzo airless	1 g	Z1																																															
Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili	3 g	Z1																																															
Sistemi anticaduta	11 g	[Barra grigia con frecce]																																															
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso d	1 g	Z1																																															
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso ir	1 g	Z1																																															
Installazione scala fissa su parete per accesso da esterno alla	3 g	Z1																																															
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	49 g	[Barra grigia con frecce]																																															
Preparazione delle aree di cantiere	3 g	[Barra grigia con frecce]																																															

