

Lavoro	Progetto iniziale	Contratto	Post. alla	Legata	Oper. finale	Soggetto	Contabilità					
							Determina n.	Data	Importo netto	Fattura	Mandato	Importo pagato
Sistemazione scuole Vallemre e Piedimordenti												
Lavori	67.667,54						118-3	31/08/2010	35.686,99	01/2010	765/2010	35.686,99
Oneri attuazione PP.SS.	1.353,36						141-3	11/10/2010	25.100,46	02/2010	77/2011	25.100,46
Sommano	69.020,90	58.735,43		60.787,75	TEC Costruzini srl							60.787,45
Ribasso (15,20%)	-10.285,47											
Somme a disposizione												
IVA LAVORI (20%)	13.804,18	11.747,09		12.157,55			118-3	31/08/2010	7.137,40	02/2010	765/2010	7.137,40
							141-3	11/10/2010	5.020,09	07/2011	77/2011	5.020,09
												12.157,49
Progettazione e Direzione dei Lavori compreso CNPAIA	7.178,17	7.178,17		7.178,17	Geom. Ferruccio Mancini		08-3	03/01/2012	7.178,17	10/2010	566/2012	7.178,17
IVA su progettazione e direzione	0,00	0,00		0,00								0,00
Fondo R.U.P.	345,10	345,10		345,10	Geom. Giuseppe Gregori							
Imprevisti+IVA	1.958,65	1.958,55		0,00								
Totale a disposizione	23.286,11	21.228,91		19.680,83								19.335,66
Totale investimento	92.307,01	79.964,34		80.468,58								80.123,11
Sistemazione Museo Demoetno antropologico												
Lavori	27.409,91											
Oneri attuazione PP.SS.	559,39											
Sommano	27.969,30	27.558,15		27.444,35	De Michele Massimo		121-3	03/09/2010	27.444,35	20/2010	407/2011	27.444,35
Ribasso (1,50%)	-411,15											
Somme a disposizione												
IVA al 20 % sui lavori	5.593,86	5.511,63		5.488,87	De Michele Massimo		121-3	03/09/2010	5.488,87	20/2010	407/2011	5.488,87
Progettazione e Direzione dei Lavori compreso CNPAIA	2.852,87	2.852,87		2.852,87	Arch. Giovanni Ludovisi		104-3	11/08/2010	1.711,72	05/2010	756/2010	1.711,72
									1.141,25	06/2010	776/2010	1.141,25
IVA prestazioni tecniche	570,57	570,57		570,57	Arch. Giovanni Ludovisi		104-3	11/08/2010	342,34	05/2010	756/2010	342,34
									228,12	06/2010	776/2010	228,12
Fondo R.U.P.	139,85	139,85		139,85	Geom. Giuseppe Gregori							
Imèprevisti+ IVA 20%	1.044,74	1.044,74										
Totale a disposizione	10.201,90	10.119,67		9.052,16								8.912,31
Investimento totale	38.171,20	37.677,82		36.496,51								36.356,66
Sentieristica												
Lavori	112.436,67											
Oneri attuazione PP.SS.	1.770,58											
Sommano	114.207,25	113.082,88		57.568,53	Coop Terre Pubbliche di Borbona		66-3	18/05/2011	8.500,00	01/2011	441/2011	8.500,00
Ribasso (1%)	-1.124,37						89-3	11/07/2011	13.000,00	02/2011	745/2011	12.786,89
							83-3	08/07/2016	32.459,02	01/2016	1073/2016	32.459,02
									53.959,02			53.745,90
Somme a disposizione												
IVA al 22 % sui lavori	22.841,45	22.616,58		11.610,98	Coop Terre Pubbliche di Borbona				1.870,00	01/2011	441/2011	1.870,00
									2.600,00	02/2011	745/2011	2.600,00
									7.140,98	01/2016	1073/2016	7.140,98
Progettazione	4.818,72	4.818,72		4.818,72	Studio Verde				4.818,72	22/2010	502/2013	4.818,72
Direzione e contabilità	6.830,42	6.830,42		4.403,99	Lebboroni		159-3	26/11/2010	1.204,68	11/2010	1045/2010	1.204,68
					Lebboroni			01/01/2010	2.346,00	09/2011	1068/2011	2.346,00
IVA su progettazione e d.l.	2.329,83	2.329,83		1.673,88	Studio Verde				963,74	22/2010	5802/2010	963,74
					Lebboroni				240,94	11/2010	1045/2010	240,94
					Lebboroni				469,20	09/2011	1068/2011	469,20
Fondo R.U.P.	571,04	571,04		571,04	Geom. Giuseppe Gregori		149-3		379,79	-	961/2010	379,79
il RUT							87-4	27/11/2019	676,19	-	-	676,19
Lavori e appalti in economia , imprevisti e supporto R.U.P.	8.498,32	8.498,32		10.201,70	Di Muzio Legnami		101-3	18/07/2013	2.200,00	11/2013	1008/2013	2.200,00

Lavoro	Progetto iniziale	Contratto/Posto di lavoro	Posto di lavoro	Soggetto	Contabilità					
					Determina n.	Data	Importo netto	Fattura	Mandato	Importo pagato
				Di Muzio Legnami	101-3	18/07/2013	462,00	11/2013	1008/2013	462,00
				Di Muzio Legnami	140-3	08/07/2019	6.466,00	7/2019	915/2019	6.466,00
						08/07/2019	305,00	7/2019	914/2019	305,00
				Graphidea	172-3	25/11/2019	768,70			768,70
Totale a disposizione	45.889,77	45.664,90	33.280,31							32.911,94
Investimento totale	160.097,02	158.747,78	90.848,84							86.657,85
Riepilogo										
Scuole	92.307,01	79.964,34	80.468,58							80.123,11
Museo	38.171,20	37.677,82	36.496,51							36.356,66
Sentieri	160.097,02	158.747,78	90.848,84							86.657,85
Sommano	290.575,23	276.389,95	207.813,93							203.137,61