



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 50 DEL 17-07-2020

N. Reg.Gen. 269 del 17-07-2020

OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO."GTS del 19.02.2018: lavori di messa in sicurezza dell'edificio ex Convento S. Anna foglio 9 p.lla145. Liquidazione SAL impresa. CUP : H27B18000090001 CIG Lavori : 81061259F5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n.7/2019 del 2.01.2019 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico "Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;
- la vigente normativa in materia di lavori pubblici;
- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;

Premesso che:

gli eventi sismici, verificatesi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato, tra l'altro, il territorio della regione Lazio, e successivi atti di proroga.

ATTESO che la crisi sismica iniziata il 24.08.2016 e proseguita con i terremoti del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017, ha prodotto ingenti danni agli edifici prospicienti strade pubbliche e conseguenti interruzioni della viabilità all'interno del capoluogo, richiedendo obbligatoriamente transennature e chiusura di strade.

Vista l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 ad oggetto: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

in particolare:

l'art. 1 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:

- a) Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

l'art. 5 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I Soggetti di cui al comma 1 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle diverse disposizioni di legge, in essa richiamate ed elencate;

Visto, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento di Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot. N. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè riferite con stretto nesso di casualità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività "Degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; Delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; Degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose."

1. Soccorso e prima assistenza alla popolazione;
2. Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. Trasporti pubblici e privati;
5. Sistemazioni alloggiative alternative;
6. Noleggio e movimentazione materiale e mezzi;

7. Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;

8. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista

Rilevato che all'art. 4 della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 è stabilito che "Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, nei limiti del primo stanziamento di 50 milioni di euro";

Preso atto della nota del 22.12.2016 Prot. CG/TERAG16/0072035 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con la quale si sono fornite le indicazioni e le modalità di realizzazione delle opere provvisorie intese quali puntellamenti e interventi con

analoga finalità, o demolizioni, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità";

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, in quanto i lavori di messa in sicurezza di cui trattasi risultano urgenti ed indifferibili al fine di garantire la pubblica incolumità e la viabilità di accesso ai fabbricati circostanti e che tali lavori debbono dunque avvenire con immediatezza;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sisma di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

Dato atto che:

- ✓ per Fg. 9 p.la 145 è stato emesso dal personale abilitato schede AeDES per inagibilità totale lettera "E" conseguente il sopralluogo del 01/02/2017 e successiva ordinanza n. 74 del 18/04/2017;
- ✓ in data 19.02.2018 con sopralluogo GTS (Gruppi tecnici di Supporto), si definivano le prescrizioni per la messa in sicurezza dell'ex Convento di Sant'Anna, di cui al Fg. 9 p.la 145;
- ✓ le prescrizioni del verbale GTS sopra citato:
 - a) posa in opera, previ gli opportuni adempimenti previsti dalla vigente normativa (D.L. 189 e successive modificazioni ed integrazioni), di manto di copertura sull'ala Sud Est dell'edificio con relativo sporto di gronda e lattonerie di canali e di gronda e discendenti, eventualmente con sottocoppo e coppo;
 - b) nelle more, ed al fine di limitare ulteriormente la possibilità di danni, posa in opera di teli impermeabili sulla porzione di immobile lato Sue Est, effettuabile a cura dei Vigili del Fuoco, previa messa a disposizione del materiale necessario (teloni, sotto misure in legno, minuteria varia) da parte del Comune di Borbona. L'intervento, in presenza di adeguate condizioni meteorologiche, può essere eseguito entro la corrente settimana: è cura dell'UTC comunicare al comando Vigili del Fuoco la disponibilità del materiale necessario;
 - c) per quanto riguarda i cinematismi in atto, è necessario apprestare opere di carattere provvisoria (puntellamenti, cerchiature, fasciature, ecc), finalizzate ad evitare ulteriore collassi strutturali, da eseguirsi previa accurata progettazione."
- ✓ gli interventi prescritti nel punto a) del verbale GTS del 19.02.2018 sono stati eseguiti e terminati in data 30.07.2019 con la consegna del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori incaricato;

VISTO il Nulla Osta espresso con prot. 6068 del 05.10.2018, per l'importo complessivo di € 390.176,00;

VISTA:

- ✓ la Delibera di Giunta n. 85 del 27/06/2018 con la quale si nominava l'Ing. Angelo Palluzzi Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi al punto a) e c) delle prescrizioni del verbale GTS del 19.02.2018, dando le direttive al Responsabile Area Tecnica Sisma, affinché venisse effettuato l'affidamento del punto c) delle suddette prescrizioni allo Studio Mdm Ingegneria & Architettura Srl, P.IVA 01802690667 che ha operato già in passato sull'immobile in oggetto;
- ✓ la propria determina n. 31 del 05.11.2018, con la quale:

- in conformità all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, si affidava l'incarico per le attività progettuali, della direzione dei lavori e contabilizzazione delle opere indicate in narrativa ed in oggetto, e delle funzioni attinenti il coordinamento di sicurezza, allo Studio Mdm Ingegneria & Architettura Srl - P.IVA 01802690667;
- si stabiliva che il compenso previsto per l'effettuazione delle prestazioni predette assommi, a € 33.629,54 compreso IVA e CNPAIA, al netto del ribasso offerto e concordato del 7% sull'importo iniziale di € 28.500,00 (esclusi IVA e CNPAIA) come da QTE;
- si impegnava la somma complessiva di € 275.000,00, come da QTE, sul capitolo 1440 - FONDI EMERGENZA "AREA SISMA " PATRIMONIO PUBBLICO, comprendente l'importo di € 33.629,54 per le spese tecniche;
- si approvava il QTE di massima redatto dall'Ufficio Area Sisma durante la progettazione preliminare;
- ✓ la propria Determinazione n. 37 del 29.11.2018 con la quale si approvava il verbale di gara informale e si affidava l'incarico per la redazione dello stato di consistenza dell'immobile tramite rilievo geometrico 3D "scanner laser" e con propria Determina n. 50 del 28.12.2018 si concedeva la proroga ultimazione lavori;
- ✓ la propria Determinazione n. 5 del 08.02.2019 con la quale si liquidava l'importo per l'incarico per la redazione dello stato di consistenza dell'immobile tramite rilievo geometrico 3D "scanner laser";

VISTO il progetto esecutivo redatto dallo studio tecnico Mdm Ingegneria & Architettura Srl, consegnato presso il protocollo di questo Ente, nella versione finale, il 30.10.2019 prot. 7032, completo dei seguenti elaborati:

- ✓ 1- Relazione Tecnica e di calcolo;
- ✓ 2 - Elaborato grafico
- ✓ 3 - Documentazione Fotografica
- ✓ 4 - Quadro economico
- ✓ 5 - Computo Metrico Estimativo
- ✓ 6 - Elenco Prezzi
- ✓ 7 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- ✓ 8 - Cronoprogramma Lavori
- ✓ 9 - Quadro di incidenza della manodopera
- ✓ 10 - Capitolato Speciale D'Appalto

E seguente QTE rimodulato dal progettista rispetto a quello del progetto di massima e con esso compatibile:

Tabella T1

A) LAVORI

-	Lavori a misura di Cui	€ 158.204,56
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 154.274,52
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 3.930,04

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 116.795,44
di cui	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi senza fattura	€ 20.000,00
B2) Imprevisti	€ 1.093,24
B3) Rilievi e Indagini	€ 14.630,40
B4) Spese tecniche	€ 26.505,00
B5) Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016	€ 3.564,09
B6) Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 500,00
B7a) I.V.A. ed eventuali imposte: I.V.A. 22% sui lavori A e sulla voce B1 e B2	€ 39.445,52
B7b) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Contributi previdenziali 4% sulle voci B3 e B4	€ 1.645,42
B7c) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 22% sulle voci B3, B4 e B7b	€ 9.411,78
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 116.795,44
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 275.000,00

VISTA:

- ✓ la Delibera di Giunta n. 106 del 05.11.2019, che approvava il progetto esecutivo dell'intervento redatto dallo studio tecnico Mdm Ingegneria & Architettura Srl e consegnato nella versione finale al protocollo di questo Ente il 30.10.2019 prot. 7032;
- ✓ la propria determina n. 107 del 19.11.2019, con la quale:
 - Si attivava la procedura di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzate all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza in seguito a scheda di valutazione GTS del 19/02/2018 dell'edificio ex Convento S.Anna, Fg. 9 p.lla 145, per un importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, allegato alla presente, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - Si approvava l'allegato avviso di manifestazione di interesse;
 - Si Utilizzava, in qualità di associato ASMEL, autonomamente e gratuitamente i servizi di Albo Fornitori e Mercato elettronico della piattaforma ASMECOMM per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in modalità telematica;
- ✓ la propria Determinazione n. 108 del 19.11.2019 con la quale si affidavano, pro quota, i lavori di messa in sicurezza del tessuto pittorico dell'edificio ex Convento S.Anna per l'importo di € 18.153,60 iva compresa, ricompresa nella voce da QTE "Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi senza fattura";
- ✓ la propria determina n. 1 del 16.01.2020, con la quale:
 - Si approvavano i verbali di gara
 - Si dichiarava aggiudicatario per la realizzazione per i lavori di messa in sicurezza l'impresa Trilite srl. Via Muraglie 90 – 03042 Atina (FR), che ha offerto un ribasso del 31.24 % trentuno/24% sull'importo a base d'asta di € 154.274,52 centocinquantaquattromiladuecentosettantaquattro/52, per netti € 106.079,16 oltre oneri della sicurezza di € 3.930,04, così per un totale di € 110.009,20 oltre IVA di legge.
 - Si dava atto che il QTE conseguenti i ribassi d'asta derivanti dagli affidamenti era il seguente:

A) LAVORI

-	Lavori a misura di Cui	€ 158.204,56
A1)	Lavori a Base d'asta	€ 154.274,52
A2)	Oneri per la sicurezza	€ 3.930,04
RC	Ribasso Contrattuale Offerto del - 31,24%	€ - 48.195,36
A1	Totale Lavori al netto del ribasso (A1 – RC)	€ 106.079,16

TOTALE LAVORI (A1 + A2)**€ 110.009,20****B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione****€ 116.795,44**

	di cui	
B1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi senza fattura	€ 20.000,00
B2)	Imprevisti	€ 1.093,24
B3)	Rilievi e Indagini	€ 14.200,00
B4)	Spese tecniche	€ 28.500,00
RO	Ribasso Offerto del - 7%	€ -1.995,00
	Spese tecniche al netto del ribasso (B4 – RO)	€ 26.505,00
B5)	Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016	€ 3.564,09
B6)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	€ 500,00
B7a)	I.V.A. ed eventuali imposte: I.V.A. 22% sui lavori A e sulla voce B1 e B2	€ 28.842,54
B7b)	I.V.A. ed eventuali altre imposte: Contributi previdenziali 4% sulle voci B3 e B4	€ 1.628,20
B7c)	I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 22% sulle voci B3, B4 e B7b	€ 9.313,30

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione**€ 105.646,37****C) Ulteriori somme a disposizioni derivanti da economie (Ribassi d'asta, rimodulazione, ecc..)****€ 59.344,43****IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)****€ 275.000,00****Visto:**

- ✓ il contratto di appalto, prot. 1158 del 20.02.2020;
- ✓ l'avviso per la consegna dei lavori, prot. 1195 del 21.02.2020 con cui si autorizzava il Direttore dei Lavori a consegnare i lavori;
- ✓ il verbale di consegna dei lavori, prot. 1767 del 12.03.2020;
- ✓ l'attestazione di effettivo inizio dei lavori, prot. 1768 del 12.03.2020;

VISTA:

- ✓ la propria Determinazione n. 20 del 12.03.2020 con la quale si liquidava alla ditta **Trilite srl** P.I. 02265660601 per i lavori di messa in sicurezza in seguito a scheda di valutazione GTS del 19/02/2018 dell'edificio ex Convento S. Anna, Fg. 9 p.lla 145, la somma di **€ 22.001,84** (ventiduemilauno/84) oltre iva, € 4.840,40, per un totale di € 26.842,24, pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- ✓ la propria Determinazione n. 22 del 02.04.2020 con la quale si liquidava allo Studio Mdm Ingegneria & Architettura Srl P.I. 01802690667 per l'incarico delle sole attività progettuali in seguito a scheda di valutazione GTS del 19/02/2018 dell'edificio ex Convento S. Anna, Fg. 9

p.lla 145, la somma di **€ 14.600,00** (quattordicimilaseicento/00) oltre IVA e CIPAG;

- ✓ la propria Determinazione n. 25 del 07.04.2020 con la quale si autorizzava la ditta Trilite srl a subappaltare, nel rispetto del limite complessivo di cui all'art. 105 del d. lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo delle opere, alle ditte:
 - RI.PA Costruzioni di Gerino Panaro Sas con sede legale in via Tasso 18 – Casal di Principe (CE) P.I. 0377705612 per le opere di : Rimozioni, smontaggio e demolizioni, cerchiature, opere in CA, opere di Consolidamento, puntellature.
 - COMINIO SRL con sede legale in Piazza G. Marconi 15 – Roma P.I. 01657930606 per : opere provvisori, opere murarie, sistemazione area esterna.

VISTO:

- ✓ Il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 23.03.2020 emesso dal tecnico, in ottemperanza al DPCM del 22.03.2020 al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19;
- ✓ La disposizione del RUP, prot. 2799 del 02.05.2020, in cui inviata il DL, prima della ripresa dei lavori ad aggiornare il Piano di Sicurezza e coordinamento e i computi della stima dei costi della sicurezza;
- ✓ Il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 04.05.2020 in cui veniva tra l'atro definita la nuova data di ultimazione dei lavori a giorno 20.07.2020 ;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori in data 25.06.2020, acquisita al prot. 3886, con la quale ha trasmesso la documentazione tecnico contabile relativa al primo stato avanzamento lavori (SAL) per lavori a tutto il 24.06.2020, composta da:

- ✓ libretto delle misure n. 1 composto da n. 5 pagine
- ✓ Registro di contabilità
- ✓ Stato avanzamento lavori n. 1 per lavori a tutto il 24.06.2020 da cui si rileva l'esecuzione per lavori a misura pari ad € 92.027,62 al netto del ribasso offerto;

VISTO il verbale accettazione materiali, trasmesso dal DL con prot. 4172 del 08.07.2020;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa **Trilite srl** P.I. 02265660601, tramite Durc On Line Protocollo INAIL_22441553 con scadenza validità al 14.10.2020;

Vista la correttezza della documentazione contabile prodotta;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di approvare** la seguente documentazione tecnico contabile relativa al primo Sal per lavori a tutto il 24.06.2020, rimessa dalla D.L con la nota sopra richiamata:
 - ✓ libretto delle misure n. 1 composto da n. 5 pagine
 - ✓ Registro di contabilità
 - ✓ Stato avanzamento lavori n. 1 per lavori a tutto il 24.06.2020 da cui si rileva l'esecuzione per lavori a misura pari ad € 92.027,62 al netto del ribasso offerto;
2. **Di emettere ed approvare**, sulla scorta della documentazione rimessa dalla Direzione lavori di cui al precedente punto, il Certificato di pagamento n. 1 da cui risulta il credito per l'impresa di euro **73.161,96** (settantatremilacentosessantuno/96) oltre iva che, allegato alla presente e inviata all'ufficio competente per la successiva emissione del mandato di

pagamento;

3. **Di liquidare** alla ditta **Trilite srl** P.I. 02265660601 per i lavori di messa in sicurezza in seguito a scheda di valutazione GTS del 19/02/2018 dell'edificio ex Convento S. Anna, Fg. 9 p.lla 145, la somma la somma, scaturita dalla documentazione tecnico contabile della Direzione Lavori sopra richiamata, di **€ 73.161,96** (settantatremilacentosessantuno/96) oltre iva del certificato di pagamento;
4. **di demandare** al servizio di Ragioneria ad effettuare il pagamento della fattura n. 8/PA del 03.07.2020 all'impresa **Trilite srl**
5. **di dare atto** che la somma complessiva di **€ 73.161,96** (settantatremilacentosessantuno/96) oltre iva di legge, necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è ricompresa nella somma complessiva di **€ 275.000,00** pari al totale del QTE di progetto per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio ex Convento S. Anna foglio 9 p.lla 145;
6. **di dare atto** che le somme saranno rimborsate da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite;
7. **Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
8. **di stabilire** che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;
9. **Di dare atto** che la presente determinazione, anche ai fini di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto:
 - è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

Istruttore Direttivo Tecnico
Ing. Tumbiolo Samuela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì, 17-07-2020

Il Resp. del Servizio Finanziario
Daniele Mitolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 21-07-2020 R.A. n. 435.

Borbona, 21-07-2020

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
