



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it  
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE n° 49 DEL 27-02-2019**

**OGGETTO: Emergenza Terremoto. Lavori in esecuzione prescrizioni GTS Via San Giuseppe-Via Loreto Tocchio e Via Villa Sant'Angelo. Liquidazione Ing: Santino Cucchiella**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO**

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale in oggetto, nella quale si dà direttiva al Responsabile Ufficio Tecnico di conferire a tecnici qualificati gli incarichi, suddivisi in lotti funzionali, per le prestazioni indicate in narrativa, a seguito di prescrizione da parte dei G.T.S. (Gruppi tecnici di Sostegno) di cui che operano all'interno dei Centri di Coordinamento Regionali con le finalità e la composizione indicate dalla DiComaC nella propria circolare 15/09/2016 n. UC/TERAG16/ 47429, emesse in occasione di alcuni sopralluoghi;

Dato atto che tra i lotti vi è quello composto dagli edifici in oggetto, distinti rispettivamente:

1. Fg. 9 p.lle 574-575 (Via San Giuseppe prop. Verde Riccardo);
2. Fg. 10 p.la 36 (prop. Rossi, Mastrangeli e altri)
3. Fg. 10 p.la 98 (Eredi Tocchio Bernardino, Lorenzo ed altri);

Dato atto che hanno manifestato interesse ad assumere incarichi la società P40 Progetti (partita IVA n. 14106111009), iscritta elenco speciale dei professionisti ex art. 34 DL 189/2016 con il codice identificativo EP\_013955\_2017, legale rappresentante il sig. David Mileni

Dato atto che, per i casi di specie, i GTS hanno prescritto:

-Quanto al Fg. 9 p.lle 574-575 (Via San Giuseppe): Cerchiatura e/o tirantatura sul lato prospettante su via S.Giuseppe, da svolgersi a perfetta regola dell'arte; Rimozione sporto di gronda in legno ammalorata aggettante su Via S.Giuseppe; Allargamento area transennata su Piazza Paghette, in modo che lo spazio interdetto sia parallelo alla muratura del fabbricato e non sghembo, per eventuale caduta di coppi; fasciatura e/o tirantatura realizzata a perfetta regola d'arte sulle pareti dell'angolata Nord e Ovest;

-Quanto al Fg. 10 p.la 98 (Via Loreto Tocchio): Demolizione di avancorpo che contiene la scala di accesso al piano rialzato dello stabile, fino alla quota di calpestio del pianerottolo e opere connesse atte a garantire l'impermeabilizzazione della residua muratura. LA copertura dell'avancorpo va demolita avendo cura di mantenere una parte di gronda aggettante a garanzia dell'impermeabilità delle sottostanti murature; frontistante deposito (Fg. 10 p.la 465), sempre a tutela della pubblica incolumità si prescrive l'esecuzione di opere di rimozione dei coppi di copertura sporgenti su via pubblica e la messa in sicurezza delle aperture poste al secondo livello, mediante idonea cerchiatura in legno;

-Quanto al Fg. 10 p.la 36 (Via Villa S. Angelo): Idoneo Puntellamento, previa progettazione e d.l. da parte tecnici qualificati, sui lati Sud e Est, su almeno il 50% della dimensione in pianta di tali lati, e per altezza pari a 2/3 dell'altezza della parete. Messa in sicurezza delle aperture mediante idonea cerchiatura in legno. Transennatura fissa con palancati o altro mezzo equivalente, delle

aree prospicienti gli edifici, ed in particolare nel tratto tra lo spigolo S-E del fabbricato abitativo e lo spigolo N-E del muro di recinzione della proprietà p.lla 933 del Fg. 10

Vista la Determinazione n° 56-3/2017 recante l'incarico a P40 Progetti srls con sede in Roma, per importo prevedibile delle prestazioni professionali di €. 5.000,00 oltre IVA e CNPAIA, salvo verifica all'esito della stima da effettuarsi sulla base dei vigenti tariffari, e comunque non superiore alla percentuale del 20 % dell'importo lavori determinato a Computo;

Dato atto che la spesa prevista lorda di € 6.344,00, a termine delle circolari emesse dal Dipartimento di Protezione Civile (da ultimo la DIP/TERAG16/10494 del 10.02.2017) , è tra quelle rimborsabili in quanto connesse con la gestione dell'emergenza;

Atteso come le prestazioni siano state svolte e sottoscritte dall'Ing. Santino Cucchiella , socio della Società di Professionisti ;

Vista lo schema di parcella professionale rimesso dall'Ing. Cucchiella in data 06.06.2017 prot. 3088, nel quale la parcella viene determinata sulla base dell'importo complessivo dei cantieri , in maniera semplificata , pur essendo i lavori diversi per luogo, natura ed esecutore;

Atteso come lo scrivente abbia verificato, nell'applicazione del DM 17.06.2017 recante <<Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016>>, ottenendo l'esito appresso specificato:

#### Determinazione Parcella ai sensi del DM 17.06.2016

Strutture (B) Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V = 20.374928\%$

Grado di complessità : Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo

Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni affidate:

Progettazione definitiva

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali .... (V:25130.00 x P:20.375% x G:0.90 x Q:0.180) = 829.48

QbII.02: Rilievi dei manufatti ... (V:25130.00 x P:20.375% x G:0.90 x Q:0.040) = 184.33

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale ... (V:25130.00 x P:20.375% x G:0.90 x Q:0.010) = 46.08

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico ... (V:25130.00 x P:20.375% x G:0.90 x Q:0.040) = 184.33

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture ... (V:25130.00 x P:20.375% x G:0.90 x Q:0.030) = 138.25

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi ...

(V:25130.00 x P:20.375% x G:0.90 x Q:0.120) = 552.98

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi

(V:25130.00 x P:20.375% x G:0.90 x Q:0.130) = 599.07

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

(V:25130.00 x P:20.375% x G:0.90 x Q:0.030) = 138.25

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori= 1751.12

Qcl.09a : Contabilità dei lavori a misura = 276.49

Verifiche e collaudi

Qdl.01: Collaudo ... (V:25130.00 x P:20.375% x G:0.90 x Q:0.080) = 368.66

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q)$  : €. 5,069.02

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) . €. 1,267.25

Importo totale: €. 6,336.27

Vista la proposta di parcella prot. 06.06.2017 n° 3088, nella quale il professionista determina il compenso nella misura di €. 5.003,71 oltre IVA e CNPAIA

Dato atto che la parcella stessa risulta di importo inferiore di oltre il 20% rispetto a quella , determinata in maniera semplificata sull'importo dei sui tre lavori pur trattandosi di tre cantieri diversi e con imprese diverse ;

Dato atto che i lavori medesimi si son o conclusi regolarmente come comprovato dalle Determinazioni n° 119-3/2017 (approvazione contabilità lavori Villa Sant'Angelo); 130-3 del 13.10.2017 (approvazione contabilità lavori Via San Giuseppe) e 91-3/2018 n(approvazione contabilità lavori Via Tocchio);

Ritenuto opportuno approvare e liquidare la parcella professionale nella misura dei richiesti €. 5.003,71 oltre IVA e CNPAIA per un totale di €. 6.348,70;

Atteso che il professionista risulta in regola con il DURC giusta Inarcassa 1 762816.29-12-2018, valido per gg. 120;

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE LA PARCELLA PROFESSIONALE PROT. 3088 DEL 06.06.2017, DA PARTE DELL'ING, SANTINO CUCCHIELLA , CF. **CCCSTN75P14A345M**, nella misura di €. 5.003,71 oltre IVA e CNPAIA per un totale di €. 6.348,70,
2. DI LIQUIDARE PERTANTO IL DETTO IMPORTO AL PROFESIONISTA E SUBORDINARE IL PAGAMENTO ALLA PRESENTAZIONE DI FATTURA FISCALE CORRISPONDENTE (MUNITA DI VISTO DELLO SCRIVENTE ) ACCOMPAGNATA DA DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA P40 PROGETTI NEI LIBERATORIA DEL PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL SOCIO;
3. di impegnare la somma lorda di €. 6.348,70 sul capitolo 130.1 del Bilancio Comunale 2019;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GIUSEPPE GREGORI

---

---

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario  
MARIANO FOFFO

---

---

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

### **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 15-03-2019 R.A. n. 234.

Borbona, 15-03-2019

Il Segretario Comunale  
Raffaela Silvestrini

---