

Comune di BORBONA
Provincia di RIETI

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Realizzazione dell'ampliamento del Cimitero Comunale di Borbona. CUP: H21B16000370004 - CIG: 7164150B98


COMMITTENTE: Comune di Borbona

IMPRESA: COGEART Soc. Coop. di Produzione e Lavoro.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch Alessandro PAOLOCCI



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO (Progetto euro 113'690,60 - 100%)						
1 000.001	- Scavi e Movimento Terra	1	1	99,930		2'360,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			99,930	2'362,49 (2,078%)	2'360,84 (2,077%)
2 000.002	- Opere in Calcestruzzo	1	3	94,280		78'912,51
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			94,280	83'700,16 (73,621%)	78'912,51 (69,410%)
3 000.003	- Sistemazioni esterne	1	2	16,600		3'123,23
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i>			16,600	18'814,66 (16,549%)	3'123,23 (2,747%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>					84'396,58 (74,234%)
	TOTALE euro					84'396,58
	Borbona (RI), 02/10/2018					
	<p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Arch. Alessandro PAOLOCCI</p> 					
						

Comune di Borbona - Prot. n.6067 del 05-10-2018