



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLICINE 2 – 02010 BORBONA  
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575  
E-Mail: [borbona@comune.borbona.rieti.it](mailto:borbona@comune.borbona.rieti.it) Indirizzo URL : [www.comune.borbona.rieti.it](http://www.comune.borbona.rieti.it)

Rif  
Prot  
Data 03.12.2020

Oggetto Transazione ditta Edilscavi srl : relazione

In relazione all'oggetto lo scrivente Geom. Giuseppe Gregori , premesso che la ditta Edilscavi srl ha trasmesso in data 03.12.2020 prot. 7275 7080 uno schema di transazione per la definizione delle pendenze, con la presente premesso :

- che le pendenze economiche afferiscono le seguenti fatture

n° fatt	Data	Importo
85	31/12/2019	880,00
87	31/12/2019	1830,00
88	31/12/2019	1464,00
89	31/12/2019	610,00
90	31/12/2019	610,00
91	31/12/2019	3416,00
28	24/04/2019	2224,28
41/PA	10/12/2018	3520,00
		14554,28

- che le fatture sono tutte pervenute nel 2020 fatta eccezione per la fattura 41/PA pervenuta nel 2019 , ma per ,la quale sussiste impegno di spesa sul capitolo 920 anno 2019;
- l'importo predetto è relativo allo svolgimento effettivo dei seguenti lavori

1. - Fattura 86/2019 : **LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTATORE IDRICO PRESSO ACQUEDOTTO VALLEMARE. CIG: ZC22B61BA8**

I lavori predetti si resero necessari con urgenza per ,la rottura del contatore idrico di accesso alla loc. Vallemare . Il 10.12.2019 su ordine verbale, e comportarono la sostituzione del contatore guasto di antica installazione , previa chiusura dell'erogazione idrica e fornitura e posa di contatore DN 100 tipo Sensus HRI-MEI B4.

tel. 0746/94.00.37  
fax. 0746/94.02.85

La valutazione del manufatto installato ascende all'importo di €. 326,00 (fonte OPPO.IT) , mentre la manodopera necessaria è valutabile in ore 8+8di saldatore specializzato e generico, per complessivi €. 440,00. Complessivamente l'importo stimato è di €. 766,00 cui va aggiunto utile di impresa e spese generali, ciò che rende congruo l'importo fatturato in €. 800,00 ;

**2. - Fattura 87/2019 : - LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA PIO TROIANI, LOC. VENDITTO, VIA CAGNANO AMITERNO. ORDINANZA SINDACALE 148/2019. CIG: ZB02B61BB5**

I lavori furono disposti con Ordinanza n° 148/2019 e riguardarono : a) la riparazione di una perdita idrica Via Pio Troiani , la contestuale riparazione di una riparazione loc. Venditto e la sigillatura di una condotta Via Cagnano Amiterno loc. Padre Pio.

I lavori hanno visto l'impiego di un miniescavatore, di un autocarro , di operaio specializzato e generico, con il seguente quadro di spesa stimato (valutato secondo prezziari Regione o Ministero Revisione Prezzi)

• autocarro ore 8,00x88,56=	708,48
• miniescavatore ore 8,00x59,46=	475,68
• operaio semplice+specializzato: ore 8,00 x (27+24)=	408,00
• sommano	1.592,16
• Utile e spese generali (15%)	238,82
• Totale oltre IVA	1.830,98

I lavori sono stati fatturati per €. 1.500,00 e quindi è congruo l'importo richiesto

**3. - Fattura 88/2019 : LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC. TOPPA E VALLEMARE. CIG: Z142B61BD2. ORDINANZA SINDACALE 76/2019**

I lavori su Ordinanza riguardarono la riparazione di una perdita con scavo e installazione di fascia a stringere in loc. Cimarro , presso il campo di proprietà Giorgi ed altri : nell'occasione all'impresa presente in sito fu ordinato di effettuare un'altra sigillatura perdite loc. Prato di Laculo .

I lavori hanno visto l'impiego di un miniescavatore, di un autocarro , di operaio specializzato e generico, con il seguente quadro di spesa stimato (valutato secondo prezziari Regione o Ministero Revisione Prezzi)

• autocarro ore 6,00x88,56=	530,76
• miniescavatore ore 6,00x59,46=	356,76
• operaio semplice+specializzato: ore 6,00 x (27+24)=	306,00
• Materiali	50,00
• sommano	1.243,52
• Utile e spese generali (15%)	186,52
• Totale oltre IVA	1.430,05

I lavori sono stati fatturati per €. 1.200,00 e quindi è congruo l'importo richiesto

4. - Fattura 89/2019 : **LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COLLE SAN VENCESLAO. ORDINANZA SINDACALE 23/2019. CIG: Z852B61BE2**

In lavori consistettero nella riparazione di una perdita loc. Colle San venceslao , Via Rieti angolo Via Roma.

I lavori hanno visto l'impiego di un miniescavatore, di un autocarro , di operaio specializzato e generico, con il seguente quadro di spesa stimato (valutato secondo prezziari Regione o Ministero Revisione Prezzi)

• autocarro ore 4,00x88,56=	350,24
• miniescavatore ore 4,00x59,46=	237,84
• operaio semplice+specializzato: ore 4,00 x (27+24)=	204,00
• Materiali	20,00
• sommano	812,08
• Utile e spese generali (15%)	121,81
• Totale oltre IVA	933,89

I lavori sono stati fatturati per €. 500,00 e quindi è congruo l'importo richiesto

5. - Fattura 90/2019 : **LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COLLE SAN VENCESLAO. ORDINANZA SINDACALE 23/2019. CIG: Z852B61BE2**

In lavori consistettero nella riparazione di una perdita in Via Nicola da Borbona, fronte Comune.

I lavori hanno visto l'impiego di un miniescavatore, di un autocarro , di operaio specializzato e generico, con il seguente quadro di spesa stimato (valutato secondo prezziari Regione o Ministero Revisione Prezzi)

• autocarro ore 4,00x88,56=	350,24
• miniescavatore ore 4,00x59,46=	237,84
• operaio semplice+specializzato: ore 4,00 x (27+24)=	204,00
• Materiali	20,00
• sommano	812,08
• Utile e spese generali (15%)	121,81
• Totale oltre IVA	933,89

I lavori sono stati fatturati per €. 500,00 e quindi è congruo l'importo richiesto

6. - Fattura 28/2019: **Lavori urgenti di riparazione dell'acquedotto comunale in loc. Cimarro.**

I lavori sono integralmente descritti e contabilizzati nella determina 199/2018, che stabilisce anche impegno di spesa sul capitolo 940 rr.pp. L'impegno non risulta registrato anche se la determina è firmata e pubblicata.

Pertanto è congruo l'importo richiesto.

7. - Fattura 41/PA 2018 : **Lavori riparazione dell'acquedotto comunale in loc. Vallemare.**

I lavori sono integralmente descritti nella Determinazione n° 14/2018 , che stabilisce anche impegno di spesa sul capitolo 920 c.e. tuttora sussistente .  
Pertanto è congruo l'importo richiesto.

Quanto sopra premesso, si attesta che le somme pretese a saldo in transazione sono dovute e legittime e che pertanto il parere sulla proposta è favorevole.

Tanto dovevasi.

il Responsabile Ufficio Tecnico  
Geom. Giuseppe Gregori

