



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 98/390 DEL 08-10-2018

ORIGINALE

Oggetto: CUP C86C16000130001 - Concessione contributi danni da sisma - Pratica 7/P "Aggregato Di Carlo"- Liquidazione SAL finale, spese tecniche geologo, importo per le indagini geo-stru ed compenso per il Procuratore Speciale - Prot. Norm. TE-COL-E-01918

CIG:

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 08-10-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 08-10-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

=====

In data 08-10-018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frale Gesidio

=====

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 08-10-2018

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno otto del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;

Premesso che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative come stabilito dagli art.8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;

Che l'art.107 del D.Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre è attribuita nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art.109 comma 2 del richiamato Decreto, ai responsabili degli Uffici e dei servizi;

Richiamato il Provvedimento Sindacale del n. 3/12 del 28 settembre 2018 di conferma delle responsabilità e delle posizioni organizzative di cui agli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999;

Richiamato il Provvedimento Sindacale 2220 del 11/04/2017, a seguito di istruttoria con parere FAVOREVOLE del tecnico CO.CO.CO. in data 18/01/2016 dell'Arch. Giuditta Di Martino, con il quale veniva ammesso il contributo per la riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato 7/P denominato "Di Carlo" sito in Colledara frazione Villa Pizzicato, individuato catastalmente al fg. 1 part. 830-834, , a favore del Sig. Di Carlo Antonio (Presidente ConsorzioC.F. 01955290679) nato a Colledara il 08/02/1938 e residente a Colledara in frazione Pizzicato, riconosciuto come di seguito riportato:

Lavori di riparazione		35.446,24
Lavori di miglioramento		99.565,61
Totale		135.011,85
IVA su lavori		13.501,19
TOTALE		148.513,04
Spese indagini geognostiche		2.167,48
4% cassa nazionale		0,00
I.V.A. 22% su indagini		476,85
Totale		2.644,33
Spese Tecniche		23.741,82
4% cassa nazionale		949,67
I.V.A. 22% su S.P.		5.432,13
Totale		30.123,62
Geologo		2.969,85
2% cassa nazionale		59,40
I.V.A. 22%		666,43
Totale		3.695,68
collaudo		3.395,40
4% cassa nazionale		135,82
I.V.A. 22%		776,87
Totale		4.308,08
TOTALE Spese Tecniche		40.771,71
Compenso amministratore		2.700,24
INPS 4%		108,01
IVA 22%		617,81
Totale		3.426,06
TOTALE GENERALE		192.710,81

Rilevato che i lavori sono iniziati in data 03/05/2017, come da comunicazione del Direttore dei Lavori;

Richiamata determinazione n.71/253 del 02/08/2017 con la quale si provvedeva alla liquidazione del SAL n. 1 e delle competenze tecniche di come da prospetto;

	DA PROGETTO	Det. 71/253
Lavori di riparazione	35.446,24	
Lavori di miglioramento	99.565,61	41.376,92
Totale	135.011,85	41.376,92
IVA su lavori	13.501,19	4.137,69
TOTALE	148.513,04	45.514,61
Spese ind. geo	2.167,48	0,00
4% cassa nazionale	0,00	0,00
I.V.A. 22% su indagini	476,85	0,00
Totale	2.644,33	0,00
Spese Tecniche	23.741,82	0,00
4% cassa nazionale	949,67	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	5.432,13	0,00
Totale	30.123,62	14.618,19
Geologo	2.969,85	0,00
2% cassa nazionale	59,40	0,00
I.V.A. 22%	666,43	0,00
Totale	3.695,68	0,00
collaudo	3.395,40	0,00
4% cassa nazionale	135,82	0,00
I.V.A. 22%	776,87	0,00
Totale	4.308,08	0,00
TOTALE Spese Tecniche	40.771,71	14.618,19
Compenso amministratore	2.700,24	0,00
INPS 4%	108,01	0,00
IVA 22%	617,81	0,00
Totale	3.426,06	0,00
TOTALE GENERALE	192.710,81	60.132,80
RESTANO	132.578,01	

Richiamata determinazione n.114/407 del 27/11/2017 con la quale si provvedeva alla liquidazione del SAL n. 2 e delle competenze procuratore come di come da prospetto;

	DA PROGETTO	Det. 71/253	Det. 114/407
Lavori di riparazione	35.446,24		
Lavori di miglioramento	99.565,61	41.376,92	59.882,38
Totale	135.011,85	41.376,92	59.882,38
IVA su lavori	13.501,19	4.137,69	5.988,24
TOTALE	148.513,04	45.514,61	65.870,62
Spese ind. geo	2.167,48	0,00	0,00
4% cassa nazionale	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22% su indagini	476,85	0,00	0,00
Totale	2.644,33	0,00	0,00
Spese Tecniche	23.741,82	0,00	0,00
4% cassa nazionale	949,67	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	5.432,13	0,00	0,00
Totale	30.123,62	14.618,19	0,00
Geologo	2.969,85	0,00	0,00
2% cassa nazionale	59,40	0,00	0,00
I.V.A. 22%	666,43	0,00	0,00
Totale	3.695,68	0,00	0,00
collaudo	3.395,40	0,00	0,00
4% cassa nazionale	135,82	0,00	0,00
I.V.A. 22%	776,87	0,00	0,00
Totale	4.308,08	0,00	0,00
TOTALE Spese Tecniche	40.771,71	14.618,19	0,00
Compenso amministratore	2.700,24	0,00	2.025,18
INPS 4%	108,01	0,00	0,00
I.V.A. 22%	617,81	0,00	0,00
Totale	3.426,06	0,00	2.025,18
TOTALE GENERALE	192.710,81	60.132,80	67.895,80
RESTANO	64.682,21		

Rilevato che in data 19/07/2018 con nota Prot. 4614, e successive integrazioni del 6/09/2018 prot. n. 5543 e del 2/10/2018 prot. n. 6093, è stata acquisita la richiesta di pagamento del SAL finale corredata della seguente documentazione:

- ✓ Copia comunicazione fine lavori con in cui si comunica che in data 08/04/2018 sono stati ultimati completamente i lavori;
- ✓ Libretto delle misure a firma originale dell'impresa esecutrice e dei Direttori dei Lavori;
- ✓ Registro di contabilità;
- ✓ Sommario del registro di contabilità;
- ✓ Stato di Avanzamento lavori finale a firma originale del Direttore dei Lavori;
- ✓ Certificato di pagamento
- ✓ Documentazione fotografica fasi lavorative;
- ✓ Dichiarazione del conto corrente dedicato;
- ✓ Durc;
- ✓ Ricevuta telematica di trasmissione della Relazione a Struttura Ultimata;
- ✓ Ricevuta telematica di trasmissione Collaudo
- ✓ Parcelle vistate dagli ordini professionali;
- ✓ Disegni contabili;
- ✓ Modello B09;
- ✓ Modello C09;
- ✓ Modello A12;

- ✓ Calcolo compenso amministratore;
- ✓ Fatture
 - N. 8/2018 della Tecnoinvest costruzioni sas di € 37.127,81;
 - N. 38/2018 del Geol. Luciano Lucenti di € 3.695,68;
 - N. 44/2018 per indagini geo-stru della Geoindagini srls di € 2.644,33;
 - Nota n. 3/2018 del procuratore speciale Di Carlo Antonio di € 675,06;

per un importo complessivo di **€ 44.142,87** di cui € 37.127,55 per lavori IVA compresa, € 2.644,33 per indagini geognostiche, € 3.695,68 per spese tecniche geologo, € 675,06 per spese per il Procuratore Speciale;

Vista le fatture prodotte intestate all'Aggregato 7/P "Di Carlo" Presidente del Consorzio Di Carlo Antonio:

- ✓ N. 8/2018 della Tecnoinvest costruzioni sas dell'importo complessivo di **€ 37.127,81**;
- ✓ N. 38/2018 del Geol. Luciano Lucenti dell'importo complessivo di **€ 3.695,68**;
- ✓ N. 44/2018 per indagini geo-stru della Geoindagini srls dell'importo complessivo di **€ 2.644,33**;
- ✓ Nota n. 3/2018 del procuratore speciale Di Carlo Antonio dell'importo complessivo di € **675,06**;

Considerato che la pratica è stata verificata dal tecnico istruttore incaricato, Arch. Sandra Di Giuseppe, prendendo atto della completezza della documentazione e il non superamento del contributo ammesso con rispondenza delle voci e dell'intervento per come configurato agli atti del Comune di Colledara;

Vista la comunicazione certificazione relativa all'attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 del Sig. Di Carlo Antonio quale Presidente del Consorzio "Di Carlo 7/P" C. F. **01955290679**;

Accertata la regolarità contributiva della ditta (giusta nota Inail agli atti) e del geologo (giusta nota dell'Ordine Geologi Regione Abruzzo);

Visti gli art.li 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Leg.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000 e smi;

Vista la normativa specifica vigente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e smi;

- 2. APPROVARE ED AMMETTERE** ad erogazione il SAL finale, le spese tecniche geologo, l'importo per le indagini geo-stru ed il compenso per il Procuratore Speciale relativo all'intervento per i lavori di riparazione e miglioramento sismico di aggregato edilizio esito peggiore "E" sito in Colledara frazione Villa Pizzicato ubicato al Fg.1 particella n. 830-834, a favore del Sig. Di Carlo Antonio (presidente consorzio C.F. 01955290679"Di Carlo 7/P") nato a Colledara il 08/02/1938 e residente a Colledara in frazione Pizzicato, nella somma pari ad **€ 44.142,87** compreso IVA sul contributo complessivo di € 192.710,81;
3. Liquidare a favore Sig. Di Carlo Antonio (presidente consorzio C.F. 01955290679"Di Carlo 7/P") nato a Colledara il 08/02/1938 e residente a Colledara in frazione Villa Pizzicato, l'importo complessivo pari ad **€ 44.142,87** relativo al SAL finale, le spese tecniche geologo, l'importo per le indagini geo-stru ed il compenso per il Procuratore Speciale come da prospetto:

	Provvedimento finale	1°SAL Det. 71/253	2°SAL Det. 114/407	SAL finale prot. 4614 del 19/07/2018 Da liquidare
Lavori di riparazione	35.446,24	41.376,92	59.882,38	33.752,55
Lavori di miglioramento	99.565,61			
Totale	135.011,85	41.376,92	59.882,38	33.752,55
IVA su lavori	13.501,19	4.137,69	5.988,24	3.375,26
TOTALE	148.513,04	45.514,61	65.870,62	37.127,81
Spese indagini geognostiche	2.167,48	0,00	0,00	2.167,48
4% cassa nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22% su indagini	476,85	0,00	0,00	476,85
Totale	2.644,33	0,00	0,00	2.644,33
Spese Tecniche	23.741,82	0,00	0,00	0,00
4% cassa nazionale	949,67	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	5.432,13	0,00	0,00	0,00
Totale	30.123,62	14.618,19	0,00	0,00
Geologo	2.969,85	0,00	0,00	2.969,85
2% cassa nazionale	59,40	0,00	0,00	59,40
I.V.A. 22%	666,43	0,00	0,00	666,43
Totale	3.695,68	0,00	0,00	3.695,68
collaudo	3.395,40	0,00	0,00	0,00
4% cassa nazionale	135,82	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22%	776,87	0,00	0,00	0,00
Totale	4.308,08	0,00	0,00	0,00
TOTALE Spese Tecniche	40.771,71	14.618,19	0,00	6.340,01
Compenso amministratore	2.700,24	0,00	2.025,18	675,05
INPS 4%	108,01	0,00	0,00	0,00
IVA 22%	617,81	0,00	0,00	0,00
Totale	3.426,06	0,00	2.025,18	675,05

TOTALE GENERALE	192.710,81	60.132,80	67.895,80	44.142,87
RESTANO	20.539,34			

4. **Dare atto** che il c/c dedicato del Sig. Antonio Di Carlo nato a Colledara il 08/02/19387 e residente a Colledara in frazione Villa Pizzicato, (presidente consorzio C.F. 01955290679"Di Carlo 7/P"), previsto dalla normativa vigente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente:

BANCA POPOLARE DI BARI																										
P	Ch	C	Abi				Cab				N° CONTO															
I	T	5	7	P	0	8	1	4	9	7	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	3	1

5. Dare atto che il CUP previsto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari da riportare su tutti i bonifici di pagamento è il seguente:
C85C16000130001;
6. **Far fronte alla spesa di € 44.142,87** con imputazione al capitolo 2690 del bilancio Cod. Intervento 11.02-2.0422.001.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frane Gesidio