



COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

N° 97/387 DEL 03-10-2018

ORIGINALE

**Oggetto: Oggetto: CUP C85C15000170001 - CONCESSIONE CONTRIBUTI
DANNI SISMA 06.04.2009 - PRATICA AGGREGATO 17/C "PIAZZA
VENEZIA" - APPROVAZIONE ED EROGAZIONE SECONDO SAL E
COMPETENZE TECNICHE - PROT. NORM. TE-COL-E-05496
CIG:**

CIG:

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria della spesa.

Colledara, li 03-10-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Colledara, li 03-10-018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

In data 03-10-018 copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
 Segretario Comunale
 Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frale Gesidio

Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

Colledara, li 04-10-2018

IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Il giorno tre del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto, nel proprio ufficio;

Premesso che con provvedimento del Sindaco sono stati nominati i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative come stabilito dagli art.8 e 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999;

Che l'art.107 del D.Leg.vo 267/2000 e smi fissa il principio generale di organizzazione degli Uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre è attribuita nei Comuni privi di qualifica Dirigenziale, ai sensi dell'art.109 comma 2 del richiamato Decreto, ai responsabili degli Uffici e dei servizi;

Richiamato il Provvedimento Sindacale n. 4 del 7 luglio 2017 di conferimento delle responsabilità e delle posizioni organizzative di cui agli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999;

Richiamato il Provvedimento Sindacale 139 del 11/01/2016, a seguito di istruttoria con parere FAVOREVOLE del tecnico CO.CO.CO. in data 31/08/2015 dell'Arch. Giuditta Di Martino, con il quale veniva ammesso il contributo per la riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato 17/C denominato "Piazza Venezia" sito in Colledara frazione Ornano Grande, individuato catastalmente al fg.16 part. 63-34-65-66 C.F. 92045680672, a favore della Sig.ra Di Carlantonio Daniela (Presidente Consorzio) nata a Teramo il 07/08/1978 e residente a Teramo in via del tiro a segno,11, C.F. **92045680672** riconosciuto come di seguito riportato:

Lavori di riparazione		314.773,89
Lavori di rinforzo locale		276.176,11
Totale		590.950,00
IVA su lavori		59.095,00
TOTALE		650.045,00
Spese Tecniche architettonico e sicurezza		43.069,98
5% cassa nazionale		2.153,50
I.V.A. 22% su S.P.		9.949,17
Totale		55.172,64
Spese Tecniche strutturali		23.055,17
4% cassa nazionale		922,21
I.V.A. 22% su S.P.		5.275,02
Totale		29.252,40
Spese Tecniche Verifica Sismica		10.561,32
4% cassa nazionale		422,45
I.V.A. 22% su S.P.		2.416,43
Totale		13.400,20
Geologo		6.822,68
2% cassa nazionale		136,45
I.V.A. 22% su S.P.		1.531,01
Totale		8.490,14
Collaudo		4.024,63
4% cassa nazionale		160,99
I.V.A. 22% su S.P.		920,84
Totale		5.106,45
Indagini Geo-Stru (tutto compreso)		20.000,00
Totale		20.000,00
compenso amministratore		11.819,00
I.V.A. 22%		2.600,18
Totale		14.419,18
TOTALE GENERALE		795.886,02

Rilevato che i lavori sono iniziati in data 01/02/2016, come da comunicazione dei Progettisti;

Richiamata la determinazione n. 57/313 del 26/08/2016 con la quale si provvedeva alla liquidazione in acconto delle competenze tecniche relative alla progettazione;

	Da Provvedimento	Det. 57/313
Lavori di riparazione	314.773,89	0,00
Lavori di rinforzo locale	276.176,11	0,00
Totale	590.950,00	0,00
IVA su lavori	59.095,00	0,00
TOTALE	650.045,00	0,00
Spese Tec arch e sic	43.069,98	0,00
5% cassa nazionale	2.153,50	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	9.949,17	0,00
Totale	55.172,64	26.310,65
Spese Tecniche strutturali	23.055,17	20.425,45
4% cassa nazionale	922,21	817,02
I.V.A. 22% su S.P.	5.275,02	4.673,34
Totale	29.252,40	25.915,81
Spese Tecniche Verifica Sismica	10.561,32	0,00
4% cassa nazionale	422,45	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	2.416,43	0,00
Totale	13.400,20	0,00
Geologo	6.822,68	5.117,01
2% cassa nazionale	136,45	102,34
I.V.A. 22% su S.P.	1.531,01	1.148,26
Totale	8.490,14	6.367,61
Collaudo	4.024,63	0,00
4% cassa nazionale	160,99	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	920,84	0,00
Totale	5.106,45	0,00
Indagini Geo-Stru (tutto compreso)	20.000,00	20.000,00
Totale	20.000,00	20.000,00
compenso amministratore	11.819,00	5.909,50
I.V.A. 22%	2.600,18	0,00
Totale	14.419,18	5.909,50
TOTALE GENERALE	795.886,02	84.503,57
Restano	711.382,45	

Richiamata la determinazione n. 76/452 del 15/12/2016 con la quale si provvedeva alla liquidazione del SAL n. 1 e delle competenze tecniche come da prospetto:

	Da Provvedimento	Det 57/313	Da Liquidare
Lavori di riparazione	314.773,89	0,00	132.964,84
Lavori di rinforzo locale	276.176,11	0,00	
Totale	590.950,00	0,00	132.964,84
IVA su lavori	59.095,00	0,00	13.296,48
TOTALE	650.045,00	0,00	146.261,32
Spese Tec arch e sic	43.069,98	0,00	0,00
5% cassa nazionale	2.153,50	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	9.949,17	0,00	0,00
Totale	55.172,64	26.310,65	3.061,33
Spese Tecniche strutturali	23.055,17	20.425,45	0,00
4% cassa nazionale	922,21	817,02	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	5.275,02	4.673,34	0,00
Totale	29.252,40	25.915,81	0,00
Spese Tecniche Verifica Sismica	10.561,32	0,00	0,00
4% cassa nazionale	422,45	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	2.416,43	0,00	0,00
Totale	13.400,20	0,00	0,00
Geologo	6.822,68	5.117,01	0,00
2% cassa nazionale	136,45	102,34	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	1.531,01	1.148,26	0,00
Totale	8.490,14	6.367,61	0,00
Collaudo	4.024,63	0,00	0,00
4% cassa nazionale	160,99	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	920,84	0,00	0,00
Totale	5.106,45	0,00	0,00
Indagini Geo-Stru (tutto compreso)	20.000,00	20.000,00	0,00
Totale	20.000,00	20.000,00	0,00
compenso amministratore	11.819,00	5.909,50	0,00
I.V.A. 22%	2.600,18	0,00	0,00
Totale	14.419,18	5.909,50	0,00
TOTALE GENERALE	795.886,02	84.503,57	149.322,65
Restano	562.059,80		

Richiamata la determinazione n. 56/225 del 13/07/2017 con la quale si provvedeva alla liquidazione del SAL n. 2 e delle competenze tecniche come da prospetto:

	Da Provvedimento	Det 57/313	Det 76/452	Det 56/225
Lavori di riparazione	314.773,89	0,00		
Lavori di rinforzo locale	276.176,11	0,00	132.964,84	112.218,44
Totale	590.950,00	0,00	132.964,84	112.218,44
IVA su lavori	59.095,00	0,00	13.296,48	11.221,84
TOTALE	650.045,00	0,00	146.261,32	123.440,28
Spese Tec arch e sic	43.069,98	0,00	0,00	2.531,18
5% cassa nazionale	2.153,50	0,00	0,00	126,56
I.V.A. 22% su S.P.	9.949,17	0,00	0,00	0,00
Totale	55.172,64	26.310,65	3.061,33	3.114,87
Spese Tecniche strutturali	23.055,17	20.425,45	0,00	0,00
4% cassa nazionale	922,21	817,02	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	5.275,02	4.673,34	0,00	0,00
Totale	29.252,40	25.915,81	0,00	0,00
Spese Tecniche Verifica Sismica	10.561,32	0,00	0,00	0,00
4% cassa nazionale	422,45	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	2.416,43	0,00	0,00	0,00
Totale	13.400,20	0,00	0,00	0,00
Geologo	6.822,68	5.117,01	0,00	0,00
2% cassa nazionale	136,45	102,34	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	1.531,01	1.148,26	0,00	0,00
Totale	8.490,14	6.367,61	0,00	0,00
Collaudo	4.024,63	0,00	0,00	0,00
4% cassa nazionale	160,99	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	920,84	0,00	0,00	0,00
Totale	5.106,45	0,00	0,00	0,00
Indagini Geo-Stru (tutto compreso)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
compenso amministratore	11.819,00	5.909,50	0,00	0,00
I.V.A. 22%	2.600,18	0,00	0,00	0,00
Totale	14.419,18	5.909,50	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	795.886,02	84.503,57	149.322,65	126.555,15
Restano	435.504,64			

Che in data 15/03/2018 Prot. 1073 è stata acquisita la richiesta di pagamento del SAL n.3 e delle spese tecniche corredata della seguente documentazione:

- ✓ Modello richiesta liquidazione;
- ✓ Stato di Avanzamento lavori n. 1 a tutto il 01/06/2017 a firma originale del Direttore dei Lavori;
- ✓ Libretto delle misure a firma originale dell'impresa esecutrice e dei Direttori dei Lavori;
- ✓ Registro di contabilità;
- ✓ Sommario del registro di contabilità;
- ✓ Distinte parcelle professionali;
- ✓ Certificato di pagamento n.3;
- ✓ Fatture;
- ✓ Quadro Economico 3° SAL;
- ✓ Formulario Rifiuti;

per un importo complessivo di € **132.470,52** di cui € 118.267,73 per lavori ed € 14.202,79 per spese tecniche;

Viste le fatture prodotte intestate al Presidente del Consorzio Aggregato n. 17/C denominato "Piazza Venezia":

- ✓ n° 5 del 01/02/2018 dell'importo complessivo di € **118.267,73** di cui € 107.516,12 per lavori ed € 10.751,61 per IVA della ditta COGET srl zona artigianale Pacciano 64045 Isola del Gran Sasso (TE);
- ✓ n° 1/2018 del 07/02/2018 dell'importo complessivo di € **2.657,74** di cui € 2.531,18 di competenze tecniche ed € 126,56 per contributo C.N.G. del Geom. Stefano Casalini via Nuova 64042 Colledara (TE);
- ✓ n° 4 del 03/10/2018 dell'importo complessivo di € **11.545,06** di cui € 9.099,19 di imponibile, € 363,97 di Contributo previdenziale ed € 2.081,90 per IVA del Arch. Di Giacobbe Egidio, via Vittorio Veneto . 21 Colledara (TE);

Considerato che la pratica è stata verificata dal tecnico istruttore incaricato, prendendo atto della completezza della documentazione e il non superamento del contributo ammesso con rispondenza delle voci e dell'intervento per come configurato agli atti del Comune di Colledara;

Vista la comunicazione certificazione relativa all'attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 della Sig.ra Di Carlantonio Daniela quale Presidente del Consorzio "Piazza Venezia" C. F. **92045680672**;

Visti gli art.li 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Leg.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Leg.vo n.267/2000 e smi;

Vista la normativa specifica vigente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e smi;
2. **APPROVARE ED AMMETTERE** ad erogazione il SAL n. 3 e competenze tecniche relativo all'intervento per i lavori di riparazione e miglioramento sismico di aggregato edilizio esito peggiore "E" sito in Colledara frazione Ornano Grande ubicato al Fg.16 particella n. 63-64-65-66, a favore della Sig.ra Di Carlantonio Daniela (presidente consorzio "Piazza Venezia") nata a Teramo il 07/08/1978 e residente a Teramo in via del tiro a segno n. 11, C.F. 92045680672, nella somma par ad **€ 126.555,15** compreso IVA sul contributo complessivo di € 795.886,02;
3. Liquidare a favore della Sig.ra Carlantonio Daniela (presidente consorzio "Piazza Venezia") nata a Teramo il 07/08/1978 e residente a Teramo in via del tiro a segno n. 11, C.F. 92045680672 l'importo complessivo pari ad **€ 132.470,52** relativo al SAL n. 3 e competenze tecniche maturate a favore dei professionisti suddetti in relazione ai lavori eseguiti come da prospetto:

	Da Provvedimento	Det 57/313	Det 76/452	Det 56/225	Da liquidare
Lavori di riparazione	314.773,89	0,00	132.964,84	112.218,44	107.516,12
Lavori di rinforzo locale	276.176,11	0,00			
Totale	590.950,00	0,00	132.964,84	112.218,44	107.516,12
IVA su lavori	59.095,00	0,00	13.296,48	11.221,84	10.751,61
TOTALE	650.045,00	0,00	146.261,32	123.440,28	118.267,73
Spese Tec arch e sic	43.069,98	0,00	0,00	2.531,18	2.531,18
5% cassa nazionale	2.153,50	0,00	0,00	126,56	126,56
I.V.A. 22% su S.P.	9.949,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	55.172,64	26.310,65	3.061,33	3.114,87	2.657,74
Spese Tecniche strutturali	23.055,17	20.425,45	0,00	0,00	9.099,19
4% cassa nazionale	922,21	817,02	0,00	0,00	363,97
I.V.A. 22% su S.P.	5.275,02	4.673,34	0,00	0,00	2.081,89
Totale	29.252,40	25.915,81	0,00	0,00	11.545,05
Spese Tecniche	10.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4% cassa nazionale	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	2.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.400,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Geologo	6.822,68	5.117,01	0,00	0,00	0,00
2% cassa nazionale	136,45	102,34	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	1.531,01	1.148,26	0,00	0,00	0,00
Totale	8.490,14	6.367,61	0,00	0,00	0,00
Collaudo	4.024,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4% cassa nazionale	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22% su S.P.	920,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.106,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Indagini Geo-Stru (tutto compreso)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
compenso	11.819,00	5.909,50	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 22%	2.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14.419,18	5.909,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	795.886,02	84.503,57	149.322,65	126.555,15	132.470,52
Restano	303.034,12				

4. **Dare atto** che il c/c dedicato della Sig.ra Di Carlantonio Daniela nata a Teramo il 07/08/1978 e residente a Teramo in via del tiro a segno n. 11, Cod. Fisc. **92045680672**, previsto dalla normativa vigente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: IT 29A 03 06915306100000001842
5. Dare atto che il CUP previsto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari da riportare su tutti i bonifici di pagamento è il seguente: **C85C15000170001**;
6. **Far fronte alla spesa di € 132.470,52** con imputazione al capitolo 2690 del bilancio Cod. Intervento 11.02-2.0422.001.

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi, e contemporaneamente trasmessa in copia al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Frane Gesidio