



# COMUNE DI COLLEDARA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc. 80004630671 - PARTITA IVA 00240790675 - ☎ 0861/698877 - 📠 0861/698810

**\*\*\* DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE \*\*\***

**Numero 130 Del 18-09-18**

Oggetto: CUP C88B18000000001 - Interventi Provvisionali di  
Messa in Sicurezza di edifici siti in Villa Ilii,  
distinti al foglio 15 particelle 107 e 117, dan=  
neggiati dal sisma 2016 e successivi. Approvazione

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 12:25, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

<b>TIBERII MANUELE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Frале Gesidio</b>	<b>VICE-SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BORDELLETTI TOBIA TONINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor TIBERII MANUELE in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA SERENA TAGLIERI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 - comma 1 del Dec. Lgv. n. 267/2000:

**PARERE:** **FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
per quanto di competenza.

Il responsabile del servizio

f.to Frале Gesidio

**PARERE:** **FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**  
per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

f.to DR. BONOMO DOMENICO

**RICHIAMATA** l'Ordinanza sindacale n. 1/1 del 04/01/2018 mediante la quale si dispone l'adozione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e Sisma degli atti tecnici e amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento Protezione Civile prot.CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016, ed in particolare la messa in sicurezza, ai fini dell'eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica, degli immobili siti in Villa Ilii distinti al N.C.E.U. fg.15 p.lle 107-117;

**VISTA** la determinazione del Responsabile n. 9/39 del 30/01/2018 mediante la quale si è stabilito di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a), dell'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e contabilità dei Lavori di messa in sicurezza di due fabbricati danneggiati siti in Villa Ilii nel Comune di Colledara, distinti al N.C.E.U. al fg. 15 p.lle 107-117, all'Ing. Recchilungo Lorenzo con studio professionale in Fraz.ne Costumi 49, 64010 - Torricella Sicura (TE), C.F. RCCLNZ86S19L103S, P.IVA 01959880673, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 1558;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 24 del 13/02/2018 mediante la quale è stato approvato il progetto esecutivo trasmesso dal professionista incaricato Ing. Lorenzo Recchilungo, denominato **"Interventi Provvisori di Messa in Sicurezza di edifici siti in Villa Ilii, distinti al foglio 15 particelle 107 e 117, danneggiati dal sisma 2016 e successivi"**, acquisito a questo Ente in data 13/02/2018 prot. 1025, comportante una spesa complessiva di € 27.301,59 di cui € 20.633,00 per lavori e costi per la sicurezza, ed € 6.668,59 per Somme a disposizione della Stazione Appaltante, secondo il seguente Quadro Economico:

RIF.		IMPORTO
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
1)	IMPORTO DEI LAVORI	
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	20.633,00 €
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>20.633,00 €</b>
1)	COSTI SICUREZZA	803,24 €
2)	INCIDENZA SICUREZZA	757,20 €
3)	INCIDENZA MANODOPERA	7.089,35 €
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI a base di gara (A.2 - 2 )</b>	<b>19.829,76 €</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
1)	INCENTIVI (ART. 113 DEL D.LGS 50/2016)	2,00% 412,66 €
2)	SPESE TECNICHE	8,00% 1.650,64 €
3)	CASSA SULLE SPESE TECNICHE	
3.1)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI C.N.P.A.I.A.	4,00% 66,03 €
	<b>TOTALE 3)</b>	<b>66,03 €</b>
4)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE	
4.1)	IVA SU LAVORI IN APPALTO (A.1)	22,00% 4.539,26 €
	<b>TOTALE 4)</b>	<b>4.539,26 €</b>
	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>6.668,59 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>	<b>27.301,59 €</b>

**DATO ATTO** che al presente progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto-CUP: C88B18000000001;

**RICHIATA** la Determinazione del Responsabile n. 33/116 del 19/03/2018 mediante la quale i lavori in parola sono stati affidati all'Impresa Edile Opus-Tec S.n.c., con sede in C.da Camerale, 23 – 64049, Tossicia (TE), P.IVA 00951170679, per un importo pari ad € 16.647,22, oltre IVA come per legge pari ad

€ 3.662,39, ovvero complessivamente € 20.309,61, e riapprovato il Quadro Economico a seguito di affidamento, come di seguito riportato:

RIF.			IMPORTO €
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
1)	IMPORTO DEI LAVORI		
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		20.633,00
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>20.633,00</b>
1)	COSTI SICUREZZA		803,24
2)	INCIDENZA SICUREZZA		757,20
3)	INCIDENZA MANODOPERA		7.089,35
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI a base di gara (A.2 - 2)</b>		<b>19.829,76</b>
<b>4)</b>	<b>RIBASSO OFFERTO (20,10%)</b>		<b>3.985,78</b>
<b>A.4)</b>	<b>IMPORTO DI CONTRATTO AL NETTO DELL'IVA (A.3 - 4) + 1</b>		<b>16.647,22</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1)	INCENTIVI (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016)		2,00% 412,66
2)	SPESE TECNICHE		8,00% 1.650,64
3)	CASSA SULLE SPESE TECNICHE		
	3.1)	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI C.N.P.A.I.A.	4,00% 66,03
		<b>TOTALE 3)</b>	<b>66,03</b>
4)	IVA, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE		
	4.1)	IVA SU LAVORI IN APPALTO (A.1)	22,00% 3.662,39
		<b>TOTALE 4)</b>	<b>3.662,39</b>
5)	ECONOMIE D'ASTA IVA COMPRESA		<b>4.862,65</b>
	<b>TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>10.654,37</b>
	<b>TOTALE GENERALE A) + B)</b>		<b>27.301,59</b>

**PRESO ATTO** che in data 25/05/2018 si è stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori con la ditta in parola e che gli stessi sono iniziati in pari data, giusto Verbale di Consegna lavori a firma del Direttore Lavori, agli atti d'Ufficio;

**VISTA** la Relazione tecnica integrativa datata 30/05/2018 mediante la quale il Direttore Lavori comunica che *“in fase di inizio lavori si sono rese necessarie per cause di forza maggiore alcune modifiche agli interventi previsti nel progetto presentato”*

**VISTO** il Verbale Concordamento Prezzi a firma della ditta esecutrice dei lavori, allegato alla sopracitata relazione;

**PRESO ATTO** che i lavori in parola sono ultimati in data 21/06/2018, giusto Verbale redatto dal Direttore Lavori in data 03/07/2018;

**VISTI** i documenti contabili relativi allo Stato Finale dell'opera in parola, acquisiti a questo Ente in data 24/07/2018 prot. 4695, costituiti da:

- Documentazione fotografica,
- Libretto delle Misure,
- Libretto delle Misure costi aggiuntivi della sicurezza,
- Sommario Registro di Contabilità,
- Registro di Contabilità,
- Sommario Registro di Contabilità costi aggiuntivi della sicurezza,
- Registro di Contabilità costi aggiuntivi della sicurezza,
- Stato Finale,
- Stato finale costi aggiuntivi della sicurezza
- Disegno Contabili

dai quali risulta un importo lavori eseguiti pari ad € 23.710,92, oltre IVA come per legge;

**PRESO ATTO** che l'Impresa esecutrice dei lavori ha firmato la suddetta contabilità senza riserve;

**VISTA** la Relazione su Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore Lavori Ing. Lorenzo Recchiulungo, datata 20/07/2018, acquisiti a questo Ente in data 24/07/2018 prot. 4695, dai quali si evince che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Edile Opus-Tec S.n.c.e ne liquida l'importo di € 19.106,48 oltre IVA come per legge a saldo;

**DATO ATTO** che il lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati entro il termine assegnato;

**RITENUTO** dover approvare la documentazione contabile sopra richiamata, ritenuta ammissibile;

**DATO ATTO** che al presente affidamento è assegnato il seguente Codice Identificativo Gara: CIG – Z9422D0907;

**DATO ATTO** che al suddetto intervento è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto – CUP: C88B18000000001;

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente;

**VISTE** le leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche,

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

## **DELIBERA**

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della legge 241/90 e ss. mm. ii.;
2. **approvare** i documenti contabili relativi allo Stato Finale dell'opera in parola, acquisiti a questo Ente in data 24/07/2018 prot. 4695, costituiti da:
  - Documentazione fotografica,
  - Libretto delle Misure,
  - Libretto delle Misure costi aggiuntivi della sicurezza,
  - Sommario Registro di Contabilità,
  - Registro di Contabilità,
  - Sommario Registro di Contabilità costi aggiuntivi della sicurezza,
  - Registro di Contabilità costi aggiuntivi della sicurezza,

- Stato Finale,
- Stato finale costi aggiuntivi della sicurezza
- Disegno Contabili

dai quali risulta un importo lavori eseguiti pari ad € 23.710,92, oltre IVA come per legge;

3. **approvare** la Relazione su Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del Direttore Lavori Ing. Lorenzo Recchilungo, datata 20/07/2018, acquisiti a questo Ente in data 24/07/2018 prot. 4695, dai quali si evince che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Edile Opus-Tec S.n.c.e ne liquida l'importo di € 19.106,48 oltre IVA come per legge a saldo;
4. **dare atto** che la spesa relativa all'opera in parola, è finanziata con fondi della Protezione Civile e trova riferimento contabile al capitolo 1135 del Bilancio Cod. Intervento 11.02\_1.03.02.09.008;
5. **dare atto** che alla sopra citato opera è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto – CUP C88B18000000001;
6. **dare atto** che al citato affidamento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara – CIG Z9422D0907;
7. **dare atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il Geom. Mauro De Flaviis;
8. **dichiarare**, con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Leg.vo 267/2000 e smi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
TAGLIERI SERENA

**IL PRESIDENTE**  
TIBERII MANUELE

=====

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 - 4^ comma del Dec.Lgv n. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
DR. BONOMO DOMENICO

=====

Colledara, li 19-09-18

Pubb. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69).

**IL MESSO COMUNALE**  
Polisini Franco

=====

**ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 134 - COMMA 3 DEL DEC.LGV. N. 267/2000;**

=====

- [ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.
- [ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000.

li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
TAGLIERI SERENA

=====