

**COPIA
DI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 481 del 10-05-2019

- Determinazione Area LL.PP. e Manutenzioni - N. 120

Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA CIMITERO: APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO che alcune strade del Comune di Tolentino non sono ancora asfaltate e presentano disconnessioni dovute principalmente all'usura e al transito di mezzi, essendo strade sterrate;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade suddette;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 933 del 29.10.2019 con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria della strada del cimitero alla ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni di Tolentino al costo complessivo di € 18.406,14 (IVA inclusa) - cig n. ZD6254DB1A, con imputazione al capitolo 2120 impegno 588 bilancio 2018;

PRESO ATTO che in data 18.10.2018 sono stati consegnati i lavori, e che in data 28.10.2018 sono stati ultimati;

VISTE la relazione dello stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori dal quale si rileva una variazione rispetto alla perizia di spesa approvata e pertanto il credito all'impresa ammonta a € 17.350,05 oltre IVA al 22%, come di seguito specificato:

Comune di TOLENTINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CIMITERO Quadro economico			
VOCE DI SPESA		Q.E. PROGETTO	Q.T.E FINALE
Lavori di progetto lordi	Euro	21.048,30	
<i>di cui per oneri manodopera inclusi</i>	Euro	6.314,49	
<i>di cui per oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso</i>	Euro	420,97	420,97
Totale lavori soggetti a ribasso	Euro	20.627,33	
ribassati	Euro		17.350,05
Somme a disposizione			

IVA 22% su lavori	Euro	4.630,63	3.817,01
Art. 113 D.Lgs 50/2016	Euro	420,97	420,97
Acquisto Ghiaia	Euro	3.000,00	
Realizzazione fognatura	Euro		9.494,12
Imprevisti	Euro	2.000,11	
Totale Somme a Disposizione	Euro	10.051,70	13.732,10
TOTALE INVESTIMENTO	Euro	31.100,00	31.082,15

RILEVATO che nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire un intervento ex-novo per la realizzazione dell'impianto fognario per la raccolta delle acque superficiali lungo il percorso stradale;

PRESO ATTO che la ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni di Tolentino ha eseguito i suddetti lavori per un importo complessivo di € 9.494,12 (8.631,02 + IVA 10%) - cig n. ZD72684659;

VISTE le seguenti fatture emessa dalla ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni di Tolentino:

- n. 34 del 31.12.2018 di € 21.167,06 (€ 17.350,05 + IVA al 22%) - cig n. ZD6254DB1A,
- n. 6/PA del 11.04.2019 di € 9.494,12 (8.631,02 + IVA 10%) - cig n. ZD72684659;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'approvazione della documentazione in atti e alla liquidazione delle spettanze all'avente diritto;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.,
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come successivamente modificato e integrato,
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per gli articoli in vigore transitoriamente in base all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

DI APPROVARE, per tutti i motivi descritti in premessa, la relazione dello stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;

DI LIQUIDARE le seguenti fatture emessa dalla ditta Edilscavi di Cicconi Giovanni di Tolentino:

- n. 34 del 31.12.2018 di € 21.167,06 (€ 17.350,05 + IVA al 22%) - cig n. ZD6254DB1A,
- n. 6/PA del 11.04.2019 di € 9.494,12 (8.631,02 + IVA 10%) - cig n. ZD72684659;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € **30.661,18** (IVA inclusa) al capitolo 2120 come di seguito specificato:

- € 18.406,10 impegno 588 AA 2018 CO2019,
- € 12.255,08 impegno 558 AA 2018 CO2019;

DI SUBORDINARE l'efficacia del presente provvedimento all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla regolarità contributiva (DURC) e dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, provvedendo separatamente al pagamento dell'IVA a norma dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 inserito dall'art. 1/629° lett. b) della L. n. 190/2014.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL:

- di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa: **favorevole**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

- di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

Atto assunto ai sensi dell'art. 107 del TUEL.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Ing. Katiuscia Faraoni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta:

la copertura della spesa: COME DA DISPOSITIVO .

Tolentino li 10-05-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA

F.to Dott. Paolo Bini

La presente determinazione è esecutiva dal 10-05-2019
--

La presente è copia conforme all'originale.

Tolentino li 10-05-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA

F.to Dott. Pier Carlo Guglielmi

La presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni.

Tolentino li 10-05-2019

F.to IL MESSO COMUNALE