



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 380 DEL 31-12-19

Oggetto: **Lavori di messa in sicurezza strade del territorio comunale con manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione, finanziati con decreto ministeriale del 10/01/2019. Approvazione e liquidazione contabilità finale.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Legge 15 maggio 1997 n. 127 – Approvazione regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi comunali.", e successive modifiche;
- Visto che il Sindaco con proprio decreto ha nominato il sottoscritto responsabile degli uffici e servizi;
- Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Serrapetrona per l'anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 31 del 19/03/2019 recante l'oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021", sono stati assegnati ai responsabili dei vari servizi le rispettive dotazioni finanziarie;
- con decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 2 del 01/10/2014 con il quale sono state attribuite al Tecnico Comunale le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per i seguenti servizi:
 - Servizio beni demaniali;
 - Servizi sportivi;
 - Servizio viabilità;
 - Servizio trasporti;
 - Servizio idrico;
 - Servizio smaltimento rifiuti;
 - Servizio ambiente e verde pubblico;
 - Servizio necroscopico e cimiteriale;
 - Sportello Unico per l'edilizia (DPR n. 380/2001);
 - Ufficio per le espropriazioni (DPR 327/2001);
 - Protezione Civile;
 - Servizio prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 si attribuisce, ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti, contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019 ed in particolare a questo Comune è stato assegnato un contributo a fondo perduto pari a 40.000,00 €, specificando che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019;
- questa Amministrazione Comunale intende usufruire del suddetto finanziamento di 40.000,00 mediante l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali con manutenzione straordinaria di impianti di pubblica illuminazione, anche tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 119 del 23/04/2019 si affida al Per. Ind. Fabrizio Mancini l'incarico professionale per la "progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere", relativamente ai lavori di "Messa in sicurezza strade del territorio comunale con manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica", per un importo di euro 2.500,00 € oltre a c.a.p. ed IVA, quindi per un importo complessivo di 3.202,50 €, cassa previdenziale (5%) ed I.V.A. (22%) comprese;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Per. Ind. Fabrizio Mancini, per lavori di "Messa in sicurezza strade del territorio comunale con manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica" redatto dal Per. Ind. Fabrizio Mancini per un importo complessivo di Euro 40.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		
	DESCRIZIONE	Importo in euro
A)	Importo lavori soggetti a ribasso	29.515,54
B)	Oneri relativi alla sicurezza	541,71
C)	Totale importo lavori	30.057,25
D)	Somme a disposizione dell'amministrazione	
	Spese tecniche per la progettazione	2.500,00
	IVA e CAP sulle spese tecniche	702,50
	IVA sui lavori	6.612,60
	Art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 (compenso al RUP)	18,03
	Art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016 (acquisto strumenti e tecnologie)	4,51
	Imprevisti	105,11
E)	Totale somme a disposizione	9.942,75
F)	Totale generale intervento C) + E)	40.000,00

Dato che si è reso necessario provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto ed iniziare i lavori stessi entro il 15/05/2019 al fine di non perdere il contributo concesso;

Rilevato che, al fine di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Paolo Mariantoni, Responsabile dell'Area Tecnica, il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26/04/2019;

Posto che i suddetti lavori sono finanziati mediante contributo a fondo perduto del Ministero dell'Interno;

Visto il preventivo presentato in data 08/05/2019 al Prot. n. 3006 dalla Ditta PORZI EZIO IMPIANTI con sede a Caldarola (MC) in via A. Buscalferri n. 20/22, C.F. PRZZEI55B25B562N, P.IVA 00248330433, per un ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi del 2,65% e quindi per un importo pari ad € 28.733,38 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 541,71 quali oneri di sicurezza;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 130 del 08/05/2019 con la quale si affidano i lavori di "Messa in sicurezza strade del territorio comunale con manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica" alla ditta PORZI EZIO IMPIANTI con sede a Caldarola (MC) in via A. Buscalferri n. 20/22, C.F. PRZZEI55B25B562N, P.IVA 00248330433 mediante affidamento diretto per l'importo di euro 28.733,38 (IVA esclusa) e di € 541,71 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 29.275,09;

Visto che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 i patti contrattuali sono stati regolati con lettera commerciale Prot. n. 3019 del 09/05/2019 sottoscritta digitalmente tra le parti;

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG **7891324E8F** e codice CUP D97H19000990001;

Visto che i lavori sono iniziati in data 09/05/2019 come da relativo verbale di consegna di pari data nel quale si evidenziava che il termine per l'ultimazione dei lavori scadeva in data 08/06/2019;

Visto che i lavori furono sospesi in data 13/05/2019 come da relativo verbale di sospensione lavori n. 1 di pari data;

Visto che i lavori furono ripresi in data 24/06/2019 come da relativo verbale di ripresa lavori n. 1 di pari data nel quale si dà atto che, in conseguenza della stessa sospensione, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 19/07/2019;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 19/07/2019 come da relativo verbale in pari data e quindi eseguiti in tempo utile;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 343 del 16/12/2019 con la quale, a seguito del ribasso d'asta del 2,65%, si ridetermina e si approva il seguente nuovo quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE	Importo in euro da progetto	Importo in euro dopo aggiudicazione
A)	Importo lavori soggetti a ribasso	29.515,54	28.733,38
B)	Oneri relativi alla sicurezza	541,71	541,71
C)	Totale importo lavori	30.057,25	29.275,09
D)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	Spese tecniche per la progettazione	2.500,00	2.500,00
	IVA e CAP sulle spese tecniche	702,50	702,50
	IVA sui lavori	6.612,60	6.440,52
	Art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 (compenso al RUP)	18,03	18,03
	Art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016 (acquisto strumenti e tecnologie)	4,51	4,51
	Lavori su fattura I.V.A. al 22% compresa		1.059,35
	Imprevisti	105,11	0,00
E)	Totale somme a disposizione	9.942,75	10.724,91
F)	Totale generale intervento C) + E)	40.000,00	40.000,00

Visto che con la medesima Determinazione n. 343 del 16/12/2019 si dà atto che la somma specificata nel nuovo quadro economico tra le somme a disposizione, di 1.059,35 €, I.V.A. compresa al 22%, per la quale è stato acquisito il C.I.G. **Z7A2B393C5**, sarà utilizzata per il pagamento di lavori su fattura a favore della ditta PORZI EZIO IMPIANTI con sede a Caldarola (MC) in via A. Buscalferri n. 20/22, C.F. PRZZEI55B25B562N, P.IVA 00248330433 mediante affidamento diretto con imputazione al capitolo U. 2843/4 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012) del bilancio 2019;

Vista la contabilità finale, ed in particolare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, redatti in data 02/09/2019 dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Fabrizio Mancini, dalla quale risulta che sono stati eseguiti lavori per 30.057,25 €, che depurati dal ribasso d'asta del 2,65%, ammontano a netti 29.275,09 €;

Visto che dal certificato di regolare esecuzione risulta che deve essere liquidata alla ditta appaltatrice, PORZI EZIO IMPIANTI con sede a Caldarola (MC), la somma di 29.275,09 €, oltre I.V.A. al 22% pari a 6.440,52 € e quindi per un totale della spesa pari a 35.715,61 €;

Vista la fattura n. 130 del 18/12/2019 di 35.715,61 €, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta appaltatrice PORZI EZIO IMPIANTI con sede a Caldarola (MC), relativa alla liquidazione del compenso spettante per il saldo dello Stato Finale dei Lavori;

Visto che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva “Durc On Line” n° protocollo INAIL_19655877 con scadenza validità 27/04/2020, dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti dell’INAIL e dell’INPS;

Rilevata quindi la necessità di procedere all’approvazione della suddetta documentazione tecnico-amministrativa ed alla liquidazione della sopra citata fattura;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la contabilità finale descritta in premessa ed in particolare lo Stato Finale dei Lavori ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Fabrizio Mancini, dalla quale risultano eseguiti lavori per un importo di 30.057,25 €, che depurati dal ribasso d’asta del 2,65%, ammontano a netti 29.275,09 € e quindi un credito, a favore della ditta appaltatrice PORZI EZIO IMPIANTI con sede a Caldarola (MC), di 29.275,09 €, al netto dell’I.V.A. al 22%;
- 3) di liquidare, conseguentemente, la fattura n. 130 del 18/12/2019 di 35.715,61 €, I.V.A. al 22% compresa, emessa dalla ditta appaltatrice PORZI EZIO IMPIANTI con sede a Caldarola (MC), relativa alla liquidazione del compenso spettante per il saldo dello Stato Finale dei Lavori;
- 4) di imputare la suddetta spesa di 35.715,61 € al capitolo U. 2843/4 (cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012) del corrente bilancio di esercizio dando atto che trattasi di fondi statali;
- 5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIANTONI PAOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 31-12-2019 al 15-01-2020

Li 31-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARIANTONI PAOLO
