

COMUNE DI MOGLIANO

(PROVINCIA DI MACERATA)



RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE EX-OSPEDALE DI SAN MICHELE Largo Cesare Battisti - 62010 MOGLIANO (MC)

PIANO PARTICOLAREGGIATO Progetto Definitivo-Esposto



Committente: **COAL Soc. Coop. art**
Ufficio Tecnico: Geom. Paolo FEDE

Progettazione:
Dott. Arch. Vittorio Galanti
Studio Associato Galanti e Carlocchia Architetti

data: **26 Novembre 2016**

agg.: **16 Gennaio 2017**

agg.:

scala:

oggetto della tavola:

CRONOPROGRAMMA

PD
PRELIMINARE
DEFINITIVO

ED
OPERE
EDILI

Tav.

CRO

ALLEGATO "A"

Comune di Mogliano
Provincia di MC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE EX-OSPEDALE DI SAN MICHELE
Largo Cesare Battisti - 62010 Mogliano (MC)

COMMITTENTE: COAL Soc. Coop. aRL.

CANTIERE: Largo Cesare Battisti, Mogliano (MC)

Mogliano, 01/02/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto GALANTI Vittorio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geometra Fede Paolo)

Architetto GALANTI Vittorio

Via Buozi, 17
60022 Castelfidardo (AN)
Tel.: 071/7206805 - Fax: 071/7206805
E-Mail: studioarchgc@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1							
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive	2 g	Z1							
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1							
OPERE DI SOSTEGNO	20 g								
Paratie in c.a.	20 g								
Perforazioni per paratie in c.a.	10 g	Z1							
Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.	10 g	Z1							
Getto di calcestruzzo per paratia in c.a.	10 g	Z1							
Scavo di sbancamento	15 g		Z1						
Strutture in fondazione in c.a.	10 g								
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	6 g			Z1					
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	7 g			Z1					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	8 g			Z1					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g			Z1					
Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a.	9 g			Z1					
Strutture in elevazione in c.a.	7 g								
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	5 g			Z1					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi	6 g			Z1					
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	3 g			Z1					
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai	6 g				Z1				
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	7 g				Z1			Z1	
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e ir	4 g				Z1				

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo	4 g				Z1				
Formazione di massetto per coperture	18 g				Z1				
Posa elemento di protezione, drenaggio ed accumulo idrico su cope	5 g				Z1				
Stesura di terriccio su copertura	5 g				Z1				
Messa a dimora di piante su copertura	3 g				Z1				
Posa di tappeto erboso già pronto su copertura	2 g				Z1				
Posa di pavimenti su coperture piane	10 g					Z1			
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica	5 g				Z1				
Formazione di massetto per pavimenti interni	8 g				Z1				
Realizzazione di murature a cassa vuota	10 g				Z1				
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	6 g				Z1				
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	5 g				Z1				
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	5 g				Z1				
Posa di pavimenti per interni in ceramica	10 g				Z1				
Tinteggiatura di superfici interne	3 g						Z1		
Montaggio di serramenti esterni	18 g				Z1				
Montaggio di porte interne	5 g				Z1				
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1 g				Z1				
Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata	3 g				Z1				
Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata	6 g				Z1				
Posa di rivestimenti esterni in cotto	9 g				Z1				
Impianti di condizionamento	7 g								

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Posa della macchina di condizionamento	2 g						Z1		
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	5 g						Z1		
Impianti idrico-sanitario e del gas	12 g								
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sar	5 g						Z1		
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanita	2 g						Z1		
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	3 g						Z1		
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc	13 g								
Realizzazione di impianto antintrusione	5 g						Z1		
Realizzazione di impianto di messa a terra	5 g						Z1		
Realizzazione di impianto elettrico	10 g						Z1		
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	10 g						Z1		
Realizzazione di impianto di rete dati	10 g						Z1		
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	5 g						Z1		
Impianti antincendio	7 g								
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impiantc	5 g						Z1		
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto ar	5 g						Z1		
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	2 g						Z1		
OO.UU.	24 g								
Disfacimento di pavimentazione in pietra	5 g						Z1		
Posa di pali per pubblica illuminazione	3 g						Z1		
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	2 g						Z1		
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	10 g						Z1		

Nome attività	Durata	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Realizzazione di marciapiedi	5 g						Z1 ■		
Formazione di manto di usura e collegamento	5 g						Z1 ■		
Posa di segnaletica verticale	2 g						Z1		
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4 g						Z1 ■		
Smobilizzo del cantiere	1 g						Z1		
LEGENDA Zona:									
Z1 = ZONA UNICA									