



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III[^]

N. 52 DEL 06-12-2016

Registro Generale n. 174

Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO MUSEO DI ARTE SACRA DI MOGLIANO" - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE LAVORI, OPERE ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI PER L'ALLESTIMENTO E MESSA IN FUNZIONE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III[^]

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 è stato approvato con delibera di Consiglio n.19 del 29/04/2016;

RICHIAMATO l'atto di giunta Comunale n. 50 del 17/05/2016, immediatamente eseguibile con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2016 ed attribuite, le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

PREMESSO che:

- con atto di Giunta Comunale n. 29 del 27.03.2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria in Piazza" per un importo lavori di €.112.556,20, di cui €. 2.790,71 per oneri per la sicurezza ed €. 37.443,80 per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le, per complessivi €. 150.000,00;
- con Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali della Provincia di Macerata n.84 del 23.09.2014, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di cui in oggetto, alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in Tolentino (MC) – Via Rossini, 1 per un importo, al netto del ribasso d'asta del 27,928%, di €. 81.900,89, di cui €. 2.790,71 per oneri di sicurezza
- in data 15.04.2015, Repertorio n. 3644, è stato stipulato il relativo contratto di appalto con la citata Ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL;
- a seguito di reperimento del finanziamento, con deliberazione della G.C. n.102 del 05.08.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in premessa, per un importo complessivo di €.164.300,00, di cui €. 119.923,29 per lavori ed €. 44.376,71 per somme a disposizione dell'Amm.ne Comunale;
- con Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali della Provincia di Macerata n.30 del 25.03.2015, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di cui in oggetto, alla ditta SCISCIANI & FRASCARELLI SRL, con sede in TOLENTINO (MC) –

Via Rossini, 1 per un importo, al netto del ribasso d'asta del 1,298%, di €.118.413,17, di cui €. 3.581,12 per oneri di sicurezza:

- con propria Determina n. 58 del 30.10.2015, sono stati approvati i lavori complementari per il completamento dell'allestimento e messa in funzione del Museo, per un importo complessivo di €. 17.286,30;
- nella citata Determinazione venivano individuati i lavori da realizzarsi e le Ditte a cui venivano affidati gli stessi.

PRESO ATTO che nel corso dell'allestimento del Museo, con immissione delle opere d'arte, si è riscontrata la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori per la modifica dell'impianto di illuminazione, in base alla disposizione e/o collocazione delle citate opere d'arte, nel frattempo rovinata.

RILEVATO che:

- all'interno del quadro economico degli interventi previsti, sono state rilevate delle economie, per cui si può procedere alla realizzazione dei citati lavori di modifica dell'impianto di illuminazione;
- sulla scorta di quanto sopra si è ritenuto opportuno procedere alla realizzazione dei citati lavori attraverso la Ditta RS Impianti srl di Corridonia, in quanto già sub-appaltatrice per gli impianti elettrici dalla Ditta Scisciani & Frascarelli srl;

CONSTATATO che al termine dei lavori è stata riscontrata una spesa di €565,00, oltre IVA al 10%;

DATO ATTO che, sulla base degli interventi eseguiti, è stato redatto un quadro economico riepilogativo finale dal quale risulta che la spesa complessiva per l'esecuzione degli interventi complementari è stata definitivamente determinata in €17.275,55, con una economia sulla somma stanziata di €10,75;

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'avvenuta esecuzione dei lavori di complementari necessari ed indispensabili per la messa in funzione del Museo di arte sacra di Mogliano, così distinti:
 - a) riparazione e rimaneggiamento del manto di copertura del tetto posto sopra le stanze del Museo, non oggetto dei lavori messa in sicurezza e miglioramento sismico della Chiesa;
 - b) sistemazione e recupero del locale ex centrale termica a servizio della Chiesa, per poterlo utilizzare per altri servizi;
 - c) sistemazione e verniciatura delle grate esistenti all'esterno delle finestre Nord del Museo;
 - d) ripresa e stuccatura delle soglie esterne delle finestrate poste al piano 1°, dei locali del Museo, posti lungo il Vicolo Boninfanti;
 - e) rifacimento della linea elettrica a servizio del Museo e dell'impianto di illuminazione della "Pala del Lotto", compreso adeguamento del quadro elettrico già predisposto per il Museo;
 - f) rifacimento dell'impianto di illuminazione del locale ufficio e scale interne a servizio del Museo;
 - g) sistemazione e tinteggiatura dei locali collegati posti al piano 1° (ufficio e wc) e delle scale di accesso interno, compresi soffitti, a servizio del Museo.
 - h) esecuzione e/o acquisto di lavori e materiali necessari per il ripristino e per la messa in funzione del Museo.



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

- 3) Di approvare il rendiconto finale di dette lavorazioni, per un importo complessivo di €.17.275,55, compresa IVA, da cui si rileva una economia di €.10,75;
- 4) Di dare atto che l'esecuzione di dette lavorazioni è stata effettuata, attraverso l'affidamento diretto degli stessi, dalle Ditte già presenti in cantiere e a quelle locali specializzate nelle singole tipologie di opere da eseguire, così distinte:
 - Ditta Scisciani e Frascarelli srl di Tolentino, le opere edili ed elettrico-impiantistiche, per un importo, al netto dello sconto del 5%, di €.8.711,41 oltre Iva al 10%, per complessivi €.9.582,55;
 - Ditta Mercuri Gianfranco di Mogliano, per le opere di sistemazione e tinteggiatura dei locali collegati al piano 1° (ufficio e wc) e scale interne a servizio del Museo, per un importo, al netto dello sconto del 5%, arrotondato ad €.3.500,00, oltre IVA al 10%, per complessivi €.3.850,00;
 - Ditta Multiservice di Ciccioli Gianfranco i lavori di lavaggio e trattamento del locale ufficio, wc e scale interne, per importo di €.750,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €. 915,00;
 - Ditta Luchetti Roberto di Mogliano i lavori di pulizia finale delle stanze, dopo l'allestimento del Museo, per importo di €.750,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €.915,00;
 - Ditta ARTE' di Milko Morichetti di Mogliano per la sistemazione di infissi, riprese varie e fornitura di materiali di falegnameria, per un importo di €.1.265,00 oltre IVA al 10%, per complessivi €.1.391,50;
 - Ditta RS Impianti srl di Corridonia per la sistemazione impianto elettrico con sostituzione lampade, per un importo di €.565,00 oltre IVA al 10%, per complessivi €.621,50;
- 5) Di imputare la spesa complessiva di €.17.275,55, così suddivisa:
 - €. 9.702,48, al capitolo di Bilancio, n. 21320, Impegno n.203;
 - €. 7.573,07, al Capitolo di Bilancio n. 21635, Impegno n.304;
- 6) Di dare atto che gran parte delle spese sono elencate sono state già pagate in esecuzione della propria Determinazione n.58/2015 (n.156 R.G.).
- 7) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
DOMENICO PROCACCINI

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^
FLAVIO ZURA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 06-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal 08-05-2018 al 23-05-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69.

Mogliano lì 08-05-2018

IL MESSO COMUNALE
Malvestiti Egidio

Il giorno 08-05-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.

Mogliano lì 08-05-2018