



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

*Copia*

### **DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^**

**N. 153 DEL 05-10-2020**

Registro Generale n. 333

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON RIPRISTINO DEL MANTO DI ASFALTO DI ALCUNE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

#### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^**

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 9/04/2020;

RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 49 del 29/04/2020, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2020 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

#### **PREMESSO CHE:**

- il progetto esecutivo dei lavori di "Completamento sistemazione ed asfaltatura di parte della strada comunale di S. Lucia", redatto dal Geom. Tonino Galandrini dell'U.T.C., è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 19.12.2019, e ciò previa verifica prot. n. 11239 del 13.12.2019 e preventiva validazione con esito positivo effettuata, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Responsabile unico del procedimento, giusto il verbale sottoscritto in data 13.12.2019, per un costo totale dell'intervento pari all'importo complessivo di € 130.000,00, di cui € 102.708,62 per lavori ed € 27.291,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

- con Determinazione del Responsabile della III Area-LL.PP. n. 223 del 20.12.2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, si stabiliva di procedere all'appalto delle opere di che trattasi con la scelta del contraente da effettuarsi mediante affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con l'aggiudicazione al prezzo più basso, inteso come il massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- con Determinazione del Responsabile della III Area-LL.PP. n. 49 del 15.04.2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, si provvedeva ad aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto alla ditta Porfiri Sandro di Corridonia (P.IVA 01459990436), con sede a Corridonia (MC) in Via Campogiano, 35/A, che in sede di gara ha offerto il ribasso percentuale del 31.05%, corrispondente ad un prezzo di aggiudicazione di € 70.817,59 compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 28.05.2020 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto d'appalto rep. n. 3695 registrato all'Agenzia delle Entrate di Macerata in pari data al n. 3608;

- con Determinazione del Responsabile della III Area-LL.PP. n. 94 del 0.07.2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati approvati i lavori complementari di "manutenzione ordinaria con ripristino del manto di asfalto di alcune strade comunali;

RILEVATO CHE la spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori complementari in progetto è stata calcolata in totali € 48.025,87 che al netto del ribasso ammonta a complessivi € 33.113,84 e il quadro economico di progetto approvato veniva aggiornato e modificato nel modo di seguito illustrato:

A) Per lavori a misura compresi oneri per la sicurezza	€ 101.687,66
B) Per lavori complementari compresi oneri sicurezza	€ 48.025,87

- a dedurre il ribasso d'asta dell'31,05% :	€ 46.486,45
- al netto del ribasso	<u>€ 103.227,48</u>
€ 103.227,48	

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:	
1) per IVA al 22% sui lavori	€ 22.710,05
2) per quota incentivo – art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.753,17
3) per contributo ANAC	€ 30,00
4) per lavori su fattura	€ 1.171,20
5) ribasso d'asta, imprevisti ed arrotond.	€ 108,10
Totale somme a disposizione	<u>€ 26.772,52</u>
TOTALE	€ 130.000,00

VISTI gli atti della contabilità finale redatti in data 23/09/2020 dal D.L. Geom. Tonino Galandrini dell'U.T.C. composti da:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommari del Registro di contabilità;
- Stato Finale;

dai quali si rileva che l'impresa appaltatrice PORFIRI SANDRO con sede in via Campogiano, 35/A – 62014 Corridonia (MC), ha eseguito lavori per un importo, al netto del ribasso d'asta di € 31.087,69 compresi gli oneri per la sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 23/09/2020 dal D.L. Geom. Tonino Galandrini dell'U.T.C., relativi ai lavori complementari di "manutenzione ordinaria con ripristino del manto di asfalto di alcune strade comunali" da cui si rileva un residuo credito della stessa ditta pari a € 31.087,69, oltre l'IVA al 22%;

PRESO ATTO che necessita provvedere alla liquidazione dell'incentivo alla progettazione, di cui all'art.113, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovute per le funzioni svolte da interno personale dell'UTC, nell'opera di cui trattasi, relativamente all'attività di progettazione, D.L., contabilità e R.U.P relativa ai lavori complementari, pari alla quota del 2% sulla somma lorda dei lavori di complessivi €45.087,30, di cui al vigente ed apposito Regolamento comunale, per un importo lordo di €766,48.



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

DATO ATTO che la liquidazione della citata quota di incentivo, dovrà essere liquidata, ai sensi di quanto previsto dal citato art.113, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da regolamento comunale approvato, per la quota dell'80% al personale dell'UTC: Geom. Tonino Galandrini (quota pari all'80%), mentre la restante quota del 20%, dovrà essere accantonata sul fondo progettazioni, "per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc..";

PRESO ATTO che il quadro economico riepilogativo finale dell'intervento in oggetto è il seguente:

A) Per lavori a misura compresi oneri per la sicurezza	€ 101.687,66
B) Per lavori complementari compresi oneri sicurezza	€ 45.087,30

- a dedurre il ribasso d'asta del 31,05% : € 45.573,63	
- al netto del ribasso	<u>€ 101.201,33</u>
€ 101.201,33	

C) Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:

1) per IVA al 22% sui lavori	€ 22.264,29
2) per quota incentivo – art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.737,31
3) per contributo ANAC	€ 30,00
4) per lavori su fattura	€ 1.171,20
5) ribasso d'asta, imprevisti ed arrotond.	€ 2.595,87
Totale somme a disposizione	<u>€ 28.798,67</u>
TOTALE	€ 130.000,00

da cui si rileva che la spesa complessiva è stata pari ad € 127.404,13, con una economia di € 2.595,87 sull'importo totale di progetto;

DATO ATTO che è stata riscontrata la regolarità del DURC on line della ditta "PORFIRI SANDRO" valido fino alla data 31.10.2020;

VISTI:

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2011 e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 ed appurata l'assenza di conflitti di interesse dello scrivente ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 9 del 30/01/2014;

### DETERMINA

- 1) LE PREMESSE fanno parte integrante del presente dispositivo;
- 2) DI APPROVARE gli atti della contabilità finale, composti da: libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale, redatti in data 23.09.2020, dal D.L. Geom. Tonino Galandrini dell'UTC e relativi ai lavori complementari di "manutenzione ordinaria con ripristino del

manto di asfalto di alcune strade comunali” da cui si rileva che l’impresa appaltatrice PORFIRI SANDRO con sede in via Campogiano, 35/a – 62014 Corridonia (MC) ha eseguito lavori per un importo complessivo di €31.087,69 oltre IVA al 22%;

- 3) DI APPROVARE gli atti relativi alla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti in data 23/09/2020 dallo stesso D.L., relativi ai lavori di “manutenzione ordinaria con ripristino del manto di asfalto di alcune strade comunali” da cui si rileva un residuo credito della stessa Ditta pari a complessivi €. 31.087,69 oltre IVA al 22% per un totale di € 37.926,98;
- 4) DI APPROVARE la determinazione dell’incentivo di cui all’art.113, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dovuto per le funzioni svolte da personale interno dell’UTC, per l’opera di cui trattasi, pari alla quota del 2% dell’importo lordo dei lavori di € 45.087,30, previsto nel vigente ed apposito Regolamento comunale, per un importo lordo di €.766,48, di cui in premessa;
- 5) DI APPROVARE la liquidazione della citata quota di incentivo, come previsto dal Regolamento, così suddiviso:
- per la quota dell’80%, pari ad 766,48, di cui all’art. 113, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per il personale dell’UTC, così suddiviso:
    - a) quota del 75%, pari ad € 586,13, al Geom. Tonino Galandrini, per le funzioni di D.L., contabilità e RUP;
  - per la restante quota del 20%, pari ad € 180,35, con accantonamento sul fondo progettazioni, “per l’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc.”;
- 6) DI DARE atto che per l’esecuzione delle opere complementari in economia sono state utilizzate le somme disponibili sul quadro economico dell’opera, relative al ribasso d’asta ed imprevisti;
- 7) DI APPROVARE il quadro economico riepilogativo finale dell’intervento in oggetto:
- |  |              |
|--|--------------|
| A) Per lavori a misura compresi oneri per la sicurezza | € 101.687,66 |
| B) Per lavori complementari compresi oneri sicurezza   | € 45.087,30  |

- a dedurre il ribasso d’asta del 31,05% : € 45.573,63  
- al netto del ribasso € 101.201,33  
€ 101.201,33

C) Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) per IVA al 22% sui lavori                    | € 22.264,29        |
| 2) per quota incentivo – art.113 D.Lgs. 50/2016 | € 2.737,31         |
| 3) per contributo ANAC                          | € 30,00            |
| 4) per lavori su fattura                        | € 1.171,20         |
| 5) ribasso d’asta, imprevisti ed arrotond.      | € 2.595,87         |
| Totale somme a disposizione                     | <u>€ 28.798,67</u> |
| TOTALE  | € 130.000,00       |

da cui si rileva che la spesa complessiva è stata pari ad € 88.710,67, con una economia di € 41.289,33 sull’importo totale di progetto;

- 8) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle somme sotto elencate, così distinte:
- € 37.962,98, compresa IVA al 22%, alla ditta PORFIRI SANDRO con sede in via Campogiano, 35/a – 62014 Corridonia (MC), per il pagamento del saldo dei lavori in appalto;



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

---

- 9) DI DARE atto che la spesa complessiva di €. 38.693,46, trova imputazione con i fondi del bilancio comunale, al cap.21092, imp. 540;
- 10) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 11) DI DISPORRE che la presente Determinazione venga pubblicata all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
F.to TONINO GALANDRINI

IL RESPONSABILE  
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^  
F.to Filippo Sampaolesi

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 05-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to LUANA RAMACCIONI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune

<http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/>

dal 10-11-2020 al 25-11-2020 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).

Mogliano lì 10-11-2020

IL MESSO COMUNALE  
F.to MALVESTITI EGIDIO



Copia conforme all'originale.

Mogliano, li 10-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO