



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Copia

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

N. 108 DEL 06-08-2020

Registro Generale n. 248

**Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RIPARAZIONE DANNI
DELL'EX CHIESA DIS. NICOLO' DA BARI SITA IN VIA G. VERDI**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2020-2022 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 9/04/2020;

RICHIAMATO l'atto di Giunta Comunale n. 49 del 29/04/2020, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2020 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

RILEVATA la necessità di restaurare in tempi brevi e di rendere maggiormente funzionale l'Ex Chiesa di S. Nicolò al fine di adibirla anche a spazio espositivo per opere d'arte e mostre temporanee, in quanto attualmente è uno dei pochi spazi pubblici agibili nel centro storico;

PREMESSO:

- che in data 11/09/2019, con Determina n. 132, veniva affidato l'incarico della progettazione delle opere di "Restauro e riparazione dei danni dell'ex Chiesa di S. Nicolò da Bari sita in Via G. Verdi" all'Arch. Emanuela Scendoni dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- che in data 19/11/2019 prot. 10334, è pervenuta l'autorizzazione al progetto da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- che in data 21/11/2019 con Delibera di Giunta n. 120 è stato approvato il progetto esecutivo;
- che, al progetto di cui sopra, è stato assegnato il CUP n. E19G19000320002;

CONSIDERATO l'importo dei lavori di cui trattasi, per l'affidamento degli stessi, si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica-SUAP n. 221 del 19/12/2019 (N. 495 R.G.), con oggetto "Determina a contrattare e contestuale affidamento diretto – lavori di restauro e riparazione danni dell'ex Chiesa di S. Nicolò da Bari sita in V. G. Verdi", dove sono stati affidati i lavori di cui trattasi alle seguenti ditte:

- Beleggia Alfredo, con sede in via San Giorgio 19, 63833 Montegiorgio (FM), P.IVA 02189440445 per quanto riguarda la categoria di lavori OS2-A "*Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e dei beni mobili di interesse storico artistico, archeologico e etnoantropologico*";
- Quarchioni Fernando con sede in via Cremona Gabbette 19/A, 62020 Loro Piceno (MC), P.IVA 01660170430 per quanto riguarda la categoria di lavori OG-2 "*Restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela*";

e per le opere accessorie di sistemi antifurto/antintrusione alle ditte:

- CEM s.r.l. con sede Via dell'Industria 237, 62014 Corridonia (MC), P.IVA 01363590439, per quanto riguarda la realizzazione di un sistema di allarme anti-intrusione;
- Officina Zucconi, con sede Zona Industriale Piani D'Ete – 62010 Mogliano (MC), P.IVA 01570770436, per quanto riguarda la realizzazione delle inferriate di sicurezza;

VISTI:

- i verbali di consegna dei lavori redatti in data 13/01/2020;
- i verbali di sospensione dei lavori redatti dal DL in data 16/03/2020 in accordo con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, su richiesta delle imprese esecutrici a causa dell'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus COVID-19;
- il verbale di ripresa dei lavori redatto in data 25/05/2020;

VISTA la Perizia di Variante redatta dall'Arch. Emanuela Scendoni dell'UTC, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 17/07/2020, che lascia invariato l'importo complessivo del progetto pari ad € 56.500,00;

VISTA la Determinazione dell'Area Tecnica- LL.PP. n. 100 del 21/07/2020, con la quale si affidavano gli incarichi agli operatori economici, per l'esecuzione di interventi accessori, non previsti nel progetto ma resisi necessari durante l'esecuzione degli interventi per un importo complessivo di € 3.751,16 iva inclusa attingendo dalla voce "lavori in economia, imprevisti ed economie da ribassi" del Q.T.E. approvato;

PRESO ATTO che in data 22/07/2020 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori con riserva per opere ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, ma che questi ultimi sono terminati il giorno 04/08/2020 e contestualmente sono stati redatti gli atti della contabilità finale compreso il "Certificato di Regolare Esecuzione";

DATO ATTO che le imprese esecutrici dei lavori Beleggia Alfredo e Quarchioni Fernando hanno sottoscritto senza riserve la contabilità finale;



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

CONSTATATO che l'importo complessivo dell'intervento, rispetto alla somma prevista a progetto pari ad € 56.500,00 comprensivi di IVA ed imprevisti, è pari ad € 56.378,00 compresa IVA, si rileva quindi un'economia di € 122,00;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO il Regolamento relativo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 ed appurata l'assenza di conflitti di interesse dello scrivente ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 9 del 30/01/2014;

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare gli atti relativi alla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, relativi ai lavori in premessa;
- 3) di approvare ed autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Beleggia Alfredo, per *“l'esecuzione dei lavori di restauro delle superfici interne in stucco, ripresa degli intonaci, restauro del portale lapideo e restauro del portone principale, del portone laterale e delle tre finestre in legno presenti all'interno dell'ex chiesa”*, nell'importo determinato in € 27.191,09 oltre ad IVA 10% per complessivi € 29.910,20 - (CIG: ZA42ADC4EF) – DURC prot. INPS_21594240 del 24/06/2020 scadenza 22/10/2020;
- 4) di approvare ed autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Quarchioni Fernando, per l'esecuzione dei lavori *“edili di restauro da eseguirsi su murature, archi e volte”*, nell'importo determinato in € 13.366,73 oltre ad IVA 10% per complessivi € 14.703,40 - (CIG: Z912ADC5B2) – DURC prot. INAIL_23360812 del 29/07/2020 scadenza 26/11/2020;
- 5) per le opere accessorie di sistemi antifurto/antintrusione di approvare ed autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta CEM s.r.l., per l'esecuzione dei lavori di *“fornitura e installazione di un sistema di sicurezza antifurto/antintrusione”*, nell'importo determinato in € 4.874,79 oltre ad IVA 22% per complessivi € 5.947,24 - (CIG: Z992ADC6DF) – DURC prot. INAIL_22714407 del 24/06/2020 scadenza 22/10/2020;
- 6) per le opere accessorie di sistemi antifurto/antintrusione di approvare ed autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Officina Zucconi, per l'esecuzione dei lavori di *“fornitura e installazione di due inferriate”*, nell'importo determinato in € 500,00 oltre ad IVA 22% per complessivi € 610,00 (CIG: Z642ADC650) – DURC prot. INAIL_19209611 del

19/11/2020 scadenza 18/03/2020, validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art. 81 co. 1 DL 34/2020 operata dalla L.77/2020;

7) di approvare ed autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Elettronica Panicciari di Panicciari Natalino, per l'esecuzione dei lavori accessori di "*sostituzione di alcuni corpi illuminanti*", nell'importo determinato in € 928,00 oltre ad IVA 22% per complessivi € 1.132,16 - (CIG: ZBB2DB4A1F) – DURC prot. INPS_22024952 del 15/07/2020 scadenza 12/11/2020;

8) di approvare ed autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Falegnameria Ferretti Diego, per l'esecuzione dei lavori accessori di "*realizzazione di due coprивentilconvettori in legno*", nell'importo determinato in € 850,00 (IVA e spese di fatturazione incluse, regime forfettario) - (CIG: Z4B2DB4A54) – DURC prot. INPS_20951445 del 04/06/2020 scadenza 02/10/2020;

9) di approvare ed autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta L.A.M.G. di Tamburrini N. e Minnozzi C. & C. s.n.c., per l'esecuzione dei lavori accessori di "*riparazione delle porte dei bagni*", nell'importo determinato in € 400,00 oltre ad IVA 22% per complessivi € 488,00 - (CIG: Z482DB4A80) – DURC prot. INAIL_22386235 del 15/06/2020 scadenza 13/10/2020;

10) di approvare ed autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Kinetik di Mercuri Rossano, per l'esecuzione dei lavori accessori di "*realizzazione di collegamento internet*", nell'importo determinato in € 250,00 oltre ad IVA 22% per complessivi € 305,00 - (CIG: ZF72DB4A9B) – DURC prot. INPS_20801377 del 25/05/2020 scadenza 22/09/2020;

11) di approvare ed autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto alla ditta Multiservice di Ciccioli Gianfranco, per l'esecuzione dei lavori accessori di "*pulizia finale del cantiere, dei bagni e della scala esterna*", nell'importo determinato in € 800,00 oltre ad IVA 22% per complessivi € 976,00 - (CIG: Z992DB4AC3)) – DURC prot. INAIL_21812797 del 19/05/2020 scadenza 16/09/2020;

12) di approvare ed autorizzare la liquidazione delle competenze professionali dovute all'Ing. Stefano Siroti, per lo svolgimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nell'importo determinato in € 1.400,00 oltre a CAP per complessivi € 1.456,00 (CIG: Z8229C8E5E);

13) di dare atto che la somma complessiva di € 44.613,60 iva inclusa, necessaria per le opere di "*restauro delle superfici interne in stucco, ripresa degli intonaci, restauro del portale lapideo e restauro del portone principale, del portone laterale e delle tre finestre*" e di "*lavori edili di restauro da eseguirsi su murature, archi e volte*", presenta la necessaria copertura finanziaria, essendo regolarmente imputata al capitolo 21706 codice di bilancio 05.02-2.02.01.10.009 impegno 537;

14) di dare atto che la somma complessiva di € 6.557,24 iva inclusa, necessaria per la realizzazione delle opere antintrusione facenti parte del progetto: "*La Chiesa di S. Nicolò – spazio espositivo per mostre temporanee: realizzazione di un sistema anti-intrusione*" finanziato con il contributo Art Bonus della CARIMA presenta la necessaria copertura finanziaria, essendo regolarmente imputata al capitolo 21707 codice di bilancio



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

05.02-2.02.01.10.009 impegno 538 per la somma di € 6.500,00 e al capitolo 21706 codice di bilancio 05.02-2.02.01.10.009 impegno 537 per la somma di € 57,24;

15) di dare atto che la somma complessiva di € 3.751,16 iva inclusa, necessaria per le opere accessorie comprese nell' intervento (sostituzione di alcuni corpi illuminanti all'interno dell'aula dell'ex chiesa, nella realizzazione di due copriventilconvettori in legno, nella riparazione delle porte dei bagni, nella realizzazione di un collegamento internet e nella pulizia finale del cantiere, dei bagni e della scala esterna), presenta la necessaria copertura finanziaria, essendo regolarmente imputata al capitolo 21706 codice di bilancio 05.02-2.02.01.10.009 impegno 537;

16) di dare atto che la somma complessiva di € 1.456,00, necessaria per lo svolgimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, presenta la necessaria copertura finanziaria, essendo regolarmente imputata al capitolo di bilancio 21706 codice di bilancio 05.02-2.02.01.10.009 impegno 367;

17) di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura e nei limiti degli impegni assunti;

18) di trasmettere la presente determinazione:

- a) all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei provvedimenti di competenza inerenti l'imputazione e la liquidazione delle spese sopra elencate;
- b) all'Ufficio Segreteria affinché provveda alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
F.to Emanuela Scendoni

IL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^
F.to Filippo Sampaolesi

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 06-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LUANA RAMACCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune

<http://www.comune.mogliano.mc.it/albo-pretorio/>

dal 24-08-2020 al 08-09-2020 per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico (ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69).

Mogliano lì 24-08-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to MALVESTITI EGIDIO



Copia conforme all'originale.

Mogliano, li 24-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO