

Comune di MATELICA
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 03/04/2017

OGGETTO: EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2013. INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIAVILITA' COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE di MATELICA

IMPRESA: EDILBIANGI S.r.l.

Contratto in data 28/03/2017 rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 43 256.51

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	56 046.94
Data Consegna:	30/03/2017	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	30/03/2017	Importo per la Sicurezza:	841.94
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	27/06/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Eventi alluvionali novemnbre-dicembre 2013
interventi miglioramento viabilità comunale

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 19.13.004.003	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.Misurato su autocarro. SOMMANO...	100 kg	2'409,00	8,67	20'886,03
2 19.13.005.001	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Misurazione su autocarro. SOMMANO...	100 kg	3'473,80	9,98	34'668,52
3 NP 1	cod. reg. 19.13.015. Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. SOMMANO...	m ²	250,00	1,91	477,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro				56'032,05
	RIBASSO del 23,169% da considerare su euro				56'032,05
	T O T A L E euro				56'032,05
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 841,94 Incidenza Sicurezza - IS = $841,94 / 56'046,94 = 0,0150220511592604$				
	LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 23,169% da applicare su euro 56'032,05 = (SAL * (1 - IS) * R) = $(56'032,05 * (1 - 0,0150220511592604) * -$ $0,23169) =$ euro				56'032,05
	PER LAVORI A MISURA euro				-12'787,05
	T O T A L E euro				43'245,00
	Matelica, 08/04/2017 L'Impresa Edilbiangi S.r.l. Il Direttore dei Lavori Ing. Enrico Burzacca Il Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Ronci				
	A R I P O R T A R E				