



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.165 DEL 03-02-2020
Registro Generale 168**

Matelica, li 28-02-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: RECUPERO OO.UU. - SELCIATO CENTRO STORICO - 2018.
APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZI, 1 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 169 del 24/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2019;

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 234 del 1/10/2018 con la quale si approva il progetto definitivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale in data settembre 2018 relativo ai lavori di "RECUPERO OO.UU. SELCIATI CENTRO STORICO - 2018", dell'importo complessivo di €. 40.000,00;

Vista la Determina n°1779 del 26.11.2018 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di "RECUPERO OO.UU. SELCIATI CENTRO STORICO - 2018" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data novembre 2018 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che prevede il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO			
A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	€ 30.035,70	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 670,70	
a.1	Lavori a misura		
	Totale LAVORI	€ 30.706,40	€ 30.706,40
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 22% su lavori	€ 6.755,41	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.2	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 343,91	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4			
b.3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%		€ 122,83	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed			
b.4 esecuzione iva e cassa compresa		€ 1.500,00	
b.5 Opere in economia, ecc.. iva compresa		€ 571,45	
	Totale B	€ 9.293,60	€ 9.293,60
	Totale A+B		<u>€ 40.000,00</u>

Richiamata la Determinazione n. 1929 del 27/12/2018 con cui si determina di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Recupero OO.UU. selciati centro storico - 2018", con il criterio del minor prezzo;

Richiamata la Determina n°768 del 20.05.2019 con cui si approva il verbale di gara, espletata in data 25.01.2019, in cui è stata dichiarata aggiudicataria la ditta "Duca Marco snc" di Cupramontana (MC) con il ribasso del 10,00% sull'importo a base di gara, in quanto migliore offerta;

Visto che con medesimo atto si determina l'importo dei lavori in € 27.702,83 di cui € 27.032,13 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 670,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la determinazione del responsabile del settore dei SS.TT. n°1656/1733 del 25/10/2019 con la quale si approvava la variazione di quadro economico secondo il seguente schema:

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
LAVORI A MISURA				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 30.035,70		€ 30.035,70	
ribasso d'asta del 10,00%			- € 3.003,57	
importo lavori ribassato			<u>€ 27.032,13</u>	
oneri per la sicurezza	€ 670,70		<u>€ 670,70</u>	
IMPORTO LAVORI	€ 30.706,40	€ 30.706,40	€ 27.702,83	€ 27.702,83
SOMME A DISPOSIZIONE				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 343,91		€ 343,91	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 122,83		€ 122,83	
Fornitura ed opere in economia, IVA compresa	€ 571,45		€ 4.235,81	
Coord. Sicurezza (iva comp.)	€ 1.500,00		€ 1.500,00	
IVA 22% sui lavori	<u>€ 6.755,41</u>		<u>€ 6.094,62</u>	



Città di Matelica

Provincia di Macerata

SOMMANO	€ 9.293,60	€ 9.293,60	<u>€ 12.702,83</u>	<u>€ 12.702,83</u>
TOTALE		€ 40.000,00		<u>€ 40.000,00</u>

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 23/09/2019 come da verbale in pari data e sospesi con verbale in data 25/11/2019

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/09/2019 con il quale si introducono n° 2 nuovi prezzi relativi a lavorazioni non ricomprese nel progetto originario;

Considerato che i lavori sono sospesi con verbale in data 25/11/2019 per cause non dipendenti dall'appaltatore per un periodo superiore a 45 giorni e vista la richiesta della ditta appaltatrice della redazione dello stato di avanzamento e relativo certificato di pagamento giusto l'art. 4 comma b del foglio patti e condizioni;

Visto il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/01/2020 per lavori eseguiti a tutto il 25/11/2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €14.027,71 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 28/01/2020, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 13.900,00 oltre IVA 22% per un totale di € 16.958,00;

Vista la fattura n°4_20 del 31/01/2020 dell'importo complessivo di € 16.958,00 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta DUCA MARCO e C. Snc con sede in Cupramontana AN P.I. 02346720424 relativamente al certificato di pagamento n°1;

Visto il DURC On Line rilasciato dall'INPS protocollo INPS_18181074 dal quale si evince che la ditta DUCA MARCO &C. S.N.C. è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;

DICHIARANDO DI:

non trovarsi nelle cause di inconfiribilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:



Città di Matelica

Provincia di Macerata

ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n. 77 del 30/12/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;;

D E T E R M I N A

- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/09/2019 con il quale si introducono n° 2 nuovi prezzi relativi a lavorazioni non ricomprese nel progetto originario;

- di approvare il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/01/2020 per lavori eseguiti a tutto il 25/11/2019, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €14.027,71 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

- di approvare il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 28/01/2020, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 13.900,00 oltre IVA 22% per un totale di € 16.958,00;

- di liquidare la fattura n°4_20 del 31/01/2020 dell'importo complessivo di € 16.958,00 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta DUCA MARCO e C. Snc con sede in Cupramontana AN P.I. 02346720424 inerente al certificato di pagamento n°1;

-imputare la somma complessiva pari ad € 16.958,00 al cap. cap.2530 art.2 ;

- dare atto che il CIG attribuito all'operazione e Z6B21777BE;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Bartocci Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 26-02-2020

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

=