



Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DETERMINAZIONE N.695 DEL 06-06-2020
Registro Generale 718**

Matelica, li 13-06-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO
REALIZZAZIONE COLOMBARIO N°15 - 2° STRALCIO.
CONCESSIONE PROROGA CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 221 del 26/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2016;

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 78 del 08/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2016;

Visto l'Atto di G.M. n. 95 del 29.04.2016 con cui è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall'Ufficio Tecnico in data aprile 2016, dei lavori per la "Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per l'importo complessivo di €. 500.000,00;

Visto che con deliberazione della Giunta municipale n. 66 del 31/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 07/09/2017 è stato approvato l'aggiornamento del prospetto del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'anno 2017, redatto dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici secondo le indicazioni dell'Assessore competente e della Giunta Comunale;

Visto che all'interno dell'elenco annuale dei LL.PP. per l'anno 2017 è ricompreso quello relativo alla " Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per un importo pari a €.530.000,00;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Richiamata la Delibera di giunta municipale n°62 del 21.03.2018 con cui si approva il progetto definitivo, redatto dall'UTC nel febbraio 2018, dell'intervento di "Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per un importo complessivo di €530.000,00;

Visto che con Determina n°1847 del 07.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'UTC in data Novembre 2018, dell'intervento di "Realizzazione colombario n. 15 - 2° stralcio" per un importo complessivo di €530.000,00 come sotto indicato:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	450.091,92	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
	Totale A	461.279,57
		<u>461.279,57</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	46.127,96	
b.3 Geologo (iva compresa)	0,00	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	4.000,00	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	2.000,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	6.000,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.000,00	
b.9 Opere in economia iva compresa	1.581,02	
	Totale B	68.720,43
	Totale A+B	530.000,00
		<u>530.000,00</u>

Considerato che con determinazione n. 1115 del 23/10/2017, si dava atto che, con successivo provvedimento del Dirigente, sarebbero state determinate le modalità di scelta del contraente;

Vista la Determina a contrarre n°1850 del 07.12.2018 con cui si stabiliva di procedere all'acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione dei lavori di "Ampliamento cimitero del capoluogo - Realizzazione colombario n°15 - 2° stralcio", con il criterio del minor prezzo;

Considerato che con medesimo atto si stabiliva di avvalersi, per l'effettuazione della procedura di appalto dei lavori in oggetto della struttura appositamente attivata e strutturata per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, così come stabilito dall'art. 37 del nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n.50/2016, della S.U.A. - Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°29 del 20.02.2019 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Ampliamento cimitero del capoluogo - Realizzazione colombario n°15 - 2° stralcio" alla ditta Karintia s.r.l. con sede legale in Via N.Paganini, 69 – 67051 – Avezzano (AQ), P.IVA 01782700668, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 25,279%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e per un importo dei lavori pari € 347.500,83 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 11.187,6;

Richiamata la Determina n°643 del 29.04.2019 con cui si approva la variazione di quadro economico n°1 redatta in data 29 Aprile 2019 a seguito di gara secondo il seguente schema:

A LAVORI	Parziali	Totali
a.1 Per lavori soggetti a ribasso	336.313,18	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a		
a.2 ribasso d'asta)	10.692,60	
Per oneri di sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso		
a.3 d'asta)	495,05	
	Totale A	347.500,83
		<u>347.500,83</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 10% su lavori	34.750,08	
b.4 Calcolatore strutturale (iva compresa)	2.775,62	
b.5 Collaudatore strutturale (iva compresa)	3.172,00	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva		
b.6 compresa)	4.095,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.7 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	5.166,33	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016		
e s.m.i - 0.4%	1.845,12	
b.8 Spese per accertamenti di laboratori,iva compresa	2.000,00	
b.9 Opere in economia iva compresa	128.695,01	
	Totale B	182.499,16
	Totale A+B	<u>530.000,00</u>

Vista la Determina n°424 del 30.03.2020 con cui si approvava il 2^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 25.03.2020, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad €152.039,82 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza compresi;

Vista la richiesta di proroga della ditta "KARINTIA srl" di Avezzano (AQ) pervenuta con nota prot.8038 in data 26/05/2020 con la quale si chiedeva una proroga di 180 giorni al termine contrattuale;



Città di Matelica

Provincia di Macerata

Vista la relazione del direttore dei lavori Ing. Enrico Burzacca in data 03/06/2020 sulla richiesta di proroga che esprime parere favorevole alla proroga limitatamente a giorni 150;

Vista la relazione del R.U.P. Ing. Roberto Ronci in data 03/06/2020 sulla richiesta di proroga che esprime parere favorevole alla proroga limitatamente a giorni 150;

Ritenuto condivisibile ed accoglibile la richiesta presentata dalla ditta appaltatrice

Visto l'art. 38 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Visto il decreto sindacale n. 77 del 30/12/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

- di concedere alla Ditta "KARINTIA srl" di Avezzano (AQ), appaltatrice dei lavori in oggetto, una proroga di giorni 150 sul termine contrattuale fissato al 09 Giugno 2020;
- rideterminare la nuova scadenza per dare i lavori ultimati al 06 Novembre 2020.

gbo

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Boldrini Giovanni

Il Responsabile del Settore
f.to Ronci Roberto

=====

=

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li

**Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari**

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini



Città di Matelica

Provincia di Macerata

=====