



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.1784 DEL 26-11-2020  
Registro Generale 1824**

Matelica, li 05-12-2020

Il Responsabile del Settore

Oggetto: REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SS256 - VIA DE GASPERI. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI, 1 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCESSIONE PROROGA CONTRATTUALE.CUP E91B19000090004 CIG 790462708F

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Richiamata la Determina n°543 del 11.04.2019 con cui si approva il progetto esecutivo redatto dal Settore Servizi Tecnici in data Dicembre 2018, concernente l'esecuzione dei lavori necessari per la "Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 256 Muccese - Via De Gasperi", per un importo complessivo pari a €. 190.000,00, che presenta il seguente quadro economico:

### QUADRO ECONOMICO Progetto ESECUTIVO

A	LAVORI	Parziali	Totali
	Lavori a base di gara	145.425,79	
	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 7.998,55	
a.1	Lavori a misura		
	<b>Totale LAVORI</b>	<b>€ 153.424,34</b>	<b>€ 153.424,34</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.1	Iva 22% su lavori	€ 33.753,35	
	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2		
b.2	D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	€ 1.718,35	
	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4		
b.3	D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	€ 613,70	
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
b.4	esecuzione iva e cassa compresa	€ 0,00	
b.5	Opere in economia, ecc.. iva compresa	€ 490,26	
	<b>Totale B</b>	<b>€ 36.575,66</b>	<b>€ 36.575,66</b>
	<b>Totale A+B</b>		<b>€ 190.000,00</b>



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

Richiamata la Determina della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino di San Severino Marche) n°88/248 del 01.07.2019 con cui viene aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione rotatoria incrocio SS 256 Muccese -Via De Gasperi" alla ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 24,428%, maggior ribasso entro i limiti della soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e per un importo dei lavori pari € 117.899,73 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 7.998,55;

Vista la Determina n°1195 del 26.07.2019 con cui si approva la variazione di quadro economico n°1 redatta in data 26.07.2019, a seguito di gara secondo il seguente schema:

	QUADRO DI PROGETTO		VARIAZIONE QUADRO	
<b>LAVORI A MISURA</b>				
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145.425,79		€ 145.425,79	
ribasso d'asta del 24,428%			€ 35.524,61	
importo lavori ribassato			€ 109.901,18	
oneri per la sicurezza inclusi	€ 7.998,55		€ 7.998,55	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	€ 153.424,34	€ 153.424,34	€ 117.899,73	€ 117.899,73
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Fondo incentivazione art.113 comma 2	€ 1.718,35		€ 1.718,35	
Fondo incentivazione art.113 comma 4	€ 613,70		€ 613,70	
Opere in economia (iva compresa)	€ 490,26		€ 43.830,28	
IVA 22% sui lavori	€ 33.753,35		€ 25.937,94	
<b>SOMMANO</b>	€ 36.575,66	€ 36.575,66	€ 72.100,27	€ 72.100,27
<b>TOTALE</b>		<b>€ 190.000,00</b>		<b>€ 190.000,00</b>



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

Considerato che i lavori sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 24/08/2020 come da verbale in pari data;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2020 con il quale si introducono n° 8 nuovi prezzi relativi a lavorazioni non ricomprese nel progetto originario;

Visto il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/11/2020 per lavori eseguiti a tutto il 24/11/2020, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 68.902,29 al netto del ribasso d'asta del 24,428% oneri per la sicurezza compresi;

Visto il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 24/11/2020, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 54.700,00 oltre IVA 22% per un totale di € 66.734,00;

Vista la fattura n°22/PA2020 del 24/11/2020 dell'importo complessivo di € 66.734,00 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672 relativamente al certificato di pagamento n°1;

Visto il DURC On Line rilasciato dall'INPS protocollo INPS\_23418884 dal quale si evince che la ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

Vista la richiesta dell'impresa COCCIA VINCENZO s.r.l. prot. 18495 del 24/11/2020 inerente una proroga di 30 (trenta) giorni ai termini fissati dall'art.14 del capitolato speciale di appalto a causa di interferenze e criticità negli scavi e gestione dei sottoservizi, alla gestione delle problematiche di sicurezza COVID e ritenuta accoglibile la richiesta in questione;

## DICHIARANDO DI:

non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n.15 gen.577 del 29/04/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

## **Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  
il regolamento comunale di contabilità;

## **D E T E R M I N A**

- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/11/2020 con il quale si introducono n° 8 nuovi prezzi relativi a lavorazioni non ricomprese nel progetto originario;

- di approvare il 1^ SAL redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/11/2020 per lavori eseguiti a tutto il 24/11/2020, da cui risulta un importo complessivo dei lavori pari ad € 68.902,29 al netto del ribasso d'asta del 24,428% oneri per la sicurezza compresi;

- di approvare il Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Direttore dei Lavori in data 24/11/2020, relativo al 1^ SAL, dell'importo complessivo di € 54.700,00 oltre IVA 22% per un totale di € 66.734,00;

- di liquidare la fattura n°22/PA2020 del 24/11/2020 dell'importo complessivo di € 66.734,00 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. con sede legale in Via Milano, 83 – 64023 – Mosciano Sant'Angelo (TE), P.IVA 01690180672 relativamente al certificato di pagamento n°1;

- imputare la somma di € 66.734,00 al capitolo 2864 art.2 "realizzazione rotatoria incrocio via Battisti via de Gasperi" residui 2019 finanziato attraverso mutuo;

- di dare atto che il CIG attribuito all'operazione e 790462708F;



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

- di accordare la proroga del tempo contrattuale per dare compiuti i lavori previsto dall'art.14 del capitolato speciale di appalto di giorni 30 (trenta) consecutivi come da richiesta della ditta COCCIA VINCENZO s.r.l. prot. 18495 del 24/11/2020, dando atto che tale proroga non comporta aumento di spesa;

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to BURZACCA ENRICO

Il Responsabile del Settore  
f.to Ronci Roberto

=====

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.**

**Matelica, li 03-12-2020**

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

**f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini**

=====