



COMUNE DI SEFRO

Provincia di Macerata

AREA GENERALE

Ufficio UFFICIO TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE

N.40 DEL 28-02-2020

N. 40 del Registro Generale

Oggetto: GAL SIBILLA - MISURA 19.2.7.2 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DEL CASTELLO DI SEFRO" - CUP: G85C1800000006 CIG: 786279360B - CONGUAGLIO PER ERRORE ALIQUOTA IVA SAL 1 A TUTTO IL 14/09/2019 DITTA BOLLETTA GIUSEPPE DI CINGOLI (MC)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bando del 19 settembre 2017 del G.A.L. Sibilla di Camerino relativo allo sviluppo locale, promosso all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche-Misura 19.2.7.2 Operazione A)-Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali nel territorio del G.A.L. Sibilla;

ACCERTATO che lo stesso prevede per Comuni collinari e montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico e inclusi nel "cratere sismico", la possibilità di accedere a finanziamenti di contributi con un'intensità dell'80% degli investimenti ammissibili, per un massimo totale concedibile pari a € 100.000,00;

CONSIDERATO che le finalità del bando in questione sono la valorizzazione delle risorse naturali e culturali dell'area e del capitale fisico di proprietà pubblica dei centri storici minori, che si traducono in investimenti su strade comunali, mura, piazze, ponti, illuminazione pubblica e opere direttamente connesse così come sul recupero di manufatti ad uso collettivo quali fontane, terrazze, belvedere e simili;

ACCERTATO che al finanziamento della spesa complessiva di € 125.000,00 si farà fronte quanto ad € 100.000,00 con il contributo concesso dal G.A.L. Sibilla ai sensi del

COMUNE DI SEFRO

punto 11 del bando in questione e per la differenza di € 25.000,00 con fondi del proprio bilancio del bilancio di previsione 2018;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 36 del 23/03/2018 con la quale si è provveduto a:

1. formalizzare la volontà di questa Amministrazione di partecipare al bando G.A.L. "Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali" per un intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DEL CASTELLO DI SEFRO" per la valorizzazione dell'area sita nel capoluogo del Comune di Sefro;
2. affidare l'incarico professionale tecnico finalizzato alla progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori all'Arch. Michele Schiavoni, in qualità di capogruppo della RTP, composta da:
 - MICHELE SCHIAVONI-ARCHITETTO (mandatario)
 - MARCO MARIA SANCRICCA-PIANIFICATORE TERRITORIALE (mandante)
 - JONATHAN SILEONI-ARCHITETTO (mandante)
 - MAURO SARACCO-ARCHITETTO (mandante)
 - FRANCESCO VALLESI-GEOMETRA per la sicurezza del cantiere (mandante);
3. dare atto che l'opera sarà finanziata quanto ad € 100.000,00 con il contributo concesso dal G.A.L. Sibilla ai sensi del punto 11 del bando in questione, e per la differenza di € 25.000,00 con fondi del proprio bilancio di previsione 2018, in fase di predisposizione;
4. precisare che il Responsabile del Procedimento sarà il Geom. Alessandro Poduti, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
5. dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Alessandro Poduti per l'avvio di tutte le pratiche conseguenti nei tempi richiesti per la presentazione della domanda di partecipazione, precisando che lo stesso Tecnico è confermato, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, quale Responsabile Unico del Procedimento in questione.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 36 del 14/05/2018 con la quale si è provveduto a:

- 1) affidare all'Arch. Michele Schiavoni, in qualità di Capogruppo della RTP di cui sopra, con studio a Macerata in Via Morelli 27, l'incarico professionale finalizzato alla progettazione definitiva, esecutiva ,direzione lavori, misure e contabilità per la realizzazione dei lavori denominati "RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DEL CASTELLO DI SEFRO, siti in Sefro Capoluogo, per il corrispettivo complessivo di € 11.228,16.
- 2) dare atto che l'opera sarà finanziata quanto ad € 100.000,00 con il contributo concesso dal G.A.L. Sibilla, ai sensi del punto 11 del bando stesso e per la differenza di € 25.000,00 con fondi del proprio bilancio, con imputazione al bilancio di previsione 2018, ancora in fase di predisposizione;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 48 del 09/06/2018 con la quale si è provveduto a:

- 1) APPROVARE, in attuazione del PSR Marche 2014-2020 - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" PSL Sibilla – Misura 19.2.7.2 Operazione A) Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi, il progetto definitivo dell'intervento "**RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA**

COMUNE DI SEFRO

DEL CASTELLO DI SEFRO", redatto dal Gruppo di progettazione RTP "Progetti GAL Sibilla", costituito da: Arch. Michele Schiavoni, Pianificatore territoriale Marco Maria Sancricca, Arch. Mauro Saracco, Arch. Jonathan Sileoni e Geom. Francesco Vallesi, per un importo complessivo dell'intervento pari ad Euro 125.000,00, composto dagli elaborati elencati in istruttoria.

- 2) DARE ATTO che il progetto è finalizzato alla riqualificazione della scalinata del castello di Sefro, con l'obiettivo di migliorare l'aspetto turistico, artistico e culturale del paese, attraverso la rigenerazione di uno spazio aperto, di proprietà pubblica, da utilizzare per manifestazioni e spettacoli.
- 3) CHIEDERE al GAL Sibilla Società Consortile a r.l. l'ammissione a finanziamento dell'intervento ai sensi del Bando pubblico: PSR Marche 2014-2020 – Misura 19 "sostegno allo sviluppo locale LEADER" – PSL Sibilla – Misura 19.2.7.2 Operazione A) Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali, approvato con deliberazione CdA GAL Sibilla del 9 marzo 2018 e successiva delibera con specifiche e integrazioni CdA GAL Sibilla del 26 marzo 2018, con la concessione del contributo nell'importo massimo previsto dal suddetto bando.
- 4) RINVIARE l'assunzione dell'impegno di spesa per il restante importo a carico del bilancio comunale all'esito della graduatoria.
- 5) DI NOMINARE RUP il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale Geom. Alessandro Poduti e di demandare al suddetto RUP l'adozione degli atti conseguenti.

VISTO l'esito dell'istruttoria da parte della REGIONE MARCHE Gal Sibilla (Rif. Rapporto istruttorio 15942778/18/02/2019/AEA) PROT. 196986 DEL 18/02/2019 assunto al protocollo generale del Comune di Sefro in data 19/02/2019 al n. 652 con il quale si comunicava l'ammissibilità della domanda e un importo del contributo concedibile di € 66.313,02;

PRESO atto che nella suddetta nota si dava la disponibilità ad effettuare una richiesta di riesame;

VISTA la richiesta di riesame effettuata dal Comune di Sefro prot. 752 del 18/02/2019 con la quale si richiedeva la rimodulazione del contributo concesso;

VISTA la nota della REGIONE MARCHE Servizio Agricoltura prot. 385322 del 29/03/2019 assunta al protocollo generale del Comune di Sefro in data 01/04/2019 al n. 1250 con la quale si Comunicava l'esito positivo e la finanziabilità dell'intervento indicando un contributo concedibile rimodulato in complessivi € 81.306,44;

VISTA la progettazione esecutiva trasmessa dall'Arch. Michele Schiavoni di Macerata in qualità di capogruppo dell'ATP precedentemente descritta assunta al protocollo generale del Comune di Sefro in data 03/04/2019 al. 1311 composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico:

ELENCO ELABORATI

1. Relazioni
 - 1.a) Relazione tecnica di progetto
 - 1.b) Relazione sintetica paesaggistica e ambientale
 - 1.c) Relazione storica

COMUNE DI SEFRO

- 1.d) Documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi
- 1.e) Stralcio PRG o PA, con indicazione perimetro e definizione in Zona A
- 1.f) Piano di sicurezza e coordinamento – PSC
- 1.g) Inquadramento catastale
- 2. Elaborati Grafici
 - 2.a) Inquadramento ed elaborati grafici
 - 2.b) Foto inserimenti e simulazioni del progetto
 - 2.c) Planimetria e dettagli architettonici e costruttivi
 - 2.d) Progetto impianto elettrico
- 3. Elaborati economico contrattuali
 - 3.1 Computo metrico e Quadro Tecnico Economico
 - 3.2 Capitolato Speciale di appalto
 - 3.3 Cronoprogramma

| QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|---------------------|
| A. IMPORTO LAVORI | A. Importo dei Lavori | | | |
| | A.1 | Importo dei lavori opere edili (Iva al 10%) | | € 72.720,68 |
| | A.2 | Importo dei lavori forniture (Iva al 22%) | | € 15.773,64 |
| | A.3 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (opere edili e fornit.) | | € 2.363,24 |
| | A.4 | Importo dei lavori soggetti al ribasso (A1+ A2 - A3) | | € 86.131,08 |
| | A.5 | Totale importo dei lavori (A1 + A2) | | € 88.494,32 |
| B. somme a disposizione | B. Somme a disposizione | | | |
| | B.1 | Spese tecniche | | € 8.849,43 |
| | B.2 | Contributi previdenziali 4% | | € 353,98 |
| | B.3 | Oneri art. 113 D. lgs n. 50/2016 | | € 1.769,89 |
| | B.4 | Imprevisti | | € 12.765,36 |
| | | Totale somme a disposizione | | € 23.738,66 |
| TOTALE PARZIALE AL NETTO IVA (A+B) | | | | € 112.232,98 |
| C. I.V.A. | C. I.V.A. | | | |
| | C.1 | I.V.A. su Lavori opere edili (A1) al 10% | | € 7.272,07 |
| | C.2 | I.V.A. su forniture (A2) al 22% | | € 3.470,20 |
| | C.2 | I.V.A. su Spese tecniche 22% | | € 2.024,75 |
| | | Totale IVA | | € 12.767,02 |
| TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) | | | | € 125.000,00 |

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 03/04/2019 con la quale si è provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dei lavori oggetto del presente atto;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n. 48/66 del 19/04/2019 del Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Sefro con la quale è stata avviata la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario per l'esecuzione dei lavori di **“GAL SIBILLA – MISURA 19.2.7.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE**

COMUNE DI SEFRO

DELLA SCALINATA DEL CASTELLO DI SEFRO”, per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 86.131,08 oltre IVA, di cui € 2.363,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, avviando lo svolgimento delle attività di gara secondo la procedura, le condizioni, i criteri e le scelte discrezionali declinate nella narrativa dell’atto;

VISTE le proprie determinazioni:

- n. 44/62 del 15/04/2019, con la quale veniva avviata la procedura di gara unitamente all’approvazione dei criteri, della lettera d’invito e dei modelli per l’espletamento della stessa, con termine scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 23/04/2019 alle ore 18:00 ;

Preso atto dell’esito della gara eseguita mediante MEPA dalle cui risultanze emerge che l’aggiudicatario della suddetta procedura di gara risulta l’impresa **BOLLETTA GIUSEPPE**, Via Castriccioni n. 15, 62011 – Cingoli (MC), P.IVA 01230670430, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 5,800%, maggior ribasso, per un importo dei lavori pari a € 83.498,72 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 2.363,24;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 è stato avviato l’iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di gara, dichiarati dalla società sopraindicata in sede di offerta;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. è stato avviato l’iter di acquisizione della comunicazione antimafia;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, D.L. 185/2008 convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009 è stato avviato l’iter di acquisizione del DURC, attestante la regolarità contributiva della società sopraindicata;

RITENUTO di:

- aggiudicare all’impresa **BOLLETTA GIUSEPPE**, Via Castriccioni n. 15, 62011 – Cingoli (MC), P.IVA 01230670430, la gara di affidamento dell’intervento di **“GAL SIBILLA – MISURA 19.2.7.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DEL CASTELLO DI SEFRO”**, avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 5,800%, maggior ribasso, e per un importo dei lavori pari a € 83.498,72 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 2.363,24;
- subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti prescritti per la suddetta procedura di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7;

DATO ATTO che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, non trova applicazione per la presente procedura di gara ai sensi dell’art. 32 comma 10 del Codice;

DATO ATTO che:

- il contributo ANAC dovuto per la gara in oggetto per l’affidamento denominato **“GAL SIBILLA – MISURA 19.2.7.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DEL CASTELLO DI SEFRO”**, visto l’importo complessivo posto a base di gara pari a €. 86.131,08, ammonta ad € 30,00 e che tale importo sarà corrisposto all’Autorità tramite bollettino MAV pubblicato dalla stessa Autorità

COMUNE DI SEFRO

secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 60/90 del 13/05/2019 con la quale si è provveduto a:

1. di APPROVARE il verbale di gara n. 3 redatto in data 10/05/2019 prot. 1966 del 10/05/2019,, depositato agli atti, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AGGIUDICARE all'impresa BOLLETTA GIUSEPPE, Via Castriccioni n. 15, 62011 – Cingoli (MC), P.IVA 01230670430, la gara di affidamento dell'intervento di "GAL SIBILLA – MISURA 19.2.7.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DEL CASTELLO DI SEFRO" , avendo la stessa offerto un ribasso percentuale pari a 5,800%, maggior, e per un importo dei lavori pari a € 83.498,72 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 2.363,24;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77/115 del 20/06/2019 con la quale si è provveduto ad autorizzare al subappalto la ditta appaltatrice Ditta BOLLETTA GIUSEPPE, Via Castriccioni n. 15, 62011 – Cingoli (MC), P.IVA 01230670430 nei confronti della ditta RESTAURI EDILI srls" con sede in Via Moscosi snc CINGOLI (MC) P.IVA 01959910439 per l'esecuzione dei LAVORI EDILI come da progetto;

Visto il S.A.L. 1 A TUTTO IL 14/09/2019 trasmesso dalla D.L. in data 14/09/2019 assunto al protocollo generale del Comune di Sefro al n. 4077/2019 composto dai seguenti elaborati e che presenta i seguenti importi:

ELENCO ELABORATI SAL 1 A TUTTO IL 14/09/2019

- Lettera di trasmissione ;
- Elenco elaborati SAL 1 a tutto il 14/09/2019;
- Libretto delle misure SAL 1 a tutto il 14/09/2019;
- S.A.L. 1 a tutto il 14/09/2019;
- Certificato di Pagamento n. 1 del 14/09/2019;

QUADRO ECONOMICO SAL. 1 A TUTTO IL 14/09/2019

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|--------------|
| IMPORTO LAVORI A TUTTO IL 14/09/2019 | 31 260,49 € |
| RIBASSO DEL 5,80% SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA | - 1 813,11 € |
| IMPORTO SAL 1 A TUTTO 14/09/2019 AL NETTO DEL RIBASSO | 29 447,38 € |
| A DETRARRE RITENUTE DEL 0,5% PER INFORTUNI | - 147,24 € |
| TOTALE CREDITO IMPRESA | 29 300,14 € |
| IVA 10% | 2 930,01 € |
| TOTALE CREDITO IMPRESA IVA COMPRESA | 32 230,15 € |

Ritenuto dover approvare il S.A.L. 1 a tutto il 14/09/2019 e il relativo certificato di pagamento n. 1 del 14/09/2019 precedentemente descritto;

COMUNE DI SEFRO

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 130/213 R.G. del 24/09/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il S.A.L. 1 e il relativo certificato di pagamento n. 1 del 14/09/2019 precedentemente descritto.

VISTA la perizia di Variante 1 trasmessa dall'Arch. Michele Schiavoni in qualità di capogruppo dell'A.T.P., assunta al protocollo generale del Comune di Sefro in data 21/11/2019 al n. 5081 composta dai seguenti elaborati e che presenta il seguente quadro economico di variante:

ELENCO ELABORATI – VARIANTE IN CORSO D'OPERA

1. Computo metrico di variante
2. Analisi prezzi
3. Quadro di raffronto computo variante – computo progetto esecutivo
4. Quadro di raffronto QTE: progetto esecutivo – post gara appalto - variante

| QUADRO ECONOMICO VARIANTE | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| A. IMPORTO LAVORI | A. Importo dei Lavori | | |
| | 1 | Importo dei lavori opere edili (Iva al 10%) | € 96.858,74 |
| | 1.1 | Importo dei lavori forniture (Iva al 22%) | € 9.125,65 |
| | 2 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (opere edili e fornit.) | € 2.363,24 |
| | 3 | Importo dei lavori soggetti al ribasso (A1- A2) | € 103.621,15 |
| | 4 | Importo netto dei lavori (A2+A3) | € 105.984,39 |
| | 5 | Ribasso 5,8% su A3 | € 6.010,03 |
| | 6 | IMPORTO LAVORI RIBASSO | € 97.611,12 |
| | 7 | IMPORTO TOTALE LAV. RIBASSO (A2+A6) | € 99.974,36 |
| B. somme a disposizione | B. Somme a disposizione | | |
| | 1 | I.V.A. su Lavori opere edili (A1) al 10% | € 9.137,80 |
| | 1.1 | I.V.A. su forniture (A2) al 22% | € 1.891,20 |
| | 2 | Imprevisti | - |
| | 3 | Spese tecniche 10% | € 8.849,43 |
| | 4 | Cap 4% spese tecniche | € 353,98 |
| | 5 | I.V.A. su Spese tecniche 22% | € 2.024,75 |
| | 6 | Oneri art. 113 D. lgs n. 50/2016 su A6 | € 1.769,89 |
| | 7 | Sommano (B1+B1.1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) | € 24.027,05 |
| | | TOTALE GENERALE | € 124.001,41 |

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 180/RG 295 del 22/11/2019 con la quale si è provveduto ad approvare la Variante in corso d'opera n. 1 precedentemente descritta;

Visto il S.A.L. 2 A TUTTO IL 20/02/2020 trasmesso dalla D.L. in data 24/02/2020 assunto al protocollo generale del Comune di Sefro al n. 903/2020 composto dai seguenti elaborati e che presenta i seguenti importi e dal quale risulta un credito nei

COMUNE DI SEFRO

confronti della ditta appaltatrice di € 33.126,82 oltre IVA 10% per complessivi € 36.439,50 al netto del ribasso e delle ritenute per infortunio:

ELENCO ELABORATI SAL 2 A TUTTO IL 20/02/2020

- Certificato di pagamento lavori n. 2 del 22/02/2020;
- Libretto delle misure n. 2 del 20/02/2020;
- S.A.L. n. 2 a tutto il 22/02/2020;
- Registro di contabilità n. 2 del 20/02/2020;
- Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. 2 del 20/02/2020;

QUADRO ECONOMICO SAL. 2 A TUTTO IL 20/02/2020

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|---------------|
| IMPORTO LAVORI SAL 2 A TUTTO IL 20/02/2020 | 66.549,78 € |
| RIBASSO DEL 5,80% SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA | - 3.809,12 € |
| RESTANO NETTI AL S.A.L. 2 A TUTTO IL 20/02/2020 | 62.740,66 € |
| A DETRARRE SAL 1 A TUTTO 14/09/2019 AL NETTO DEL RIBASSO | - 29.447,38 € |
| RESTANO NETTI AL S.A.L. 2 A TUTTO IL 20/02/2020 | 33.293,28 € |
| A DETRARRE RITENUTE DEL 0,5% PER INFO/RTUNI | - 166,46 € |
| TOTALE CREDITO IMPRESA IVA ESCLUSA AL S.A.L. 2 A TUTTO IL 20/02/2020 | 33.126,82 € |
| IVA 10% | 3.312,68 € |
| TOTALE CREDITO IMPRESA S.A.L. 1 A TUTTO IL 20/02/2020 IVA COMPRESA | 36.439,50 € |

VISTO il Ritenuto dover approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 20.02.2020 e relativo certificato di pagamento per lavori n. 2 del 20.02.2020 precedentemente descritto;

DATO ATTO che la spesa trova copertura all'impegno 138/2019 - cap. 2693 RR.PP. 2019 - CIG 7862279360B – CUP G85C1000000006 .

VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 24/02/2020 con la quale si è provveduto ad approvare inoltre il secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 20.02.2020, composto dalla documentazione citata in premessa e redatti dal direttore dei lavori e sottoscritti senza riserva dall'impresa, dalla quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa BOLLETTA GIUSEPPE con sede in CINGOLI (MC) Via Castreccioni 15 P.IVA 01230670430, per i lavori effettuati fino 20.02.2020, pari ad Euro 33.126,82 oltre I.V.A. al 10%, per una somma di complessiva di Euro 36.439,50;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 130/213 R.G. del 24/09/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il S.A.L. 1 e il relativo certificato di pagamento n. 1 del 14/09/2019 precedentemente descritto, si è rilevato

COMUNE DI SEFRO

che, per mero errore contabile, nell'emissione di tale certificato di pagamento la percentuale dell'imposta IVA relativa alle voci:

- n. 21 NP02
- n. 22 NP03
- n. 23 NP04

Relative alle forniture dei corpi illuminanti previsti in progetto, è stata calcolata con un'aliquota pari al 10% contro l'aliquota del 22% ordinariamente descritta. Pertanto sarà necessario provvedere alla liquidazione a conguaglio dell'importo dell'IVA, come di seguito descritto:

| Importo forniture voci 21,22 e 23 | Sconto 5,8% offerta | Importo scontato | IVA 22% | IVA già saldata | IVA da saldare |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| € 9.125,65 | € 529,29 | € 8.596,36 | € 1.891,20 | € 859,64 | € 1.031,56 |

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare l'importo di € 1.031,56 relativo alle forniture dei corpi illuminanti previsti in progetto, relativa alle voci n. 21 NP02, n. 22 NP03 e n. 23 NP04 in cui è stata calcolata con un'aliquota pari al 10% contro l'aliquota del 22% ordinariamente descritta a favore dell'impresa BOLLETTA GIUSEPPE con sede in CINGOLI (MC) Via Castreccioni 15 P.IVA 01230670430, relativo al SAL 1 a tutto il 14/09/2019;
3. DATO ATTO che la spesa trova copertura all'impegno 138/2019 - cap. 2693 RR.PP. 2019 - CIG 7862279360B – CUP G85C1000000006 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. Di dare atto che l'attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del Settore Tecnico Geom. Alessandro Poduti ;
7. Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del vigente "Regolamento Comunale in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il sottoscritto Responsabile di Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti.
8. Trasmettere il presente atto al D.L. e capogruppo dell'A.T.P. Arch. Michele Schiavoni e all'Impresa Bolletta Giuseppe precedentemente generalizzata;

COMUNE DI SEFRO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to PODUTI ALESSANDRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 28-02-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **Poduti Alessandro**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Data: 28-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **TAPANELLI PIETRO**

R.G. n. 81

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 30-03-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sefro, li 15-04-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Pietro Tapanelli

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sefro, li 30-03-2020

IL RESPONSABILE
Pietro Tapanelli

COMUNE DI SEFRO