

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 148

| **OGGETTO:**
N. 74 | **EMERGENZA SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI**
-----| **MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA INSISTENTE SUI**
DEL | **FABBRICATI FOG. 43, PARTT. 628-148 IN CASALI BEL=**
09-03-21 | **FORTE - RIDETERMINAZIONE Q.T.E. A CONSUNTIVO E AP=**
7678591DBC

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2021 con il quale è stato attribuito al Geom. Michele Spinelli tra l'altro l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e seguenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 06/09/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0393 del 13/09/2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0394 del 19/09/2016, in particolare l'art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il D.L. 20/06/2017 n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 03 agosto 2017 n. 123, all'art. 16-sexies, concernente: "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato al 27 agosto 2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies, comma 2, della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, "disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile";

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, comma 988, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quale stabilisce l'inserimento del comma 4-ter, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

VISTA la Legge n. 156 del 12 Dicembre 2019, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, attraverso l'inserimento del comma 4-quater, il quale proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si è reso necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisorie della parete rocciosa insistente sui fabbricati fg. 43 part. 628-148 in Località Casali Belforte, al fine dell'eliminazione del "rischio esterno";

DATO ATTO che gli interventi di cui sopra non sono realizzabili dai Vigili del Fuoco;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 728 del 19/12/2017 con la quale il Sindaco:

a) Disponeva all'ufficio Tecnico Comunale di Procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22 dicembre 2016, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni):

b) Affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione al fatto che l'intervento non può essere realizzato da parte dei Vigili del Fuoco;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 49 n° Reg. Gen. 101 del 13/03/2018, con la quale si affidava alla Società ECO GEO ENGINEERING, con sede legale in Via S. Angelo n° 63, Trevi (PG), l'incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori;

VISTA la nota del 15/05/2018 Prot. Com.le 5474 con la quale si richiedeva il previsto nulla - osta per l'esecuzione dei lavori da parte della direzione di protezione civile della Regione Umbria C.R.P.C. con sede in Via Romana Vecchia - 06034 FOLIGNO (PG), ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22 dicembre 2016, relativa alle procedure per la realizzazione delle opere provvisorie (puntellamenti e demolizioni);

VISTA la nota del 20/08/2018 Prot. 0176282-2018 pervenuta al Prot. Com.le al n. 9196 del 21/08/2018, con la quale la Regione trasmette il Nulla-Osta n.62 del 20/08/2018 e autorizza l'intervento e la relativa spesa dell'importo di complessivi Euro 171.690,00 per lavori ed Euro 53.903,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione e così per totali Euro 225.593,79, con il quale questo Comune può intendersi autorizzato ad intervenire così come disposto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (derogato dalle ordinanze del CDPC) per lavori oltre gli Euro 40.000,00 e nel limite massimo degli stessi stabilito in Euro 400.000,00 dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016;

VISTA la nota Prot. Com.le n. 9454 del 29/08/2018, con la quale si trasmetteva alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria con sede in Via Ulisse Rocchi, 71 - 06123 Perugia, la documentazione tecnico-amministrativa relativa agli interventi da eseguire ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione dei medesimi;

VISTA la nota Prot. n. 0020676 del 19/10/2018, pervenuta al Prot. Com.le n. 11304 del 22/10/2018, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, prende atto dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa insistente sui fabbricati siti in località Casali Belforte distinti al Fog. 43 Part.lle 148-628;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 25/09/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori nell'importo di complessivi Euro 225.593,79;

RITENUTO necessario, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza di opere provvisorie della parete rocciosa insistente sui fabbricati distinti al Fog. 43 Part.lle 628-148 in Località Casali Belforte, al fine dell'eliminazione del "rischio esterno";

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 come derogato dalle ordinanze CDPC sopra richiamate;

CONSIDERATO in particolare che necessitava provvedere ad affidare i lavori di cui sopra ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti dalla Società ECO GEO ENGINEERING, con sede legale in Via S. Angelo n° 63, Trevi (PG);

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 240 del 30/10/2018 riportata al n. 455 del Reg. Gen., con la quale:

- È stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso del 24/08/2016 e seguenti, l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa insistente sui fabbricati distinti al Fog. 43,

Part.lla 628-148, in località Casali Belforte al fine di eliminare il rischio esterno;

- È stato stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle condizioni previste dall'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come derogato dalle ordinanze del CDPC, richiamate in premessa, per lavori oltre gli Euro 40.000,00 e nel limite massimo degli stessi stabilito in Euro 400.000,00 dall'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 come sopra richiamati;

- È stato stabilito di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo di Euro 171.690,00 oltre a IVA 10% pari ad Euro 17.169,00 e così per totali Euro 188.859,00;

- È stato stabilito che il contratto, trattandosi di affidamento dei lavori con procedura negoziata di importo superiore a 40.000,00 Euro, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

- È stato prenotato a tal fine apposito impegno di spesa in complessivi Euro 188.859,00 relativo all'importo totale dei lavori IVA 10% compresa, al capitolo di Spesa 2670/4 Sisma 2016- Interventi di Protezione Civile - Messe in sicurezza - Competenza del Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato e disponibile.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 269 del 29/11/2018 riportata al n. 514 del Reg. Gen., tra l'altro, a seguito del buon esito della verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate in sede di gara, nonché dalla documentazione prodotta, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in questione alla Ditta ROCK AND RIVER S.R.L., Via Roma, Loc. Il Piano snc. 62039 Visso (MC), con il ribasso del - 46,492% ed è stata impegnata la spesa di complessivi Euro 109.198,91 relativa all'importo totale dei lavori IVA 10% compresa;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria - Giunta Regionale - Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio - Protezione Civile - Infrastrutture e Mobilità - Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, n. 1520 del 18/02/2019, con la quale è stata liquidata la prima anticipazione di Euro 135.356,27, corrispondente al 60% dell'importo autorizzato per gli interventi di messa in sicurezza in oggetto;

VISTA la relativa Scrittura Privata Rep. n. 445 del 16/01/2019 stipulata per i suddetti lavori con la ditta ROCK AND RIVER S.R.L., con sede legale in Via Roma, Loc. Il Piano snc. 62039 Visso (MC);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 160 del 26/06/2019 riportata al Reg. Gen. n. 293, con la quale veniva approvata la prima perizia di variante e veniva rimodulato l'importo complessivo dei lavori pari ad Euro 119.077,18 oltre IVA al 10%;

VISTO l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi Rep. n. 468 del 29/07/2019 stipulato con la ditta ROCK AND RIVER S.R.L., con sede legale in Via Roma, Loc. Il Piano snc. 62039 Visso (MC);

VISTA la nota dell'USR Prot. 0120425-2019 del 24/06/2019, pervenuta al Prot. Com.le al n. 5487 in data 24/06/2019 con la quale ha autorizzato la variante di che trattasi ed ha trasmesso il Nulla-Osta n. 62/bis del 18/06/2019;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 311 del 18/12/2019 riportata al n. 557 del Reg. Gen., con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e liquidato alla ditta ROCK AND RIVER S.R.L. il certificato di pagamento n. 1 per un ammontare di netti Euro 112.213,00 oltre IVA 10%, al lordo dei lavori per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed al netto del ribasso d'asta del - 46,492%;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori datato 18/09/2019 pervenuto al Prot. Com.le n. 8090 del 20/09/2019, con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 26/09/2019, rimesso al Prot. Com.le n. 9856 del 25/11/2019, dal quale si evince l'importo delle opere pari ad Euro 119.075,81 al lordo degli oneri e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed al netto del ribasso d'asta del - 46,492 %;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 09/06/2020 dal D.L. Ing. Fabio Bonazzi Bonaca, rimesso in data 12/06/2020 al Prot. Com.le n. 3891 e dal quale, a fronte del credito della Ditta ROCK AND RIVER S.R.L. pari ad Euro 119.075,81 per lavori, dedotti gli acconti corrisposti per complessivi netti Euro 112.213,00 si evince un credito residuo a saldo pari ad Euro 6.862,81;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 192 del 26/08/2020 riportata al n. 344 del Reg. Gen., con le quali, tra l'altro:

- E' stata approvata la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamato;

- E' stato liquidato all'Impresa ROCK AND RIVER S.R.L. il suddetto credito residuo a saldo di netti Euro 6.862,81, oltre IVA 10% pari ad Euro 686,28 e così complessivi Euro 7.549,09;

- Si dava atto che con successive Determinazioni del sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico si doveva provvedere a quanto segue:

a) Alla liquidazione del saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di che trattasi;

b) A rideterminare il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva da sostenere dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola;

c) All'approvazione della relazione acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, quale rendicontazione del suddetto contributo;

d) A disporre affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 193 del 26/08/2020 riportata al n. 345 del Reg. Gen., con la quale è stato liquidato alla Società ECO GEO ENGINEERING, con sede legale in Via S. Angelo n° 63, Trevi (PG), il saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, di netti Euro 20.870,40 oltre 4% del contributo Cassa Previdenziale per Euro 834,82 ed IVA 22% per Euro 4.775,15 e così per complessivi Euro 26.480,37;

DATO ATTO che resta ancora da sostenere la spesa relativa all'Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si è ravvisata la necessità di procedere alla revisione del Regolamento Comunale per la ripartizione del medesimo;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, redatta in data 26/02/2021 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP. e relativa alla rendicontazione del contributo concesso per i lavori di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere in merito;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 13 in data 18/01/2021, con il quale è stato differito dal 31 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI DARE ATTO che, come stabilito nella propria Determinazione Dirigenziale n. 192 del 26/08/2020 riportata al n. 344 del Reg. Gen., relativa all'approvazione della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa insistente sui fabbricati distinti al Fog. 43, Part.lle 628-148, in località Casali Belforte al fine di eliminare il rischio esterno, a seguito dell'emergenza sisma del 24/08/2016 e seguenti, si è provveduto con la propria determinazione n. 193 del 26/08/2020 riportata al n. 345 del Reg. Gen., all'approvazione e liquidazione alla Società ECO GEO ENGINEERING, con sede legale in Via S. Angelo n° 63, Trevi (PG), della parcella delle prestazioni professionali relativa al saldo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro 26.480,37 Cassa Previdenziale 4% ed IVA 22% comprese;

2) DI DARE ATTO inoltre che resta ancora da sostenere la spesa relativa all'Incentivo per Funzioni Tecniche di cui all'Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si è ravvisata la necessità di procedere alla revisione del Regolamento Comunale per la ripartizione del medesimo;

3) DI DARE ATTO pertanto che il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola è il seguente:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

SPESA SOSTENUTA

a) - Per lavori (al netto del ribasso d'asta - 46,492%) .	€ 103.150,81
- Per costi per la sicurezza non soggetti a R.A.	€ 15.925,00

Importo Totale dei Lavori	€ 119.075,81

b) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:
- IVA sui lavori (10%) € 11.907,58

- Spese Tecniche	€ 20.870,40
- Cassa Previdenziale su Spese Tecniche 4%	€ 834,82
- IVA 22% su Spese Tecniche e Cassa previdenziale	€ 4.775,15
- Incentivo Art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 0,00
- Imprevisti	€ 0,00

Totale somme a disposizione

TORNA L'IMPORTO TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA € 157.463,76

4) DI APPROVARE quale rendicontazione della somma autorizzata dalla Regione Umbria - Giunta Regionale - Direzione Regionale: Governo del Territorio e Paesaggio - Protezione Civile - Infrastrutture e Mobilità - Servizio di Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile con con Nulla-Osta n. 62 del 20/08/2018 e successivo Nulla-Osta in variante n. 62/bis del 18/06/2019, la relazione acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, redatta in data 26/02/2021 dal sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP.
Geom. Michele Spinelli

5) DI DISPORRE affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile.

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - RP/rp -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 09-03-21

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 09-03-21

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 09-03-21

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====