

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 387

	OGGETTO:
N. 202	REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI E RELATIVE
-----	OPERE DI FONDAZIONE NEL CIMITERO DI PRECI CAPOLUO=
DEL	GO FG.24 PART.78 PARTE. - APPROVAZIONE E LIQUIDA=
14-09-18	ZIONE STATO FINALE.
	Z551FFBACO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 Agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli Artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 06/09/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0393 del 13/09/2016:

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0394 del 19/09/2016, in particolare l'Art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il D.L. 20/06/2017 n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 03 agosto 2017 n. 123, all'art. 16-sexies, concernente: "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di Protezione Civile", che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile;

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante *"Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*, al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 294 del 13/06/2017 con la quale il Sindaco ordina:

- Di Procedere alla Localizzazione di loculi prefabbricati nel Cimitero di Preci Capoluogo;

- All'Ufficio Tecnico di procedere con speditezza alla predisposizione degli atti necessari al fine di realizzare le opere di cui sopra in modo da ricollocare le salme recuperate dal Cimitero di S.Eutizio;

VISTA l'ordinanza Sindacale n.483 del 01/09/2017 con la quale si approva il progetto esecutivo;

VISTA la perizia di spesa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale dalla quale si evince una spesa complessiva come dal seguente quadro economico:

- importo lavori da computo metrico estimativo (A)	9.087,02 euro
- di cui costi per la sicurezza	1.601,50 euro
- Importo soggetto a ribasso d'asta	7.485,52 euro
- Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- IVA 22% su A	1.999,14 euro
- per incentivo attività interna del RUP 2%	181,74 euro
- per imprevisti e arrotondamenti compreso IVA 5%	454,35 euro
- totale somme a disposizione (B)	2.635,24 euro
- Totale generale (A+B)	11.722,26 euro

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione di loculi prefabbricati e relative opere di fondazione che trattasi, si può provvedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione delle deroghe previste dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 0388 del 28/08/2016 e dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 0394 del 19/09/2016;

CONSIDERATO in particolare che necessitava provvedere ad affidare i lavori di cui sopra ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 185 del 25/10/2017 riportata al n. 399 del Reg. Gen., con la quale:

- E' stata approvata la perizia di spesa relativa ai lavori di realizzazione di loculi prefabbricati e relative opere di fondazione che trattasi, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, dalla quale si evince una spesa complessiva per lavori pari ad Euro 9.087,02 oltre IVA 22%;

- E' stata attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso del 24/08/2016 e seguenti, ad eseguire i Lavori relativi alle di opere di fondazione nel Cimitero di Preci Capoluogo fg.24 part.78 (parte) necessarie per la realizzazione di nuovi loculi;

- E' stato stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle condizioni previste dall'art. 36, comma 2. lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, in applicazione delle deroghe previste dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 0388 del 28/08/2016 e dall'art. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 0394 del 19/09/2016, di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 e seguenti
come sopra richiamati
.

- E' stato stabilito di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo presunto di € 10.903,52 IVA 22% compresa;

- E' stato stabilito che il contratto, sarà costituito dallo scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

- E' stato prenotato a tal fine apposito impegno di spesa in complessivi Euro 10.903,52 al Cap. 1235/7 "Sisma 24/08/2016 - Misure provvisorie (somma urgenza o amm.ne diretta" - Competenza del Bilancio di previsione 2017 - 2019 approvato;

- Sono stati affidati i lavori in questione all'Impresa Paoloni Stefano con sede in Loc. Padule 7 - 06043 CASCIA (PG), (C.F.PLNSFN74D07B948M, P.IVA 02324510540), con il ribasso del -2,00% ed è stata impegnata la spesa di complessivi Euro 10.903,52 relativa all'importo totale dei lavori IVA 22% compresa;

VISTA la lettera di aggiudicazione inviata in data 27/10/2018 prot. com.le n. 1190 per i suddetti lavori all'Impresa Paoloni Stefano con sede in Loc. Padule 7 - 06043 CASCIA (PG);

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 19/01/2018 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 07/06/2018 e dal quale si evince l'importo delle opere pari ad Euro 8.937,31 al lordo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed al netto del ribasso d'asta del - 2,00%;

VISTO il collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/01 trasmesso dal Collaudatore Ing. Natale D'Ottavio al Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria in data 13/06/2018 al prot. n. 121058 e rimesso al prot. com.le n. 6668 del 13/06/2018;

RICHIAMATO l'art. 15 comma 3 del Decreto Legge del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 il quale stabilisce che per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

VISTA la fattura elettronica n. 04 18/E del 12/07/2018 della Ditta Paoloni Stefano rimessa in data 12/07/2018 al Prot. n. 7862, relativa al saldo dei lavori, comportante netti Euro 8.937,31, oltre IVA 22% pari ad Euro 1.966,21 e così complessivi Euro 10.903,52;

VISTO il Certificato di Congruità della Cassa Edile della Provincia di Perugia Prot. 063493/DB del 02/07/2018 registrato al Prot. Com.le n. 7477 in data 02/07/2018, con il quale si attesta la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Edile sia per i versamenti dovuti che per la congruità della manodopera della ditta Paoloni Stefano;

VISTO il DURC on line Prot. INAIL 13034587 con data richiesta 06/09/2018 e scadenza validità 04/01/2019 registrato al Prot. Com.le n. 10088 in data 14/09/2018, dal quale risulta che la ditta Paoloni Stefano con sede in Loc. Padule 7 - 06043 CASCIA (PG), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

VISTA la vigente normativa in materia di OO.PP.;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis Legge del 7 agosto 1990 n.241;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Municipale n. 10 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e i relativi allegati;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI STABILIRE che per gli interventi in questione, avendo questi importo inferiore a 40.000 euro, la procedura prescelta per la contabilità dei lavori è quella semplificata, così come disposto dal comma 3 dell'art. 15 del Decreto Legge del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;

2) DI APPROVARE lo stato finale dei lavori relativo alle opere di fondazione nel Cimitero di Preci Capoluogo fg.24 part.78 (parte) necessarie per la realizzazione di nuovi loculi, redatto in data 07/06/2018 dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince un credito residuo a saldo pari ad Euro 8.937,31 all'Impresa Paoloni Stefano con sede in Loc. Padule 7 - 06043 CASCIA (PG);

3) DI LIQUIDARE all'Impresa Paoloni Stefano la fattura elettronica n. 04 18/E del 12/07/2018 rimessa in data 12/07/2018 al Prot. n. 7862, relativa al saldo dei lavori, comportante netti Euro 8.937,31, oltre IVA 22% pari ad Euro 1.966,21 e così complessivi Euro 10.903,52, come da certificazione della regolare esecuzione posta in calce alla fattura in data 14/06/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 3 del Decreto Legge del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;

4) DI IMPUTARE la complessiva spesa di Euro 10.903,52, al Capitolo 1235/7 "Sisma 24/08/2016 - Misure provvisorie (somma urgenza o amm.ne diretta)", del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 approvato e disponibile;

5) DI DARE ATTO che con successive Determinazioni del sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico si provvederà a quanto segue:

a) Alla liquidazione del saldo delle spese tecniche del collaudo delle opere di che trattasi;

b) Alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

c) A rideterminare il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva da sostenere dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola;

d) All'approvazione della relazione acclarante dei rapporti economici con la Regione Umbria, quale rendicontazione del suddetto contributo;

e) A disporre affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile.

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
 - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
 - Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
-
-

Preci, lì 14-09-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 06-11-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 06-11-18

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====