

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 326

| **OGGETTO:**
N. 161 | **SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI MESSA IN**
-----| **SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN TODIA=**
DEL | **NO INDIVIDUATA AL FOG. 60 PART. LETT. "A" - D.LGS.**
18-06-21 | **N. 50/2016 ART. 107 C.2 - DETERMINAZIONI.**
7678458FFA

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 01/04/2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rende necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisorie della Chiesa San Bartolomeo in Todiano individuata al Fog. 60 Part. Lett. "A", al fine di garantire la transitabilità e fruibilità dell'abitato di Todiano, nonché al fine di garantire la pubblica incolumità:

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 10/01/2019 riportata al n. 16 del Reg. Gen., con la quale sono stati aggiudicati alla ditta BRC S.p.A. con sede in Corso Europa, 893 - 16148 Genova (GE), al prezzo contrattuale complessivo di Euro 171.118,64 di cui:
- Euro 148.760,82 per lavori al netto del ribasso offerto del -27,00 % pari ad Euro 55.021,13
- Euro 22.357,82 per costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
oltre I.V.A. 10%.

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 84 stipulato in data 16/05/2019, fra il Comune di Preci e la Ditta BRC S.p.A. ;

VISTO il verbale di consegna dei lavori datato 08/07/2019;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 27/01/2020 pervenuto al prot. Com.le al n. 647 del 29/01/2020;

VISTA la nota del 19/01/2020 pervenuta al prot. Com.le al n. 301 del 19/01/2020 di richiesta da parte del D.L. di presentazione di una variante in corso d'opera;

RICHIAMATA la nota del 24/02/2020 Prot. Com.le n. 1380/2020 con la quale il RUP autorizzava la presentazione della variante;

CONSIDERATO che con nota del 15/10/2020 Prot. Com.le n.7146 veniva rimessa da parte del D.L. la variante in questione;

VISTO il nulla osta della Regione Umbria relativo alla variante presentata pervenuto in data 15/03/2021 prot. Com.le n. 2456/21;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione della variante da parte del Comune, l'Impresa BRC S.p.A. con nota del 27/04/2021 Prot. Com.le n. 3569 del 27.4.2021 chiedeva la risoluzione del contratto a norma di quanto previsto dall'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO CHE la sospensione dei lavori supera i limiti stabiliti dal citato art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016;

RAVVISATA la sussistenza dei motivi di risoluzione del contratto stipulato in data 16/05/2019 Rep. 84 tra il Comune e la Ditta BRC S.p.A.;

DATO ATTO delle interlocuzioni avutesi tra il RUP, il D.L., l'Amministrazione e l'Impresa relative alla richiesta di risoluzione del contratto da parte della Ditta;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 in particolare gli art. 107 e 108;

D E T E R M I N A

PER QUANTO IN PREMESSA:

- 1) DI DARE ATTO che sussistono le condizioni per la risoluzione del contratto stipulato in data 16/05/2019 Rep. n. 84 tra il Comune di Preci e la Ditta BRC S.p.A. con sede in Corso Europa, 893 - 16148 Genova (GE) (P.I. e C.F. 03164460101);
- 2) DI STABILIRE che la Direzione Lavori provvederà agli adempimenti di cui all'art. 108 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 3) DI INCARICARE l'Ufficio Tecnico delle comunicazioni del caso.
- 4) DI RIMANDARE a successivo atto, a seguito della acquisizione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera, la relativa presa in consegna del cantiere, e definitiva risoluzione del contratto.
- 5) DI RIMANDARE a successivo atto, a seguito degli adempimenti di cui al punto precedente, la liquidazione di quanto dovuto all'Impresa per i lavori regolarmente realizzati.
- 6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 18-06-21

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 02-08-21

IL MESSO COMUNALE
F.to Ferracin Roberta

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 02-08-21

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====