

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 62**

-----  
| **OGGETTO:**  
**N. 33** | **RIMOZIONE ELEMENTI STRUTTURA PREFABBRICATA CONAF -**  
-----| **IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE**  
**DEL** |  
**28-01-21** |  
**ZAF2CF59B5**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica-Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

CONSIDERATO che a seguito della rimodulazione dell'oggetto di intervento richiesto, relativo al contributo assegnato al Comune con il DPCM del 22/10/2018 "Secondo Piano Pluriennale Sport e Periferie", con nota del 15/05/2020, prot. com.le 3297/20, è stato comunicato l'assenso per la realizzazione dell'intervento denominato "Ristrutturazione della palestra Comunale e Miglioramento Sismico";

CHE in conseguenza di quanto sopra necessitava provvedere a rendere libera l'area antistante la Palestra Comunale;

CONSIDERATO che occorre, quindi, rimuovere gli elementi prefabbricati del padiglione espositivo dell'Expo donato dal Conaf, situati nell'area antistante la palestra comunale e spostarli in idonea area per il suo successivo rimontaggio;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE a seguito di richiesta in data 12/05/2020, l'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura suddetta ha assegnato il CIG ZAF2CF59B5;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 127 del 21/05/2020 Reg. Gen. 216, con la quale è stata affidata alla Ditta EDILCENTRO S.A.S. DI NATALI ANDREA con sede in Via Bazzanese 9, Fraz. Bazzano Inferiore, - 06049 Spoleto (PG) (C.F. e P. IVA 02171090547), l'esecuzione degli interventi di rimozione degli elementi prefabbricati del padiglione espositivo dell'Expo donato dal Conaf, situati nell'area antistante la palestra comunale e spostarli in idonea area per il suo successivo rimontaggio;

PRESO ATTO CHE con propria Determinazione n.127 del 21/05/2020 Reg. Gen 216 è stata impegnata per lo scopo al Capitolo 2680 del Bilancio di previsione 2020-2022 una cifra pari a 3.050,00 IVA 22% compresa;

CONSIDERATO CHE in fase di esecuzione delle lavorazioni si è reso necessario un tempo di lavoro maggiore rispetto a quello ipotizzato, dovuto alla necessità di fare una puntuale e minuziosa cernita del materiale, provvedendo a individuare quello ammalorato e inutilizzabile;

CONSIDERATO CHE occorre procedere all'impegno della cifra di Euro 1.220,00 IVA 22% compresa per i lavori aggiuntivi che si sono resi necessari in corso d'opera;

VISTA in merito la fattura FPA 3/20 del 17/11/2020 rimessa dalla Ditta EDILCENTRO S.A.S. DI NATALI ANDREA con sede in Via Bazzanese 9, Fraz. Bazzano Inferiore, - 06049 Spoleto (PG) (C.F. e P. IVA 02171090547), registrata al prot. Com.le n.8167 del 17/11/2020 comportante netti Euro 3.500,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 770,00 e così complessivi Euro 4.270,00;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale in seno alla stessa ne ha certificato la regolare esecuzione in data 13/01/2021;

VISTO il DURC on line Prot. INAIL 25488343 con data richiesta 29/12/2020 e scadenza validità 28/04/2021 registrato al Prot. Com.le n.577 in data 25/01/2021, dal quale risulta che la ditta EDILCENTRO S.A.S. DI NATALI ANDREA con sede in Via Bazzanese 9, Fraz. Bazzano Inferiore, - 06049 Spoleto (PG) (C.F. e P. IVA 02171090547), è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito e che nulla osta alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 17 Luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34, con la quale ai sensi del comma 3-bis dell'Art. 106, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione di cui all'Art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 Gennaio 2021;

DATO ATTO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 successivamente modificato dall'Art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014;

#### **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI IMPEGNARE al capitolo 2680 del Bilancio di previsione 2021-2023 in corso di predisposizione la cifra di Euro 1.220,00 IVA 22% compresa per le maggiori lavorazioni rivelatesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori;

2) DI LIQUIDARE alla Ditta EDILCENTRO S.A.S. DI NATALI ANDREA con sede in Via Bazzanese 9, Fraz. Bazzano Inferiore, - 06049 Spoleto (PG) (C.F. e P. IVA 02171090547), la fattura FPA 3/20 del 17/11/2020 rimessa al prot. Com.le n. 8167 del 17/11/2020, comportante netti Euro 3.500,00 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 770,00 e così per complessivi Euro 4.270,00, relativa all'esecuzione degli interventi di rimozione degli elementi prefabbricati, del padiglione espositivo dell'Expo donato dal Conaf, situati nell'area antistante la palestra comunale e spostamento in idonea area per il suo successivo rimontaggio, regolarmente eseguita così come da certificazione del Responsabile in data 13/01/2021, apposta in seno alla fattura stessa; ;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 4.270,00:

- per Euro 3.050,00 RR2020 Impegno n. 64 al cap. 2680 del Bilancio pluriennale 2021-2023 in corso di predisposizione;

- per Euro 1.220,00 al Cap. 2680 del Bilancio pluriennale 2021-2023 in corso di predisposizione;

3) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:      FAVOREVOLE                      SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

-----  
-----

Preci, lì 28-01-21

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi \_\_\_\_\_ il presente atto.

Preci, lì 02-02-21

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 02-02-21

IL RESPONSABILE  
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====