

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 86

| **OGGETTO:**
N. 37 | **EMERGENZA SISMA 24/08/2016 E SEGUENTI - LAVORI DI**
-----| **MESSA IN SICUREZZA TORRE DI AVVISTAMENTO IN ROC=**
DEL | **CANOLFI. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CON=**
12-02-19 | **SUNTIVO E RELAZIONE ACCLARANTE.**
7125931848

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito al Geom. Michele Spinelli tra l'altro l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e seguenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell' eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 388/2016 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 392 del 6.09.2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTE l'Ordinanza Ministeriale n. 393 del 13.09.2016; l'Ordinanza Ministeriale n. 394 del 19.9.2016, in particolare l'art. 5;

VISTO all'art.1 c.4ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m. e i. con il quale si proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, come rilevasi dal verbale del GTS n.34 del 10/09/2016, si è reso necessario provvedere con urgenza a " provvedere con la massima urgenza allo sgombero delle costruzioni limitrofe sottostanti, in quanto la torre, pur non presentando al momento, imminente crollo, ha subito danni strutturali tali da non garantire la piena resistenza nei confronti di un ulteriore eventuale sisma di intensità paragonabile a quello del 24 agosto u.s.";

DATO ATTO che i Vigili del Fuoco hanno comunicato l'impossibilità ad eseguire i suddetti lavori per questioni tecniche;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 13 febbraio 2017 con la quale, per tutelare la pubblica incolumità:

1) Ordina di procedere alla realizzazione dei seguenti interventi al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti alla Torre che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato; e l'intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisoriale della Torre di avvistamento sita in Roccanolfi distinta al fg.48 part. "C" di competenza comunale;

2) Dispone all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22/12/2016, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale (puntellamenti e demolizioni): a) affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione del fatto che l'intervento non può essere realizzato da parte dei Vigili del Fuoco, come dagli stessi attestato nel verbale del 10/09/2016; b) l'U.T.C. è incaricato della immediata esecuzione della presente Ordinanza;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 43 del 01/03/2017 riportata al n. 68 del Reg. Gen., è stato affidato allo Studio Tecnico COOPERSTUDIO S.COOP. p.iva 02473480545, sede in Via Col di Lana n.3/G, - Cap 06034 Foligno (PG), l'incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di: MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DI AVVISTAMENTO IN ROCCANOLFI; a seguito di richiesta in data 22/02/2017, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per il suddetto servizio ha assegnato il Codice CIG n. Z2D1D7FF5F

di cui al relativo progetto esecutivo dell'importo di complessivi € 106.000,00, che fu approvato dalla Giunta Municipale con il proprio atto n. 48 del 22/06/2017.

Richiamate le note:

- prot. n.98664 del 04/05/2017, pervenuta al Prot. Com.le n.4751 del 05/05/2017 della Regione Umbria C.R.P.C. con sede in Via Romana Vecchia - 06034 FOLIGNO (PG), in risposta alla nostra nota n.2893 del 14/03/2017, trasmette Nulla-Osta n.10 del 01/03/2017 con il quale questo Comune può intendersi autorizzato ad intervenire;

- prot. n.9096 del 04/05/2017, pervenuta al Prot. Com.le n.4881 del 09/05/20017, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, in risposta alla nostra nota n.2886 del 14/03/2017, per quanto di propria competenza, prendeva atto degli interventi di messa in sicurezza Torre Avvistamento Roccanolfi, sulla base del progetto allegato alla richiesta di autorizzazione per la successiva ricollocazione;

DATO ATTO che a seguito di richiesta in data 07/12/2016, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per i suddetti lavori ha assegnato il Codice CIG n.7125931848;

RICHIAMATI la propria Determinazione n. 133 del 24/07/2017 riportata al n. 266 del Reg. Gen., con la quale sono stati affidati i suddetti lavori alla Ditta Consorzio Stabile CO.S.I.S. con sede in Via G. Marcora n.35 - Cap 06049 Spoleto (PG), P.iva 03147810547, che offrì il ribasso del -42% ed è stata impegnata la relativa spesa in complessivi Euro 72.838,44 IVA 22% compresa;

- Il relativo contratto con l'impresa aggiudicataria, trattandosi di affidamento dei lavori con procedura negoziata di importo superiore a 40.000,00 Euro, è stato stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 07/08/2017, Rep. n.403; L'importo contrattuale in base all'applicazione del predetto ribasso, risultò di netti € 66.216,77, di cui € 22.617,32 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto, € 41.246,00 per costi della

sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed € 2.353,45 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA 10%.

RICHIAMATO il proprio atto n. 41 del 07/03/2018, Reg. Gen. n.86 approvante la 1^ perizia di variante suppletiva in corso d'opera, dell'ammontare di complessivi €101.275,25.

RICHIAMATA la nota prot. n. 26273 del 07/02/2018, pervenuta al Prot. Com.le n. 1675 del 08/02/2018 a Regione Umbria C.R.P.C. con sede in Via Romana Vecchia - 06034 FOLIGNO (PG), in risposta alla nostra nota n.13800 del 12/12/2017, trasmette Variante al Nulla-Osta n. 10 del 01/03/2017 con il quale questo Comune può intendersi autorizzato ad intervenire così come disposto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (derogato dalle ordinanze del CDPC) per lavori oltre gli Euro 40.000,00 e nel limite massimo dei lavori stabilito in Euro 300.000,00 dall'art. 5, comma 3, dell'OPCM n. 388/2016, con le modalità prescritte nel Nulla-Osta a procedere medesimo;

VISTO l'atto di sottomissione Rep. n. 421 del 26/03/2018, stipulato con l'impresa Consorzio Stabile CO.S.I.S. con sede in Via G. Marcora n.35 - Cap 06049 Spoleto (PG);

DATO ATTO che i Lavori sono stati diretti dal Tecnico incaricato, Dott. Ing. Fabrizio Menghini dello Studio Tecnico COOPERSTUDIO, furono consegnati in data 11/08/2017 e sono stati ultimati in tempo utile il 28/04/2018;

VISTE le fatture dei lavori dell'Impresa Consorzio Stabile CO.S.I.S. con sede in Via G. Marcora n.35, Cap 06049 Spoleto (PG), p.iva 03147810547;

- Fattura n. **FATTPA 03 18 del 01/02/2018, 1°SAL**, rimessa in data 13/02/2018 pervenuta al prot. n.1494 di netti €57.346,20 oltre a iva 10% per €5.734,62 e così complessivi €63.080,82;
- approvata e liquidata con D.D. n.24 del 19/02/2018 riportata al n.54 del Reg. Gen.;
- Fattura n. **FATTPA 19 18 del 10/09/2018, 2°SAL**, rimessa in data 10/09/2018 pervenuta al prot. n.9859 di netti €20.565,32 oltre a iva 10% per €2.056,53 e così complessivi €22.621,85;
- approvata e liquidata con D.D. n.208 del 25/09/2018 riportata al n.400 del Reg. Gen.;
- Fattura n. **FATTPA 20 18 del 10/09/2018, SALDO**, rimessa in data 10/09/2018 pervenuta al prot. n.9860 di netti €391,52 oltre a iva 10% per €39,15 e così complessivi €430,67;
- approvata e liquidata con D.D. n.283 del 11/12/2018 riportata al n.536 del Reg. Gen.;

VISTA la fattura inerente le spese tecniche, Studio Tecnico COOPERSTUDIO S.COOP. con sede in via Col di Lana n.3/G, Cap 06034 Foligno (PG), p.iva 02473480545;

- Fattura n. 26-2018fePA del 28/08/2018, **a Saldo**, rimessa in data 28/08/2018 pervenuta al prot. n.9404 di netti €10.013,53 oltre a CCP 4% pari ad €400,54 iva 22% per €2.291,10 e così complessivi €12.705,17;
- approvata e liquidata con D.D. n.287 del 12/12/2018 riportata al n.541 del Reg.Gen.;

Accertato che in data 18/10/2018 è stata redatta da parte della Direzione Lavori la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, rimessa in data 16/11/2018 al prot.12184, che propone la liquidazione a saldo:

RICHIAMATO il proprio atto n.283 del 11/12/2018 riportata al n.536 del Reg. Gen di Approvazione della Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, che lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/06/2018, fu firmato senza riserve dall'impresa e importava complessivamente € 78.303,04 al netto del ribasso d'asta -42%.

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, redatta in data 11/02/2019 dal Responsabile dell'Ufficio

Tecnico Comunale - Settore OO.PP., e relativa alla rendicontazione del contributo di cui sopra concesso dalla Regione Umbria;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto.

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Dicembre 2018 con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali.

RITENUTO di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI APPROVARE quale rendicontazione nei confronti della Regione Umbria per i lavori di messa in sicurezza della torre di avvistamento in Roccanolfi, sita nel territorio del Comune di Preci danneggiati dal sisma del 26/08/2016 e successivi di cui alla O.M. n.388/2016 e seguenti, la Relazione Acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria redatta in data 11/02/2019 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP. Geom. Michele Spinelli.

2) DI DISPORRE affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile.

3) DI DARE ATTO pertanto che il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola è il seguente:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

LAVORI

- Importo Lavori al netto del ribasso d'asta del 42.00%	€
	30.149,34
- di cui importo per la sicurezza Sicurezza non soggetto a R.A	€
	48.153,70

Importo totale lavori **(A)** **€**
78.303,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA sui lavori con ribasso (22%)	(B)	€
		7.830,30

Totale lavori con iva (CIG n.7125931848) **(A+B)** **€**
86.133,34

- Spese tecniche nette		€	
			10.013,53
- CNPAIA 4%		€	
			400,54
- IVA sulle spese tecniche (22%)		€	2.291,10

Totale Spese tecniche	(CIG n.Z2D1D7FF5F)	(C)	€
			12.705,17

Totale somme a disposizione		(B+C)	€
			20.535,47
			=====
	TOTALE GENERALE	(A+B+C)	€ 98.838,51
			=====

4) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - MS/mg

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 12-02-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 19-02-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 19-02-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====