

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 13

| **OGGETTO:**
N. 1 | **SISMA 1997 - L.R. 30/'98 - D.G.R. 1259/'07 - PIANO**
-----| **INFRASTRUTTURE 2007 - LAVORI DI SISTEMAZ. SCARPA=**
DEL | **TE, MURI SOTTOSCARPA, RETI E PAVIMENTAZIONI STRADA**
08-01-19 | **VALLE OBLITA - RIDETERMINAZ. Q.T.E. A CONSUNTIVO E**
04369652EC

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito, tra l'altro, al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

PREMESSO che la Regione Umbria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1259 del 23/07/2007 avente ad oggetto: "Sisma del 26 Settembre 1997 e successivi - Legge Regionale n. 30 del 12 Agosto 1998 - Piano delle Infrastrutture 2007, ha provveduto ad approvare il Piano medesimo;

CHE nel predetto Piano sono ricompresi per il Comune di Preci i sottoindicati interventi:

- 1) Interventi su Camera Mortuaria, loggiato e muro perimetrale del Cimitero di Preci Capoluogo, dell'importo di Euro 188.166,00;
- 2) Strada "Valle Oblita": sistemazione scarpate, muri sottoscarpa, reti e pavimentazioni, dell'importo di Euro 250.000,00;

CHE il Comune di Preci con la citata D.G.R. N. 1259/'07 è stato indicato come soggetto attuatore di tali interventi;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 410 del 18/12/2008, riportata al n. 766 del Reg. Gen., con la quale si affidava all'Ing. Claudio Caporali di Terni, Via Magenta n. 15, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione scarpate, muri sottoscarpa, reti e pavimentazioni strada Valle Oblita a seguito del Sisma del 26/09/1997 e successivi di cui alla Legge Regionale n. 30/'98 ed alla D.G.R. N. 1259 del 23/07/2007 - Piano delle Infrastrutture 2007;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 16 del 19/01/2009, riportata al n. 16 del Reg. Gen., con la quale si affidava al Geologo Dott. Sandro Trastulli con sede in Via Pola n. 4 - 05100 Terni, l'incarico per la redazione della relazione geologica relativa al progetto dei lavori di sistemazione scarpate, muri sottoscarpa, reti e pavimentazioni strada Valle Oblita a seguito del Sisma del 26/09/1997 e successivi di cui alla Legge Regionale n. 30/'98 ed alla D.G.R. N. 1259 del 23/07/2007 - Piano delle Infrastrutture 2007;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 24/03/2009,

con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi nell'importo complessivo di € 250.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria - Giunta Regionale - Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture - Servizio Opere Pubbliche: Programmazione Monitoraggio e Sicurezza n. 7723 del 24/08/2009, con la quale ha preso atto del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, ha concesso al Comune di Preci il contributo di Euro 250.000,00 ed ha determinato per l'erogazione del 1^ acconto;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 77 del 15/03/2010 riportata al n. 135 del Reg. Gen., con la quale, a seguito dell'esperimento di una gara informale di procedura negoziata, sono stati aggiudicati i lavori in questione all'Impresa BEANI ANNIBALE S.R.L. con sede in Via Trieste n. 122, 63044 COMUNANZA (AP), con il ribasso del - 31,203%;

VISTO il contratto Rep. n. 21 del 21/06/2010 stipulato per i suddetti lavori con l'Impresa BEANI ANNIBALE S.R.L. con sede in Via Trieste n. 122 - 63044 COMUNANZA (AP), fiscalmente registrato a Spoleto il 12/07/2010 al n. 53, Serie 1;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 341 del 06/10/2009 riportata al n. 642 del Reg. Gen., con la quale si approvava e liquidava al Dott. Ing. Claudio Caporali di Terni, Via Magenta n. 15 (TR), la parcella delle prestazioni professionali relativa al 1^ Acconto per le spese tecniche di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro 13.842,07 Contributo INPS 4%, CNPAIA 2% ed IVA 20% comprese;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 342 del 06/10/2009 riportata al n. 644 del Reg. Gen., con la quale si approvava e liquidava allo Studio Tecnico Associato "TRASTULLI" con sede in Terni, Via Pola n. 4 (TR), la parcella delle prestazioni professionali relativa alla redazione della Relazione Geologica dei lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro 6.993,53 Cassa Previdenza 2% ed IVA 20% comprese;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 307 del 26/10/2010 riportata al n. 564 del Reg. Gen., con la quale è stato approvato il 1^ stato avanzamento lavori e liquidata all'impresa BEANI ANNIBALE S.R.L., la prima rata in complessivi Euro 80.224,88 IVA 10% compresa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 333 del 15/11/2010 riportata al n. 605 del Reg. Gen., con la quale si approvava e liquidava al Dott. Ing. Claudio Caporali di Terni, Via Magenta n. 15 (TR), la parcella delle prestazioni professionali relativa al 2^ Acconto per le spese tecniche di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro 7.637,76 contributo INPS 4%, CNPAIA 2% ed IVA 20% comprese;

VISTO l'atto di Giunta Municipale n. 15 del 02/02/2011, con il quale è stata approvata nell'ammontare di complessivi Euro 250.000,00, la prima perizia di variante e suppletiva per i lavori in questione;

VISTA la nota Prot. n. 0050496 del 06/04/2011 della Regione Umbria - Giunta Regionale - Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria - Servizio Protezione Civile - Sezione Salvaguardia Beni Culturali in Emergenza - Alta Formazione, pervenuta al Prot. Com.le n. 2509 in data 07/04/2011, con la quale, in riferimento alla nostra nota Prot. n. 1688 del 03/03/2011 di trasmissione della suddetta prima perizia di variante, fa presente che eventuali varianti apportate al progetto approvato, sia di variata distribuzione di spesa o suppletive, se contenute nei limiti del finanziamento regionale formalmente concesso, sono di esclusiva competenza degli Enti Attuatori così come previsto al punto 6) della D.G.R. n. 1259/'07;

VISTO l'atto di sottomissione Rep. n. 29 del 08/06/2011 stipulato con l'Impresa BEANI ANNIBALE S.R.L. con sede in Via Trieste n. 122 - 63087
DETERMINAZIONI TECNICO n. 1 del 08-01-2019 - pag. 2 - COMUNE DI PRECI

COMUNANZA (AP), relativamente ai maggiori lavori, registrato a Spoleto il 28/06/2011 al n. 50 Serie 1;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 278 del 17/10/2011 riportata al n. 486 del Reg. Gen., con la quale e` stato approvato il 2^ stato avanzamento lavori e liquidata all'impresa BEANI ANNIBALE S.R.L., la seconda rata in complessivi Euro 76.948,25 IVA 10% compresa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 283 del 19/10/2011 riportata al n. 491 del Reg. Gen., con la quale:

- Si approvava e liquidava al Dott. Ing. Claudio Caporali di Terni, Via Magenta n. 15 (TR), la parcella delle prestazioni professionali relativa al 3^ Acconto per le spese tecniche di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro 11.162,11 contributo INPS 4%, CNPAIA 4% ed IVA 20% comprese;

- Si impegnava la somma di complessivi € 10.003,92 da corrispondere al Dott. Ing. Claudio Caporali, quali maggiori oneri di cui alla prima perizia di variante e di cui alle variazioni apportate al contributo CNPAIA ed all'IVA per le Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, CNPAIA ed IVA comprese, relative ai lavori in questione;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 79 del 21/03/2012 riportata al n. 130 del Reg. Gen., con la quale e` stato approvato il 3^ stato avanzamento lavori e liquidata all'impresa BEANI ANNIBALE S.R.L., la terza rata in complessivi Euro 40.647,86 IVA 10% compresa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 80 del 21/03/2012 riportata al n. 131 del Reg. Gen., con la quale si approvava e liquidava al Dott. Ing. Claudio Caporali di Terni, Via Magenta n. 15 (TR), la parcella delle prestazioni professionali relativa al 4^ Acconto per le spese tecniche di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi, nell'importo complessivo di Euro 4.449,70 contributo INPS 4%, CNPAIA 4% ed IVA 21% comprese;

VISTO il verbale ultimazione lavori in data 05/10/2011 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale e concede all'impresa giorni 10 per eseguire modeste sistemazioni;

VISTO il verbale di verifica lavori ordinati con certificato di ultimazione lavori in data 20/10/2011 con il quale il Direttore dei Lavori ha constatato che quanto ordinato era stato completamente eseguito;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dalla direzione lavori in data 30/03/2012 e dal quale si evince l'importo delle opere pari ad Euro 181.959,27 al lordo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed al netto del ribasso d'asta del - 31,203%;

VISTO il certificato di regolare esecuzione con relazione sul conto finale redatto in data 04/03/2013 dal D.L. Dott. Ing. Claudio Caporali e dal quale, a fronte del credito dell'Impresa BEANI ANNIBALE S.R.L. pari ad Euro 181.959,27 per lavori, dedotti gli acconti corrisposti per complessivi netti Euro 179.837,26, si evince un credito residuo a saldo pari ad Euro 2.122,01;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 177 del 05/08/2015 riportata al n. 340 del Reg. Gen., con la quale, tra l'altro:

- E' stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione con Relazione sul Conto Finale soprarichiamato;

- E' stato liquidato all'Impresa BEANI ANNIBALE S.R.L. il suddetto credito residuo a saldo di netti Euro 2.122,01 oltre IVA 10% pari a Euro 212,20 e così complessivi Euro 2.334,21;

- E' stato liquidato al Dott. Ing. Claudio Caporali il saldo delle DETERMINAZIONI TECNICO n. 1 del 08-01-2019 - pag. 3 - COMUNE DI PRECI

spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità, collaudo e coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi, di netti Euro 257,00 oltre Contr. Prev. INPS 4% per Euro 10,28, CNPAIA 4% per Euro 10,69 ed IVA 21% per Euro 58,37 e così complessivi Euro 336,35;

- Sono state liquidate al Dott. Ing. Claudio Caporali le prestazioni professionali relative alla redazione dei frazionamenti delle aree interessate dalla realizzazione delle gabbionate nell'ambito delle opere di che trattasi di netti Euro 1.146,14 oltre Contr. Prev. INPS 4% per Euro 45,85, CNPAIA 4% per Euro 47,68, IVA 21% per Euro 260,33 e così complessivi Euro 1.499,99;

- Si dava atto che con successive Determinazioni del sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico si doveva provvedere a quanto segue:

a) Alla liquidazione delle spese per espropri, occupazioni temporanee ed atti relativi;

b) Alla liquidazione del saldo dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs 163/'06 (ex art. 18, comma 1), della Legge 11/02/1994 n. 109);

c) A rideterminare il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva da sostenere dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola;

d) All'approvazione della relazione acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, quale rendicontazione del suddetto contributo;

e) A disporre affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile.

VISTO il Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi di cui all'Art. 18, comma 1), della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 150 del 16/09/2004 e modificato ed integrato con successive Deliberazioni di Giunta Municipale n. 142 del 15/11/2005 e n. 155 del 13/12/2005;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 236 del 22/10/2018 riportata al n. 445 del Reg. Gen., con la quale è stato liquidato il saldo degli incentivi di cui all'art. 92 dell'ex D.Lgs. 163/'06, agli addetti a vario titolo dell'Ufficio Tecnico Comunale, in complessivi Euro 784,62, così come individuati con la relazione tecnica in data 16/10/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Michele Spinelli, approvata con la medesima Determinazione;

VISTA la relazione acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, redatta in data 23/10/2018 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP., e relativa alla rendicontazione del contributo di cui sopra concesso dalla Regione Umbria;

VISTA la vigente normativa in materia di OO.PP.;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il Decreto 7 Dicembre 2018 del Ministero dell'Interno pubblicato
DETERMINAZIONI TECNICO n. 1 del 08-01-2019 - pag. 4 - COMUNE DI PRECI

nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018 con il quale è stato differito al 28 Febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI DARE ATTO che, come stabilito nella propria Determinazione Dirigenziale n. 177 del 05/08/2015 riportata al n. 340 del Reg. Gen., relativa all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione con Relazione sul Conto Finale dei lavori di sistemazione scarpate, muri sottoscarpa, reti e pavimentazioni strada Valle Oblita a seguito del Sisma del 26/09/1997 e successivi di cui alla Legge Regionale n. 30/'98 ed alla D.G.R. N. 1259 del 23/07/2007 - Piano delle Infrastrutture 2007, si è provveduto con la propria Determinazione n. 236 del 22/10/2018 riportata al n. 445 del Reg. Gen., alla liquidazione del saldo degli incentivi di cui all'ex art. 92 del D.Lgs 163/'06, agli addetti a vario titolo dell'Ufficio Tecnico Comunale, in complessivi Euro 784,62, così come individuati con la relazione tecnica in data 16/10/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Michele Spinelli, approvata con la medesima Determinazione

;

2) DI DARE ATTO che allo stato attuale resta ancora da liquidare alle varie ditte interessate dagli espropri e dalle occupazioni temporanee, la somma di complessivi Euro 1.756,16, somma che potrà essere erogata a conclusione delle procedure ancora in corso, entro un anno dall'erogazione dell'ultima rata di acconto ai sensi e per gli effetti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 07/03/2016 n. 213, salva proroga per cause di impedimento non imputabili all'amministrazione precedente, ai sensi del punto 5) della medesima D.G.R. n. 213/2016;

3) DI DARE ATTO che il quadro economico a consuntivo della spesa complessiva sostenuta dal Comune di Preci per l'iniziativa in parola è il seguente:

a) - Per lavori (al netto del ribasso d'asta - 31,203%)	€ 164.591,41
- Per oneri sicurezza non soggetti a R.A.	€ 17.367,86

Importo Totale dei Lavori	€ 181.959,27

b) Per somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA sui lavori (10%)	€ 18.195,93
- Spese Tecniche di progettazione, direz. lavori, contabilità, collaudo e coord. sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	€ 29.130,92
- Contributo Previdenziale INPS 4% Legge 335/'95 .	€ 1.165,24
- C.N.P.A.I.A. 2% su Spese Tecniche	€ 350,98
- C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche	€ 509,89
- IVA 20% su Spese Tecniche ed oneri previdenziali	€ 5.440,32
- IVA 21% su Spese Tecniche ed oneri previdenziali	€ 830,63
- Incentivo Ex Art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.	€ 784,62
- Spese per frazionamenti (INPS 4%, CNPAIA 4% e IVA 21% comprese)	€ 1.499,99
- Indagini geognostiche e relazione geologica Cassa Previdenza 2% ed IVA 20% comprese	€ 6.993,53

Totale somme a disposizione

TORNA L'IMPORTO TOTALE DELLA SPESA SOSTENUTA

c) Per spesa ancora da sostenere:

- per espropri e occupazioni temporanee	€ 1.756,16

SOMMA LA SPESA TOTALE NECESSARIA IN

4) DI APPROVARE quale rendicontazione del contributo concesso dalla DETERMINAZIONI TECNICO n. 1 del 08-01-2019 - pag. 5 - COMUNE DI PRECI

Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 7723 del 24/08/2009, la relazione acclarante i rapporti economici con la Regione Umbria, redatta in data 23/10/2018 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore OO.PP. Geom. Michele Spinelli.

5) DI DISPORRE affinché siano trasmessi alla Regione Umbria tutti i documenti necessari per la chiusura della relativa pratica amministrativa e contabile.

6) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - RP/rp -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 08-01-19

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi_____ il presente atto.

Preci, lì 15-01-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 15-01-19

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====