

# COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO

Registro Generale n. 77.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 34 DEL 12-08-2020

**Oggetto: ASSEGNAZIONE AI COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE" - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SITO NELLA FRAZIONE DI AGLIONI - Liquidazione spesa già impegnata in favore della Ditta Eredi Salvatori V. di F. & L. S.n.c. e dell' Ing. Tommaso Sevi.**

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **agosto**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Maurizio Pelosi

**Vista** la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale (prot. Uscita n. 6660 del 12/01/2019), acquisita al protocollo comunale n. 184 del 12/01/2019 ed avente ad oggetto *“Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro”*.

**Preso atto** che nella nota di cui al precedente periodo si deduce che *“il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni ..... in misura differenziata sulla base della popolazione”*, e che quindi per il Comune di Capitignano sarà assegnato un contributo pari a 40.000 euro.

### **Evidenziato:**

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/02/2019, pubblicata sull'albo pretorio al n. 115 in data 23/02/2019, tra le altre cose, veniva stabilito:  
*“2) Di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico affinché lo stesso impieghi la totalità dei fondi derivanti dal finanziamento in premessa per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza del ponte sito nella frazione di Aglioni in Via Rovagnano [...]”*.
- che al fine di dare esecuzione alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del ponte sito nella frazione di Aglioni si è reso necessario procedere, con propria determinazione n. 23 del 23.02.2019, all'affidamento dell'incarico del servizio di

ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nella direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nella contabilità e nella redazione del C.R.E. in favore dell' Ing. Tommaso Sevi – C.F. SVETMS54C11A345O con studio in L'Aquila – Via Caduti di Via Fani n. 3 iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° 741.

- che si è reso necessario procedere, con propria determinazione n. 24 del 04.03.2019, all'affidamento dell'incarico del servizio di collaudo delle opere strutturali in favore dell' Ing. Gianluca Terchi Nocentini – C.F. TRCGLC72R17A345N con studio in L'Aquila – Via Milonia n. 7, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° 1593;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 16/03/2019, pubblicata sull'albo pretorio al n. 244 in data 24/04/2019, tra le altre cose, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “*Progetto per il risanamento e la manutenzione del ponte su Via Rovagnano per Aglioni?*”, redatto dall' Ing. Tommaso Sevi, acquisito al protocollo comunale al n. 1203 del 16.03.2019, con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO</b>	
Importo lavori a misura	€ 29.914,20
di cui somme per la sicurezza	€ 1.059,96
di cui stima incidenza manodopera	€ 14.280,75
Sommano lavori ed imprevisti	€ 29.914,20
I.V.A. 10%	€ 2.991,42
Sommano	€ 32.905,62
Parcella Ing. Tommaso Sevi	€ 4.100,00
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 164,00
Sommano	€ 4.264,00
I.V.A. 22%	€ 938,08
Totale	€ 5.202,08
Competenze collaudo strutturale e impianti	€ 785,00
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 31,40
Sommano	€ 816,40
I.V.A. 22%	€ 179,61
Totale	€ 996,01
Spese ulteriori minori	

Imprevisti art. 42, c.3, lett b) D.P.R. 207/2010	€ 298,01
Incentivo ex-art 113 Compenso RUP 2%	€ 598,28
<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 7.094,38</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€</b>
	<b>40.000,00</b>

- che con nota prot. 1852 del 17/04/2019 il Responsabile del Servizio Tecnico ha provveduto a consultare, per l'affidamento dei lavori di "messa in sicurezza del ponte sito in Via Rovagnano nella frazione di Aglioni" di importo a base d'asta di € 28.854,24, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 1.059,26, le ditte seguenti:
  - DUETTO COSTRUZIONI SRL;
  - EREDI SALVATORI VINCENZO SNC;
  - SANDRO DI LORETO.
  
- che con determinazione n. 48 dell'8.05.2019 è stato, tra le altre cose, stabilito:
 

*"2. Di aggiudicare i Lavori di "messa in sicurezza del ponte sito in Via Rovagnano nella frazione di Aglioni" all'Impresa EREDI SALVATORI VINCENZO SNC, con sede in Via Delle Rose, snc – Frazione Colle Paganica – Montereale (AQ), con il ribasso del 18,75% e quindi per il seguente importo: € 28.854,24 – 18,75% (€ 5.410,17) = € 23.444,07 + € 1.059,96 (oneri sicurezza) = Totale € 24.504,03 oltre IVA di legge [...]".*
  
- che i lavori hanno avuto inizio in data 13.05.2019 e sono stati conclusi in data 07.07.2019;

#### **DATO ATTO:**

- che con propria determinazione n. 94 del 26.10.2019:
  - veniva approvata la documentazione relativa allo stato finale dei lavori di che trattasi sottoscritta senza apposizione di riserve dalla ditta ed acquisita al prot. comunale al n. 3824 del 17.08.2019;
  
  - veniva liquidata la fattura elettronica della Ditta "Eredi Salvatori V. di F. & L. S.n.c." - P.Iva 01353320664 – Fraz. Colle Paganica, – 67015 Montereale (AQ) - n. 15 del 15.10.2019 di € 12.251,37, oltre IVA al 10% per € 1.225,14, per un totale di € 13.476,51, acquisita al protocollo comunale al n. 4735 del 16.10.2019, in acconto sui lavori svolti;
  
  - veniva liquidata la fattura elettronica dell' Ing. Tommaso Sevi – P.IVA 01038990667 – con studio tecnico in V.le Caduta di Via Fani, 3 – L'Aquila - n. 20 del 15.10.2019 di € 2.050,00, oltre CNPAIA al 4% per € 82,00 ed IVA al 22% per € 469,04, per un totale di € 2.601,04, acquisita al protocollo comunale al n. 4738 del 16.10.2019.
  
- che con propria successiva determinazione n. 110 del 18.12.2019 venivano liquidate:

- la fattura elettronica dell' Ing. Sevi Tommaso - P.Iva 01038990667 – Viale Caduti di Via Fani, n. 3 – 67100 L'Aquila, n. 28 del 09.12.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 5561 del 09.12.2019 di € 2.050,00, oltre CNPAIA al 4% per € 82,00 ed IVA al 22% per € 469,04, per un totale di € 2.601,04 - CIG n. 7812554383;
- la fattura elettronica dell' Ing. Terchi Nocentini Gianluca - P.IVA 01786060663 - con studio in L'Aquila – Via Milonia, n. 7 - n. 15 del 09.12.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 5596 del 09.12.2019 di € 785,00, oltre CNPAIA al 4% per € 31,40 ed IVA al 22% per € 179,61, per un totale di € 996,01 - CIG n. 7818997870;
- la fattura elettronica, a saldo sui lavori svolti, della Ditta Eredi Salvatori V. di F. & L. S.n.c. - P.Iva 01353320664 – Fraz. Colle Paganica, – 67015 Montereale (AQ) - n. 17 del 09.12.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 5737 del 17.12.2019 di € 12.251,38, oltre IVA al 10% per € 1.225,14 per un totale di € 13.476,52 emessa dalla Ditta in sostituzione di quella in precedenza trasmessa con stessa numerazione - CIG 786044004B.

**PRESO ATTO** che la FAQ n. 32 (Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2019, h. 13.00) pubblicata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - testualmente recita:

*“32. Se al termine dei lavori vi è un risparmio, conseguente dal ribasso d'asta e, conseguentemente, non viene speso interamente il contributo, il Ministero revoca il contributo medesimo o solo la quota non spesa?”*

*No. Il Ministero non revoca la quota non spesa in quanto il decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, stabilisce che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti (art. 6, comma 2) e che i risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo (art. 4, comma 2).”*

**VISTA** l'“Attestazione di avvenuto deposito del Certificato di Collaudo” con Prot. 332424 del 27.11.2019, relativa alla pratica n. 895/2019-MUD, rilasciata dal competente ufficio della Giunta Regionale - Servizio Genio Civile ed acquisita al protocollo comunale al n. 5356 del 27.11.2019.

**DATO ATTO**, altresì, come sopra riportato che propria determinazione n. 94 del 26.10.2019 veniva approvata la “Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione” e che, pertanto, possono essere reinvestite le economie derivanti dalla gara.

**PRESO ATTO** che il Quadro economico rimodulato a seguito della conclusione dell'intervento principale e in funzione del ribasso d'asta risulta essere quello di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO RIMODULATO</b>	
Importo contrattuale	€ 24.504,13

di cui somme per la sicurezza	€ 1.059,96
di cui stima incidenza manodopera	€ 14.280,75
Sommano lavori	€ 24.504,13
I.V.A. 10%	€ 2.450,41
<b>Sommano</b>	<b>€ 26.954,54</b>
Parcella Ing. Tommaso Sevi	€ 4.100,00
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 164,00
Sommano	€ 4.264,00
I.V.A. 22%	€ 938,08
Totale	€ 5.202,08
Competenze collaudo strutturale e impianti	€ 785,00
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 31,40
Sommano	€ 816,40
I.V.A. 22%	€ 179,61
Totale	€ 996,01
Spese ulteriori minori	
Imprevisti art. 42, c.3, lett b) D.P.R. 207/2010	€ 298,01
Incentivo ex-art 113 Compenso RUP 2%	€ 598,28
<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 7.094,38</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>€ 34.048,92</b>

**CHE** in funzione del finanziamento, pari ad € 40.000,00, e in funzione del quadro economico rimodulato e sopra riportato le economie di gara ammontano ad € 5.951,08.

**CHE** si intende eseguire alcune lavorazioni aggiuntive sul medesimo ponte consistenti in:

- ripulitura da piccoli arbusti del fosso sottostante il ponte al fine di regimentare le acque che potrebbero danneggiare, in futuro, il ponte;
- posa in opera di un quantitativo maggiore di asfalto al fine di migliorare la viabilità sul ponte
- rimozione di parte del terreno posto a ridosso del ponte, spalmatura prodotto impermeabilizzante e riempimento dello scavo con il terreno in precedenza rimosso.

**Richiamata** la propria determinazione n. 37 del 18-07-2020, ad oggetto: "ASSEGNAZIONE AI COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE" - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL

PONTE SITO NELLA FRAZIONE DI AGLIONI". AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI."

**Dato atto** che con la stessa determinazione n. 37 del 18-07-2020, meglio sopra identificata,

- è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **786044004B** e che la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento;
- è stato attribuito all'intero intervento dal DIPE il CUP n. **G97H19000190001**.

**Vista** le seguenti fatture elettroniche:

- della Ditta Eredi Salvatori V. di F. & L. S.n.c., a saldo di lavori eseguiti, n. 13 del 03.08.2020 , acquisita al prot. comunale n. 4505 del 04.08.2020, di € 4.563,17, oltre IVA al 10% per € 456,32, per un totale€ 5.019,49;
- Dell'Ing. Tommaso Sevi, n. 27 del 03.08.2020 acquisita al prot. comunale n. 4508 del 04.08.2020, di € 1.014,15, oltre IVA al 22% per € 223,11, per un totale€ 1.237,26.

**Dato atto**, che è stato acquisito:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta prot. INAIL\_22536875 (Data richiesta 17/06/2020 - Scadenza validità 15/10/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE;
- il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Tommaso Sevi, Inarcassa n. 1430359.12-08-2020 acquisito al protocollo comunale n. 4686 del 12.08.2020 e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra.

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/08/2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020 di attribuzione responsabilità di servizio.

## LIQUIDA E PAGA

- le seguenti fatture, facendo gravare la relativa spesa sull'impegno di spesa riportato nella sottostante tabella:

Ditta	Num. Docum.	Data	Num. prot.	Anno	Importo	Imputazione della spesa	IBAN
<b>Eredi Salvatori V. di F. &amp; L. S.n.c.</b>	13	03/08/2020	4505	2020	<b>5.019,49</b>	sull'impegno n.164/2019 sul codice di bilancio <b>08.01-2.02.01.09 .010</b> ( ex Cap <b>2219 art. 10</b> )	<b>IT24B083274062000000003436</b>
<b>Ing. Tommaso Sevi</b>	27	03/08/2020	4508	2020	<b>1.237,26</b>	sull'impegno n.164/2019 sul codice di bilancio <b>08.01-2.02.01.09 .010</b> ( ex Cap <b>2219 art. 10</b> )	<b>IT24B083274062000000003436</b>

## E DÀ ATTO

1) che, relativamente alla fattura sopra riportata l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall'A.N.A.C. lo SMART CIG n. **786044004B**.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
*F.to Maurizio Pelosi*

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 13-08-2020  
pubblicazione n. 420  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 13-08-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
*F.to Maurizio Pelosi*

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 13-08-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
*F.to Maurizio Pelosi*

---