

# COMUNE DI CAPITIGNANO

cap. 67014 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 905463 - - Fax 0862/ 905158 - Cod. Fisc. 00164280661

---

---

ORIGINALE

Registro Generale n. 47.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA SISMA

N. 5 DEL 01-06-2019

**Oggetto:** Sisma Centro Italia 2016 e 2017. Liquidazione spesa preventivamente impegnata integrata con le attestazioni/dichiarazioni di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 lavori di demolizione dell'edificio pericolante in Mopolino - Capitignano e censito al catasto al Fg. 10 p.la 623. Creditore : ditta "Calandrella Costruzioni S.A.S.".

L'anno **duemiladiciannove** addì **uno** del mese di **giugno**, nel proprio ufficio, il Responsabile di Area Ing. Chiara Recchiuti

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità.

**Visto** l'allegato 1 al Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.", coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in G.U. n.244 del 18/10/2016) nel quale è riportato il comune di Capitignano quale comune colpito dal sisma del 24 agosto 2016.

**Viste:**

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. DIP/TERAG16/10494 del 10/02/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 6568 del 28/04/2017;
- la nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017;

con le quali si forniscono indicazioni operative in merito alle procedure di rendicontazione e il conseguente rimborso delle spese sostenute per superare il periodo emergenziale ancora in atto nella nostra regione, ed in previsione di un successivo controllo documentale da parte dell'Unione Europea.

**Vista**, in particolare, la predetta nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017 che, tra le altre cose, testualmente recita:

*“ Per quanto concerne gli interventi riconducibili a **lavori** si è ritenuto di dover adottare un modello di autocertificazione che riassume l'intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell'Ente disponente, e finalizzato ad accertarne sia la corretta imputazione sia la congruenza e la conformità alle disposizioni dettate in sede emergenziale. Tale autocertificazione unitamente al quadro economico finale dovrà essere riferita al singolo lavoro ed inserita in piattaforma in tutte le righe alle quali la stessa afferisce.”*

**Dato atto** che questo Ente, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale consequenziale agli eventi tellurici verificatisi, ha necessitato dell'esecuzione dei “Lavori di demolizione dell'edificio pericolante in Mopolino - Capitignano e censito al catasto al Fg. 10 p.la 623.”

**Richiamato** il proprio atto n. prot. 345 del 25.01.2018, ad oggetto: “*Affidamento lavori di demolizione fabbricato pericolante insistente in tenimento comunale. Frazione Mopolono – Via strada n.4 civico n.20.*” con il quale si è provveduto ad affidare all'Impresa CALANDRELLA COSTRUZIONI S.A.S. con sede in Campotosto, via del Colle n.4, P.I. 01762850665 i lavori in parola per un importo totale pari a € **18.442,81** (IVA compresa).

**Considerato** che:

- durante l'esecuzione dei lavori, in data 31.01.2018 il Direttore ha redatto il verbale di sospensione dei lavori n.1, prodotto a questo Comune per le motivazioni di seguito esposte:
  - ✓ “considerato che i lavori non possono procedere ultimamente ed a regola d'arte in quanto si è riscontrata la presenza di cavi elettrici a ridosso delle murature da demolire”;
- durante l'esecuzione dei lavori, in data 21.05.2018 il Direttore ha redatto il verbale di sospensione dei lavori n.2, prodotto a questo Comune per le motivazioni di seguito esposte:
  - ✓ “considerato che i lavori non possono procedere ultimamente ed a regola d'arte in quanto si è riscontrata l'impossibilità del reperimento del materiale, nello specifico travi in legno, per la massiccia richiesta di quest'ultime per lavori consimili”;
- durante l'esecuzione dei lavori, in data 12.06.2018 il Direttore ha redatto il verbale di sospensione dei lavori n.3, prodotto a questo Comune per le motivazioni di seguito esposte:

- ✓ “considerato che i lavori non possono procedere ultimamente ed a regola d’arte in quanto la società ACIAM non ha provveduto alla rimozione delle macerie”;
- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite e la ditta affidataria ha rimesso la relativa fattura onde conseguire il pagamento.

**Preso atto:**

- che è stata acquisita in data 15.12.2018 al n. 5779 del protocollo comunale la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori alla quale risulta essere allegata la “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori” con la quale il Direttore dei Lavori liquida alla ditta un credito di € 16.584,41;
- che la ditta aggiudicataria dei lavori ha trasmesso tramite SdI la fattura elettronica n. 1/PA del 30.05.2019 di € 16.584,41 oltre IVA al 10 % per € 1.658,44, per un totale di € **18.242,85**, acquisita al protocollo comunale al n. 2665 del 31.05.2019.

**Ritenuto** dover provvedere all’approvazione della contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori nonché alla “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Esecuzione dei Lavori”, nonché alla liquidazione della fattura sopra riportate.

**Evidenziato** che viene allegato al presente atto di liquidazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, la documentazione riportata nel dispositivo costituente “*l’intera documentazione della spesa, conservata agli atti dell’Ente disponente*” di cui alla nota della Giunta Regionale Abruzzo - COR - Centro Operativo Regionale prot. 11781 del 09/10/2017.

**Dato atto** che:

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010.

**Dato atto**, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta “CALANDRELLA COSTRUZIONI S.A.S.” in parola prot. INAIL\_01762850665 (Data richiesta 05.04.2019 - Scadenza validità 03.08.2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

Ritenuto che possano ritenersi concluse le premesse,

### **RENDE**

le premesse stesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

### **RICONOSCE**

la spesa di cui al presente atto di liquidazione,

### **ATTESTA**

la congruità della spesa rispetto ai valori medi di mercato,

### **LIQUIDA E PAGA**

- la seguente fattura elettronica della ditta "CALANDRELLA COSTRUZIONI S.A.S." (P.IVA 01762850665), con sede in Via del Colle, n. 4 – CAMPOTOSTO (AQ), cap 67013, facendo gravare la relativa spesa sull' impegno n. **293/2018** assunto con propria determinazione n. 51 del 31/12/2018 sul codice di bilancio 11.02-1.03.02.09.008 (Ex Cap. 1900 Art.18):

Num. Docum	Data	N. Prot.	Anno	Importo totale documento
1/PA	30.05.2019	2665	2019	€ <b>18.242,85</b>

e, DÀ ATTO:

- 1) che la spesa di cui al presente atto è ascrivibile alla seguente "sezione" e alla seguente "voce spesa" (desunte dalla modulistica di rimborso spese sostenute):

sezione:

- CNS1
- AeDES
- Spese

voce di spesa:

- SOCCORSO E PRIMA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
- ALLESTIMENTO AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre strutture)

- GESTIONE AREE/STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (tendopoli/altre strutture)
- TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI
  - SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE ALTERNATIVE
  - NOLEGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI E MEZZI
  - MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE
- GESTIONE RIFIUTI IN CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA SPECIFICA
- SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.)
- MODULI ABITATIVI PROVVISORI RURALI EMERGENZIALI (M.A.P.R.E.)
- CONTAINER (AD USO ABITATIVO E /O UFFICIO)
- EDIFICI E STRUTTURE MODULARI AD USO SCOLASTICO
- MODULI TEMPORANEI PER STABULAZIONE, ALIMENTAZIONE E MUNGITURA ANIMALI CONSERVAZIONE LATTE
- OPERE DI URBANIZZAZIONE PER S.A.E - M.A.P.R.E. - SCUOLE - CONTAINER ED ALTRE STRUTTURE MODULARI
- STRUTTURE TEMPORANEE PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
- GESTIONE MACERIE
- ONERI DI VOLONTARIATO (artt. 9/10 L.194/01 liquidati dalla Regione)

che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente all'imponibile dovrà essere pagato al creditore e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI").

- 2) che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. il CIG n. **Z05289D967**.
- 3) che è stata riscontrata la regolarità contributiva della ditta "Calandrella Costruioni S.A.S." P.IVA 01762850665 C.F. 01762850665, mediante Durc Online protocollo INAIL\_15895286 (Data richiesta 05/04/2019 - Scadenza validità 03/08/2019);

**Il presente atto di liquidazione:**

- viene trasmesso, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- viene trasmesso, altresì, al competente ufficio comunale affinché il responsabile dello stesso provveda alla rendicontazione delle spese sostenute tramite il portale della Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operativo Regionale (<http://88.44.106.142/cor/login.php>);
- risulta costituito dalla "Dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'intervento di acquisizione del bene e/o servizio e l'evento calamitoso" che viene allegata all'atto stesso per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile dell' AREA SISMA  
Ing. Chiara Recchiuti

---

La presente liquidazione è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 17-07-2019  
pubblicazione n. 376  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 17-07-2019

Il Responsabile dell' AREA SISMA  
Ing. Chiara Recchiuti