

# COMUNE DI CAPITIGNANO

Tel. 0862/905463 – Fax 0862/905158

**PROVINCIA L'AQUILA**

Cap. 67014

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA

(redatta ai sensi del comma 4 dell' art. 163 del DLgs 50/2016)

**REALIZZAZIONE PLATEA SU LOTTO DI PROPRIETA' COMUNALE F. 16 PART. 1354 FINALIZZATA AL POSIZIONAMENTO DI COSTRUZIONE PREFABBRICATA PER IL TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE.**

### PREMESSO:

- che il territorio di questo Comune è stato interessato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 20 ottobre 2016 i quali avevano causato notevoli danni agli edifici;
- che i terremoti di forte magnitudo del 18 gennaio 2017, con epicentro anche in questo Comune, hanno notevolmente aumentato i danni già esistenti ed hanno causato ulteriori ingenti nuovi danni;
- che il responsabile del C.O.C. è stato individuato nella persona del Sindaco pro-tempore già responsabile dell'Ufficio Sisma;
- che gli eventi calamitosi in questione hanno comportato il danneggiamento dell'edificio sito in Capitignano - foglio 14, particella n. 314, sub. 2, sub. 3, sub. 5 e sub. 6;
- che, secondo quanto disposto dall'art. 163 del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del Procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;
- che con verbale di somma urgenza redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del DLgs 50/2016 in data 28 luglio 2017 sono stati affidati alla ditta ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 SRL (P.IVA 01801510668), con sede legale in Viale Francesco Crispi, 35 - 67100 L'Aquila (AQ), i lavori di realizzazione di una platea su lotto di proprietà comunale F. 16 Part. 1354 finalizzata al posizionamento di costruzione prefabbricata per il trasferimento di attività commerciale;
- che la ditta in parola, operante nel settore, si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori sopra riportati con applicazione di prezzi ridotti del 20%

# COMUNE DI CAPITIGNANO

Tel. 0862/905463 – Fax 0862/905158

**PROVINCIA L'AQUILA**

Cap. 67014

(secondo quanto disposto dall'Art. 163, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) e, quindi per il seguente prezzo:

Importo di affidamento: € 12.267,16 - 20% (€ 2.453,43) =  
9.813,73 + IVA 10% (€ 981,37) = € 10.795,10

## Tutto ciò premesso

il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza.

Si precisa altresì che le opere previste nella presente perizia sono limitate alla sola eliminazione della problematica di somma urgenza, per le categorie di lavoro, ad essa riferita e come appresso riportate.

L'affidamento dei lavori in parola è avvenuto alle seguenti condizioni:

- L'importo contrattuale è stato stabilito, tra le parti, in euro € 10.795,10 comprensive di IVA al 10% per € 2.453,43 e già decurtate, sulla scorta del disposto dell'art.163, comma 3, del D.lgs 50, della riduzione dei prezzi pari al 20%;

- Il pagamento delle spettanze in favore della Ditta esecutrice dei lavori avverrà, così come riportato nel "verbale di somma urgenza" redatto in data 28 Luglio 2017, soltanto successivamente al trasferimento delle somme da parte del Centro Operativo Regionale Abruzzo (C.O.R.).

La presente perizia giustificativa viene trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvederà alla copertura della spesa e all' approvazione dei lavori.

-----  
Dalla Casa Comunale 2.08.2017

Il Responsabile dell'Area Sisma-Protezione Civile

Maurizio Pelosi

