

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.63
del 19-07-021

Registro generale n. 438

Oggetto: Lavori di sistemazione del campetto di Cesaproba.
Approvazione stato finale.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 04 aprile 2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.33 del 20/03/2019;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°8 del 04 aprile 2019 è stato approvato, ai sensi dell'art.174, comma 3, del d.Lgs.n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 31 luglio 2019, è stata approvata la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 30/03/2019 e la variazione del programma biennale servizi e forniture;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°23 del 31 luglio 2019 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 - prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e al D.U.P. 2019/2021 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.25 del 31 agosto 2019 è stato affidato l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per l'intervento in questione all'Ing. Federico Ciammetti con studio in S.S. 5 bis, 3 – 67100 – L'Aquila – P.I.: 01911230660 – iscritto all'Ordine Provinciale degli ingegneri di L'Aquila al n.2977 sezione A;
- con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 26 ottobre 2019 al n° 7641, il Professionista incaricato ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "*Sistemazione del campetto di Cesaproba*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 28 ottobre 2019 è stato stabilito di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "*Sistemazione del campetto di Cesaproba*" redatto dal Tecnico incaricato Ing. Federico Ciammetti, depositato in atti al Prot. n. 7641 del 26 ottobre 2019, dell'importo complessivo di €. 40.000,00 e costituito dai seguenti elaborati:
 - Inquadramento territoriale;
 - Relazione tecnica;
 - Stato attuale;
 - Stato di progetto;
 - Particolari costruttivi e sezioni;
 - Computo metrico estimativo;
 - Elenco prezzi;
 - Stima incidenza manodopera;
 - Stima costi della sicurezza;
 - Quadro economico generale;
 - Piano di sicurezza e coordinamento;
 - Cronoprogramma;
 - Capitolato speciale d'appalto;

- Schema di contratto;
 - Richiesta autorizzazione paesaggistica;
- con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.76 del 23 dicembre 2019 è stato disposto di impegnare le somme relative all'intervento in questione per il complessivo importo di €.32.075,81 sul bilancio finanziario 2019/2021 sul capitolo n. 2811- codice n. 06.01-2.02.01.09.016;
 - che con determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica n.35 del 5 maggio 2020, è stato stabilito, tra l'altro, di individuare, quale modalità di affidamento dei lavori, l'Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
 - che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n. 42 del 2020 sono stati affidati i lavori all'impresa Luciano Pietrucci, con sede in Montereale, frazione Cesaproba, via Cesaroli n.76 – PTRLCN60E10F595V determinando il quadro economico come di seguito indicato:

A.1. Importo lavori	€	29.000,00	
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre	€	500,00	
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€	28.500,00	
A.4. Ribasso detrarre	€	285,00	
Importo lavori al netto del ribasso	€	28.215,00	
Importo oneri sicurezza a sommare	€	500,00	
A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza			€ 28.715,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1. Spese Tecniche:			
B.1.a. Progettazione	€		
B.1.b. Direzione lavori	€		
B.1.c. Coordinamento sicurezza in esecuzione...	€		
B.1		A sommare	€ 6.245,42
B.2. INARCASSA su incarico esterno pari al 4% di B.1	€		249,82
B.3. Importi I.V.A.			
B.3.a. Imp. I.V.A. al 10% per lavori su "A"	€		2.871,50
B.3.a. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche B.1+B.2..	€		1.428,95
B.4. a sommare		€	4.300,45
B.4. Imprevisti	€		///
B.5. economie	€.		489,31
B. Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 11.285,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)			€ 40.000,00

- In data 18 marzo 2021 sono iniziati i lavori come da verbale di consegna emesso in pari data;

Preso atto che:

- al fine di adeguare il progetto allo stato dei luoghi è stata presentata con prot. 4966 del 26 aprile 2021 un progetto di variante non sostanziale rientrante nei casi stabiliti nell'art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- con nota Prot. n.5647 del 14 maggio 2021 l'impresa Luciano Pietrucci, con sede in Montereale, frazione Cesaproba, via Cesaroli n.76 – PTRLCN60E10F595V ha richiesto la proroga del termine contrattuale di giorni diciotto dovuta a ritardi alla consegna dei materiali causa dell'emergenza Covid-19;
- in data 28 maggio 2021 sono stati ultimati i lavori, come da certificato di ultimazione lavori pervenuto con nota prot. 6261 del 1 giugno 2021;

Vista la documentazione trasmessa con nota prot. 6952 del 17 giugno 2021 dalla Direzione dei Lavori Ing. Federico Ciammetti e riguardante:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Certificato di pagamento;
- Quadro comparativo;
- Documentazione fotografica;
- Certificato di regolare esecuzione;

Visti:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Visto il Provvedimento Sindacale Prot. n. 8575 adottato in data 25 novembre 2019 con il quale è stato conferito incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C.;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori e la documentazione contabile di cui in premessa redatte dalla Direzione Lavori Ing. Federico Ciammetti e trasmesse con nota prot. 6952 del 17 giugno 2021;

- 2) di approvare, parimenti, la relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori Ing. Federico Ciammetti che prevede l'importo di € 28.705,27 oltre I.V.A.;
- 3) di dare atto che a seguito della realizzazione dei lavori scaturisce il seguente quadro economico:

Importi lavori: PROGETTO			
A.1. Importo lavori	€	29.000,00	
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre	€	500,00	
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€	28.500,00	
A.4. Ribasso detrarre	€	285,90	
Importo lavori al netto del ribasso	€	28.215,00	
Importo oneri sicurezza a sommare	€	500,00	
A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza		€	28.715,00
Importo lavori: DL			
A.1. Importo lavori		28.990,17	
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre		500,00	
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza		28.490,17	
A.4. Ribasso detrarre		284,00	
Importo lavori al netto del ribasso		28.205,27	
Importo oneri sicurezza a sommare		500,00	
A. Totale importo lavori D.L. e oneri della sicurezza		€	28.705,27
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1. Spese Tecniche:			
B.1.a. Progettazione	€		
B.1.b. Direzione lavori	€		
B.1.c. Coordinamento sicurezza in esecuzione...	€		
A sommare			6.245,42
B.1	€		
B.2. INARCASSA su incarico esterno pari al 4% di B.1	€		249,82
B.3. Importi I.V.A.			
B.3.a. Imp. I.V.A. al 10% per lavori su "A"	€	2.870,53	
B.3.a. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche B.1+B.2..	€	1.428,95	
B.4. a sommare		€	4.299,48
B. Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€	10.794,72
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€	39.499,99
ECONOMIE			500,01

- 4) Di dare atto che la liquidazione e il pagamento del credito maturato dall'impresa e dai professionisti avverrà con separato provvedimento;
- 5) Di dare atto che a fronte dell'importo del progetto di € 40.000,00 risultano economie per euro 500,01;

- 6) Di dare atto che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mandati o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000;
- 7) Di trasmettere per opportuna conoscenza la presente Determinazione all'impresa appaltatrice e al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per gli adempimenti consequenziali;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom. Carlo Bolino

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li