COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE UFFICIO C.O.C. SISMA 24.08.2016

Registro cronologico ufficio C.O.C. n.2 del 22-02-021

Registro generale n. 116

Oggetto: Emergenza Sisma Italia centrale del 24 agosto 2016 - lavori per la demolizione di un fabbricato fg. 53 mappale 898 (parte) nella fraz. Collecalvo di Montereale (C.I.G. Z2729A8C96) approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione e conferma della spesa.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO C.O.C. SISMA 24.08.2016

Il Responsabile del C.O.C.

Premesso che:

- il territorio del Comune di Montereale e di altri Comuni limitrofi il 24 agosto 2016, è stato colpito da un sisma con successive ulteriori forti scosse del 30 ottobre e del 18 gennaio 2017;
- a causa del terremoto è stata messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che nella immediatezza dell'evento si è accertata la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici;
- con Decreto Sindacale n.6252 adottato in data 24 agosto 2016, il Sindaco ha disposto la apertura del C.O.C. conferendo le deleghe gestionali necessarie per fare fronte all'emergenza in atto;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 25 agosto 2016, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa;
- nella seduta del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale inserendo anche il territorio del Comune di Montereale;
- in sede di sopralluogo, è stato rilevato uno stato di dissesto diffuso, danni strutturali, fessurazioni diffuse passanti sulle strutture portanti e in reale imminente pericolo di collasso;
- dalla relazione di sopralluogo a firma del Responsabile del C.O.C. e del Responsabile dell'Area Sisma in atti depositata protocollo n.7775 del 23 giugno 2017 e attinente alla Frazione di Collecalvo si evince un dissesto diffuso, lesioni e danni a fabbricati all'interno dell'abitato tali da compromettere la privata e pubblica incolumità sia su viabilità aperte al traffico che su immobili agibili ed abitati;
- a seguito di tale verifica, è stata richiesta alla Regione Abruzzo – C.O.R. la convocazione urgente del G.T.S.;
- con provvedimento adottato dalla Regione Abruzzo – C.O.R. – è stata disposta la convocazione del G.T.S. per il giorno 14 luglio 2017;

Premesso, altresì, che:

- la scheda di valutazione del Gruppo Tecnico di Sostegno (G.T.S.) n.3 del 14 luglio 2017 redatta per il fabbricato identificato catastalmente al foglio 53 mappale 898(parte), riporta *“Si tratta di un edificio con lesioni, spanciamenti con espulsione di pietrame. Parziale crollo del manto di copertura. Si prescrive la demolizione totale”*;
- con verbale di somma urgenza redatto in data 04 agosto 2017 ai sensi dell'art.163 del D.L.vo n.50/2016, è stato affidato l'incarico di *Acquisizione dell'assenso dei proprietari, Progettazione, stato di consistenza, quantificazione della spesa, Direzione lavori e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione della contabilità dei lavori* al Geom. Pietro Corona, con studio in Via Vecchia Fonte n.2 – P.I.:01648260667 – iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia dell'Aquila al n. 1951;
- il Professionista, con comunicazione pervenuta in data 04 aprile 2018, acquisita al protocollo n.2735, ha fornito il progetto relativo alla demolizione del fabbricato di che trattasi;

- con nota Prot. n. 6393 del 02 agosto 2018 il Responsabile del C.O.C. ha richiesto al Professionista incaricato opportune integrazioni documentali al progetto depositato;
- con nota Prot. n. 6918 del 30 agosto 2018 il Professionista incaricato ha proceduto ad integrare la documentazione tecnica;

Dato atto che:

- con Ordinanza Sindacale n.180 adottata in data 01 settembre 2018 è stata disposta la demolizione di un fabbricato sito in Fraz. Collocalvo di Montereale identificato catastalmente al foglio n.53, mappale 898 (parte) delegando alla attuazione il C.O.C. Comunale;
- con verbale di estrazione del 29 giugno 2019 è stata sorteggiata, mediante estrazione dall'elenco approvato con Determinazione C.O.C. n.85/2018, la terna di Imprese da contattare secondo il seguente ordine:

N	Denominazione impresa	Indirizzo
166	3R COSTRUZIONI SRL	Loc. Camporale - zona PIP Ariano Irpino AV 83031
179	SAN GIOVANNI INERTI SRL	Via Fuori Porta Napoli 14/B, L'Aquila
158	ULISSE SRL	Via monti e Tognetti 7 20900 Monza (MB)

- con comunicazione mezzo posta elettronica certificata del 13 luglio 2019 si è proceduto a convocare la prima impresa dell'elenco, l'Impresa 3R COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Località Camporeale Zona PIP, snc – Ariano Irpino (AV) – P.I. 01652610641;
- la stessa Impresa con comunicazione acquisita al Prot. n. 4738 del 11/07/2019 ha fornito la disponibilità all'esecuzione delle opere;
- l'operatore economico ha presentato apposite autocertificazioni circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 l'autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011);
- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad avviare le necessarie attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti di legge e di idoneità, nello specifico:
 - con nota acquisita al Prot. n.5478 del 08.08.2019 è stato inoltrato dalla Procura della Repubblica il Certificato del Casellario giudiziale;
 - con nota acquisita al Prot. n.4858 del 13.07.2019 è stato trasmesso dalla Procura della Repubblica il Certificato dell'anagrafe sanzioni Amministrative dipendenti da reato;
 - con nota acquisita al Prot. n.5839 del 28.08.2019 è stato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, l'esito alla verifica fiscale condotta sull'operatore economico;
- con determinazione C.O.C. n. 62 adottata in data 05 settembre 2019, tra l'altro, è stato stabilito:

- 1) di dare atto e ratificare il verbale di somma urgenza redatto in data 04 agosto 2017 ai sensi dell'art.163 del D.L.vo n.50/2016, con cui è stato affidato l'incarico di Acquisizione dell'assenso dei proprietari, progettazione, stato di consistenza, quantificazione della spesa, Direzione lavori e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione della contabilità dei lavori al Geom. Pietro Corona, con studio in Via Fonte Vecchia, 2 – P.I.:01648260667 – iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia dell'Aquila al n. 1951;
- 2) Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'operatore economico 3R COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Località Camporeale Zona PIP, snc – Ariano Irpino (AV) – P.I. 01652610641, i lavori di “DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO FG. 53 MAPPALE 898 (PARTE) NELLA FRAZ. COLLECALVO DI MONTEREALE” in applicazione della determinazione C.O.C. n.03/2018, per un importo ribassato complessivo pari ad € 28.251,99, di cui € 25.392,03 per lavori ed € 2.859,96 quali costi della sicurezza;
- 3) Di approvare il progetto depositato in atti con Prot. n.2735 del 04 aprile 2018 e successiva integrazione Prot. n.6918 del 30 agosto 2018 dal quale scaturisce il relativo quadro tecnico economico:

A. Importo lavori:		
A.1. Importo lavori.....€	34.600,00	
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre.....€	2.859,96	
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.....€	31.740,04	
A.4. Ribasso (Det. 03/2018 del C.O.C.) 20% a detrarre.....€	6.348,01	
Importo lavori al netto del ribasso.....€	25.392,03	
Importo oneri sicurezza a sommare.....€	2.859,96	
A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza.....€		28.251,99
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1. Spese Tecniche:		
B.1.a. Progettazione.....€		
B.1.b. Direzione lavori.....€		
B.1.c. Coordinamento sicurezza in esecuzione.....€		
A sommare B.1.....€		2.906,40
B.2. Incentivo art. 113 D.L.vo n°50/2016 2% di A.1 (€692)		
B.2.a. R.U.P. pari al 60% del 2%.....€	415,20	
B.2.b. Collaboratore pari al 10% del 2%.....€	0,00	
B.2.c. Fondo innovativo pari al 20% del 2%€	138,40	
A sommare B.2.....€		553,60
B.3. INARCASSA su incarico esterno pari al 4% di B.1.....€		116,26
B.4. Importi I.V.A.		
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% per lavori su "A".....€	6.215,44	
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche B.1+B.3.....€	664,98	
B.4. a sommare.....€		6.880,42
B. Totale somme a disposizione dell'amministrazione.....€		10.456,68
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B).....€		38.708,67

- 4) di riconoscere la spesa complessiva, a fronte dei lavori di cui sopra, pari ad **€38.708,67** la cui copertura finanziaria è garantita dalle somme di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016;
- 5) Di approvare lo schema di contratto di appalto allegato alla presente determinazione;

- 6) *Di dare atto che, nelle more dell'acquisizione di tutti i certificati richiesti ex lege, l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci dell'operatore economico, riservandosi, nell'eventualità del caso evocato, di effettuare le obbligatorie comunicazioni agli organi competenti;*
- 7) *Di stabilire che l'operatore economico dovrà obbligatoriamente presentare, pena decadenza dall'aggiudicazione, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposita garanzia definitiva;*
- 8) *Di disporre la stipula del contratto mediante scambio scrittura privata con modalità elettronica, dando atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, co. 10 del D.lgs. 50/2016, il presente appalto non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D.lgs. citato;*
- 9) *di impegnare la spesa complessiva di €38.708,67 sul bilancio 2019/2021, capitolo n.2623 - codice n.11.02-2.03.02.01.001, finanziato con i fondi di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016, dando atto che la liquidazione avverrà con ulteriore separato provvedimento amministrativo all'avvenuto incasso delle somme;*
- 10) *di dare atto che le spese tecniche legate alle predette opere autorizzate saranno calcolate in base a quanto riportato nel Decreto C.O.R. n.179 del 11/07/2017, che stabilisce che "nel rispetto del principio di economicità delle spese relative agli interventi, il contributo massimo a carico del fondo emergenziale per tutte le attività tecniche da porre in essere è stabilito nella misura massima del 10% per importo lavori fino a 150.000 e nella misura massima del 9,5% per importo lavori superiori a 150.000 euro" e " di far constare che all'interno delle percentuali suindicate dovranno essere ricomprese sia le spese tecniche che le spese afferenti gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali";*

- i lavori sono iniziati in data 14 novembre 2020, come da comunicazione depositata al prot. n. 8292 del 16 novembre 2019;
- con comunicazione acquisita al Prot. n. 8516 del 23 novembre 2016 veniva formalizzata la sospensione dei lavori a causa della necessità di dover smaltire le macerie prodotte;
- con nota Prot. n. 8806 del 02 dicembre 2019 indirizzata ad ACIAM S.p.A., incaricata dalla Struttura Emergenziale per lo smaltimento dei materiali derivante da demolizioni e/o crolli, veniva richiesto lo smaltimento delle macerie sul sito di interesse;
- con comunicazione della Struttura Emergenziale per il Superamento Emergenze emessa con Prot. n. 10092 del 08 luglio 2020 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6654 del 09 luglio 2020 è stata disposta la rimozione e lo smaltimento delle macerie ad opera di ditte private, con le modalità operative rituali e secondo la normativa di settore;
- con nota Prot. n. 7421 del 30 agosto 2020 è stato formalmente autorizzato lo smaltimento delle macerie ad opera dell'impresa affidataria, sollecitando alla pronta ripresa dei lavori;
- i lavori sono stati ultimati in data 05 ottobre 2020 come riportato nel certificato di ultimazione lavori e nel certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

Visto lo stato di avanzamento e finale dei lavori redatto in data 19 gennaio 2021 dalla Direzione Lavori, da cui si rileva che l'Impresa 3R COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Località Camporeale Zona PIP, snc – Ariano Irpino (AV) – P.I. 01652610641 ha eseguito i lavori per l'importo complessivo di €28.004,09 di cui €25.634,72 per lavori

e €2.369,37 per oneri della sicurezza, firmato senza riserve, da cui devono essere detratti gli acconti nel frattempo corrisposti all'Impresa;

Visto il *1° e ultimo certificato di pagamento* redatto in data 22/02/2021 dal Responsabile del C.O.C. dell'importo di €28.004,09 oltre I.V.A.;

Vista la *relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione* all'uopo redatto dalla Direzione Lavori dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e se ne liquida l'importo come di seguito indicato:

descrizione	Importo
Saldo d'avanzamento e finale per	28.004,09
Importo I.V.A. al 22%.....	6.160,90
Totale.....€.	34.164,99

Visto il seguente nuovo quadro economico dell'intervento scaturito a seguito del progetto e della contabilità redatta dalla Direzione Lavori, acquisita dal C.O.C. di Montereale con Prot.1084 del 01 febbraio 2021 e successiva integrazione acquisita mezzo Pec in data 22 febbraio 2021;

A. Importo lavori: PROGETTO		
A.1. Importo lavori.....€	34.600,00	
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre.....€	2.859,96	
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.....€	31.740,04	
A.4. Ribasso (Det. 03/2018 del C.O.C.) 20% a detrarre.....€	6.348,01	
Importo lavori al netto del ribasso.....€	25.392,03	
Importo oneri sicurezza a sommare.....€	2.859,96	
A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza.....€		28.251,99
A. Importo lavori: DL		
A.1. Importo lavori.....€	34.412,77	
A.2. Importo oneri sicurezza a detrarre.....€	2.369,37	
A.3. Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza.....€	32.043,40	
A.4. Ribasso (Det. 03/2018 del C.O.C.) 20% a detrarre.....€	6.408,68	
Importo lavori al netto del ribasso.....€	25.634,72	
Importo oneri sicurezza a sommare.....€	2.369,37	
A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza.....€		28.004,09
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1.1 Spese Tecniche: PROGETTAZIONE (si considera il 65%)		
B.1.1.a. Progettazione.....€		
B.1.1.b. Direzione lavori.....€		
B.1.1.c. Coordinamento sicurezza in esecuzione.....€		
A sommare B.1.1.....€		1.695,40
B.1.2 Spese Tecniche: DL (si considera il 35%)		

B.1.2.a. Progettazione.....€		
B.1.2.b. Direzione lavori.....€		
B.1.2.c. Coordinamento sicurezza in esecuzione.....€		
A sommare B.1.2.....€		1.204,45
B.2. Incentivo art. 113 D.L.vo n°50/2016 2% di A.1 (€692,00)		
B.2.a. R.U.P. pari al 60% del 2%.....€	415,20	
B.2.b. Collaboratore pari al 10% del 2%.....€	0,00	
B.2.c. Fondo innovativo pari al 20% del 2%€	138,40	
A sommare B.2.....€		553,60
B.3. Cassa Previdenza e Assistenza Geometri su incarico esterno pari al 5% di B.1....€		144,99
B.4. Importi I.V.A.		
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% per lavori su "A".....€	6.160,90	
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche B.1+B.3.....€	669,86	
B.4. a sommare.....€		6.830,76
B. Totale somme a disposizione dell'amministrazione.....€		10.429,20
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B).....€		38.433,29
ECONOMIE.....€		275,38

Considerato che il corrispettivo del Professionista è stato quantificato sulla base di quanto previsto Verbale di somma urgenza sottoscritto dal Geom. Pietro Corona in data 04 agosto 2017, in cui è stato stabilito che “*per le prestazioni di cui al punto 1e 2 si attribuisce una percentuale di incidenza sulla parcella pari al 65% (Redazione del progetto, stato di consistenza, quantificazione della spesa, redazione del piano della sicurezza in fase di progettazione e acquisizione assenso dei proprietari) e per le prestazioni previste ai punti 3, 4 e 5 (Direzione Lavori, incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione e Redazione della contabilità dei lavori da parte della Direzione lavori) la restante percentuale del 35%*”;

Dato atto che le spese tecniche sono state calcolate in base a quanto riportato nel Decreto C.O.R. n.179 del 11/07/2017, che stabilisce che “*nel rispetto del principio di economicità delle spese relative agli interventi, il contributo massimo a carico del fondo emergenziale per tutte le attività tecniche da porre in essere è stabilito nella misura massima del 10% per importo lavori fino a 150.000 e nella misura massima del 9,5% per importo lavori superiori a 150.000 euro*” e “*di far constare che all’interno delle percentuali suindicate dovranno essere ricomprese sia le spese tecniche che le spese afferenti gli incentivi previsti dall’art. 113 del D.Lgs n.50/2016 al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali*”;

Vista la seguente fattura presentata dall’Impresa 3R COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Località Camporeale Zona PIP, snc – Ariano Irpino (AV) – P.I. 01652610641, n°7/E del 11/02/2021 per l’importo complessivo pari ad €34.164,99 di cui €28.004,09 per lavori ed €6.160,90 quale importo I.V.A. al 22% attinente il 1^ ed ultimo S.A.L. vistata in data 22/02/2021 dal Responsabile del C.O.C.;

Visto che con determinazione del C.O.C. n. 67 adottata in data 20 dicembre 2019, è stata accertata la somma di €520.713,06 per le spese emergenziali di cui all’art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016;

Visto che con determinazione del C.O.C. n. 24 adottata in data 05 maggio 2020, è stata accertata la somma di €.60.082,98 per le spese emergenziali di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità ed in atti depositato;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2600 del 24 agosto 2016;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2607 del 24 agosto 2016;

Vista la OPCM n.0388/2016 ed in particolare l'art.1 i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare una serie di provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma in deroga ad alcune disposizioni legislative indicato al successivo art.5 della medesima Ordinanza;

Visto l'atto Sindacale n.6252 del 24 agosto 2016 con il quale è stato attivato il C.O.C. presso il Comune di Montereale individuando le funzioni ed i relativi responsabili;

Visto il Provvedimento Sindacale Prot. 1612 adottato in data 10 febbraio 2021 con il quale si conferisce incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, dell'Area Servizi e Manutenzioni e del Centro Operativo Comunale C.O.C. al Geom. Carlo Bolino;

Visto l'art.5 comma 3° della O.P.C.M. n.0388/2016 che richiama l'art.63 comma 2° lettera c);

Visto l'art.5 della O.P.C.M. n.0394 del 19 settembre 2016 avente per oggetto "*disposizioni concernenti il decreto legislativo n.50/2016 per attività e interventi urgenti*"

Ritenuta la propria competenza alla adozione del presente provvedimento,

Determina

Considerate le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo,

1. di approvare il nuovo quadro economico come in premessa determinato e scaturito dalla effettiva contabilità redatta dalla Direzione Lavori;
2. di approvare lo *stato di avanzamento e finale dei lavori* redatto in data 19 gennaio 2021 dalla Direzione Lavori;
3. di approvare, parimenti, la *relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione* all'uopo redatto dalla Direzione Lavori;
4. di riconoscere il credito complessivo di €.38.433,29 come di seguito indicato:
 - 4.a. per €.34.164,99, giusta fattura n. 7/E del 11/02/2021 emessa dall'Impresa 3R COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Località Camporeale Zona PIP, snc – Ariano Irpino (AV) – P.I. 01652610641;

4.b. per €3.714,70, a fronte della prestazione Professionale di *Progettazione, Direzione Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione*, effettuata dal Geom. Pietro Corona, con studio in Via Vecchia Fonte n.2 – P.I.:01648260667;

4.c. per € 553,60 di cui all'art.113 D.L.vo n°50/2016 2%;

5. di confermare la spesa complessiva di €38.433,29 la cui copertura finanziaria è garantita dalle somme di cui all'art.4 comma 1° della O.P.C.M. n.0388/2016 e la cui liquidazione avverrà con ulteriore separato provvedimento amministrativo all'avvenuto incasso delle somme;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000".

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE UFFICIO C.O.C.
SISMA 24.08.2016
BOLINO CARLO

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li