



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

Progressivo Generale N. 174

del 10-11-2017

OGGETTO:

SISMA CENTRO ITALIA 2016 - OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA - OPERE PROVVISORIALI SUGLI IMMOBILI DISTINTI IN CATASTO AL FOGLIO 16 PARTICELLE 228-229 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' ALLO STATO FINALE E DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA FINALE.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO



CRON. 587
PUBBLICAZIONE 10.11.2017
AL 10.11.2017
CONSEGLIO 15





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/04/1997, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata";
- Premesse**
- Visto** che gli eventi sismici di eccezionale intensità verificatisi in data 24.08.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.01.2017 (Sisma Centro Italia 2016) hanno arrecato danni su vari immobili nel territorio comunale;
- Viste** le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile n.UC/TERAG/16/0044398 del 3/9/2016 e n.DIP/TERAG/16/0064447 del 23/11/2016;
- Richiamati** tutti i provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, dalla Regione Lazio e dagli altri soggetti attuatori per le rispettive competenze;
- Vista** l'**Ordinanza sindacale n.15 del 09.03.2017** con la quale si è Preso atto della necessità di tutelare la privata e pubblica incolumità e dell'urgenza di dare seguito alle procedure necessarie alla messa in sicurezza mediante opere provvisoriale e di puntellamento da eseguire in somma urgenza di fabbricati ricadenti nel centro storico di Castel Sant'Angelo (particelle n.228 e 229 del foglio 16);
- Visto** che nella predetta ordinanza si è preso atto degli esiti delle Schede GTS, Aedes e Fast e che sussiste il nesso di causalità alla fase emergenziale e trattandosi di opere provvisoriale le stesse sono finalizzate alle attività di cui all'art.1, comma 2 lettere a), b) e c) della O.P.D.C.M. 388/2016, ed in particolare alle lettere b) e c);
- Considerato** che nella predetta ordinanza è stato individuato l'ing. Marco Giovannelli, con sede in via M.C. Dentato n.24 02100 Rieti – P.Iva n.01053400576, che si è reso disponibile ad individuare le più idonee contromisure tecniche urgenti ed a predisporre la documentazione progettuale per eseguire l'intervento di messa in sicurezza;
- Visto** il progetto delle opere provvisoriale redatto dall'ing. Marco Giovannelli (particelle n.228 e 229) ed acquisito al protocollo comunale in data 19.04.2017 al prot. 1910 che prevede un importo dei lavori di euro 15.736,10 di cui euro 1.258,89 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- Visto** il Verbale di accordo preventivo in data 2.5.2017 sottoscritto con il professionista sopra indicato mediante il quale si è concordato l'importo per spese tecniche da riconoscere al professionista per complessivi euro 5.720,00 inclusi oneri previdenziali oltre Iva al 22% di cui euro 2.375,00 inclusi oneri previdenziali oltre Iva al 22% afferenti all'intervento di messa in sicurezza della presente determinazione (particelle n.228 e 229 del foglio 16);
- Visto** il **Verbale di Somma Urgenza** in data **21.06.2017** per l'esecuzione di opere provvisoriale di messa in sicurezza temporanea post-sismica secondo le previsioni del progetto esecutivo in premessa richiamato, al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio per la salvaguardia della pubblica incolumità per gli immobili distinti in catasto al **foglio 16 particelle n.325-326**;
- Vista** la **Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 13.07.2017**, con la quale è stato approvato il progetto delle opere provvisoriale redatto dall'ing. Marco Giovannelli acquisito al protocollo comunale in data 19.04.2017 al prot. 1910, il Verbale di accordo preventivo in data



2.5.2017, il Verbale di Somma Urgenza e la relativa Perizia Giustificativa redatti dal Responsabile del 3° Settore;

Visto

che il quadro tecnico economico dell'intervento prevede euro 15.388,665 quale Importo netto contrattuale dei lavori ed euro 11.864,90 per Somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale generale di euro 30.517,81, come di seguito riportato:

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A Lavori | | | |
| A.1 | Intervento 1) - Foglio 16 p.lle 228-229 | 15.736,10 | |
| A.2 | Importo lavori | 15.736,10 | |
| A.3 | di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | 1.258,89 | |
| A.4 | Importo a base d'asta soggetto a ribasso (A.2-A.3) | 14.477,21 | |
| | ribasso offerto 2,40% | 347,45 | |
| | TOTALE A | 15.388,65 | 15.388,65 |
| B Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B.1 | Imprevisti IVA compresa | 638,12 | |
| B.2 | Spese tecniche progettazione - D.LL. - Eventuali adempimenti D.L.vo 81/2008 - Oneri prev. compresi | 2.375,00 | |
| B.3 | Accantonamento - art. 113 c.2 del D.Lgs.vo 50/2016 | 307,77 | |
| B.4 | IVA 22% su Lavori - Totale A | 3.385,50 | |
| B.5 | IVA 22% su spese tecniche | 522,50 | |
| B.6 | Lavori in economia per rimozione tratto linea elettrica di P.l. interferente sostituzione n.2 punti luce Iva compresa | 4.636,00 | |
| | TOTALE B | 11.864,90 | 11.864,90 |
| TOTALE GENERALE | | | 27.253,54 |

Vista

la determinazione del Responsabile del 3° Settore n.102 del 01.08.2017 con la quale è stato ratificato l'affidamento è si è proceduto all'impegno di spesa in favore del professionista incaricato del servizio di progettazione, direzione lavori e misura e contabilità, ing. Marco Giovannelli dello Studio Associato Servizi di Ingegneria M&AG Engineering con sede in via M.C. Dentato n.24 02100 Rieti – P.Iva n.01053400576 di cui il professionista affidatario fa parte, per l'importo di euro 2.375,00 inclusi oneri previdenziali oltre Iva al 22% per complessivi euro 2.897,50

Vista

la determinazione del Responsabile del 3° Settore n.103 del 01.08.2017 con la quale è stato ratificato l'affidamento è si è proceduto all'impegno di spesa in favore della ditta esecutrice dei lavori di messa in sicurezza mediante opere provvisorie e di puntellamento, alla ditta Dionisi Fabrizio C.F. DNSFRZ67A03C268C, P.Iva n.00763950573, con sede in Via Duca Roberto n.3 – 02015 Cittaducale (RI), per l'importo di euro 15.388,65 oltre Iva al 22% di euro 3.385,50, per complessivi euro 18.774,15;

Visto

che in data 03.07.2017 sono iniziati i lavori come risulta dal relativo Verbale di Consegna;

Viste


che in occasione di un sopralluogo in data 12.9.2017 alla presenza del Direttore dei Lavori del R.u.p. e del titolare della ditta esecutrice, si è preso atto della necessità di apportare modeste modifiche per la lunghezza di n.1 tirante al fine di poterlo ancorare su roccia, per una minore necessità di catene nel sottopasso di monte, per un lieve incremento dei profili HEA, per maggior quantitativo di legname per meglio ottemperare ai "fuori squadra" delle murature e per migliorare le modalità di aggancio dei morsetti; tutti interventi al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell'intervento;

Vista

la nota del D.LL. ing. Marco Giovannelli acquisita al protocollo comunale in data 26.09.2017 prot. n.4569 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa a modeste variazioni di alcune lavorazioni, come sopra in sintesi riportate resesi necessarie nel corso dei lavori;

Vista

la determinazione del Responsabile del 3° Settore n.163 del 18.10.2017 con la quale è stata approvata la modifica sostanziale al contratto ai sensi dell'art.106 c.1 lett.e) del D.L.vo



n.50/2016 che ha comportato un aumento dell'importo netto contrattuale di euro 521,25 oltre Iva al 10% per complessivi euro 635,93;

Preso atto

che i citati lavori aggiuntivi hanno determinato la **modifica del contratto** con un aumento dell'importo dei lavori di euro 534,07 per complessivi euro 16.270,17 che al netto del ribasso d'asta e considerati gli oneri di sicurezza corrispondono a netti euro 15,909,90 rispetto all'originario importo di contratto di euro 15.388,65, corrispondente ad un aumento del 3,39%, secondo il quadro tecnico economico di seguito riportato in forma comparativa;

| | Contratto - Post Affid. | Modifica al Contratto | Diff. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| A Importo Lavori | 15.736,10 | 16.270,17 | 534,07 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | 1.258,89 | 1.258,89 | |
| Importo a base d'asta soggetto a ribasso | 14.477,21 | 15.011,28 | |
| ribasso offerto 2,40% | 347,45 | 360,27 | |
| TOTALE A - Importi di contratto | 15.388,65 | 15.909,90 | 521,25 |
| B Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B.1 Imprevisti IVA compresa | 638,12 | 2,19 | -635,93 |
| B.2 Spese tecniche progettazione - D.LL. adempimenti D.L.vo 81/2008 - Oneri prev. compresi | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| B.3 Accantonamento - art. 92 c.5 del D.Lgs.vo 163/06 | 307,77 | 307,77 | 0,00 |
| B.4 IVA 22% su lavori A | 3.385,50 | 3.500,18 | 114,68 |
| B.5 IVA 22% su spese tecniche | 522,50 | 522,50 | 0,00 |
| B.6 Lavori in economia per rimozione tratto linea elettrica di P.I. interferente sostituzione n.2 punti luce Iva compresa | 4.636,00 | 4.636,00 | 0,00 |
| TOTALE B | 11.864,90 | 11.343,64 | -521,25 |
| TOTALE GENERALE | 27.253,54 | 27.253,54 | 0,00 |

Dato atto

che in data 03.10.2017 è stato rilasciato il Verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla ditta affidataria;

Visti

gli atti contabili, il Certificato di Ultimazione dei Lavori, la Relazione al conto finale – Certificato di Regolare Esecuzione, rimessi dal D.LL. ing. Marco Giovannelli acquisiti al protocollo comunale in data 7.11.2017 al prot. n.5307;

Visto

lo S.a.l. corrispondente allo **Stato Finale** dei lavori di opere provvisorie di messa in sicurezza post-sismica relative ai fabbricati prospiciente strada pubblica distinti in catasto al foglio 16, particelle n.228 e 229;

Vista

la regolarità formale dei suddetti documenti di contabilità;

Visto

il **Certificato di Regolare Esecuzione** in data 31.10.2017 rilasciato dal D.LL. ing. Marco Giovannelli;

Ritenuto

di dover approvare gli atti di contabilità dello S.a.l. corrispondente allo **Stato Finale** ed il Certificato di regolare Esecuzione dei lavori sopra citati **per un importo netto di euro 14.220,16** oltre Iva 22% e di riconoscere il credito dell'Impresa pari ad euro 14.220,16 oltre IVA 22% per euro 3.128,44, per un importo complessivo di euro 17.348,60;

Dato atto


che l'Impresa ha sottoscritto gli atti contabili ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori senza riserva alcuna;

Dato atto

che data la particolarità delle opere oggetto di affidamento il progetto evidentemente comprendeva delle lavorazioni inerenti lo smontaggio delle opere provvisorie che, alla data della presente Determinazione, non possono essere liquidate in quanto le stesse potranno essere rimosse solo a seguito della esecuzione dei lavori di riparazione del danno e/o miglioramento sismico degli edifici privati;

Considerato

che per le pattuizioni contrattuali la ditta affidataria si è impegnata ad effettuare lo smontaggio dei materiali utilizzati per la messa in sicurezza e l'accantonamento del materiale fornito e



posto in opera precedentemente, anche a distanza di tempo, da accatastare in luogo idoneo indicato dall'Amministrazione Comunale per l'importo di euro 1.728,00 corrispondenti a netti euro 1.689,74 oltre Iva al 22% di euro 371,74 per un importo complessivo di euro 2.061,48;

Dato atto che pertanto alla data della presente Determinazione l'onere per lo smontaggio e le attività connesse non può essere liquidato alla ditta affidataria e che con separata successiva determinazione, che potrà essere assunta solo a seguito della esecuzione della lavorazione, si procederà alla liquidazione in favore della ditta affidataria, del complessivo importo di euro 2.061,48 inclusa Iva che pertanto rappresenta un costo parte integrante della rendicontazione della spesa finale necessaria alla completa esecuzione dell'opera;

Considerato che con determinazione del Responsabile del 3° Settore n.112 del 11.08.2017 è stato ratificato l'affidamento e si è proceduto all'impegno di spesa in favore della ditta **Sabina Simic s.a.s.** con sede legale in via Pescorocchiano n.1, 02100 - Rieti, P.Iva n.00732310578, per l'importo di euro 3.800,00 oltre Iva al 22% di euro 836,00, per complessivi euro 4.636,00 al fine di eliminare l'interferenza della linea elettrica di P.I., posta sulle pareti dei manufatti oggetto della messa in sicurezza, prima dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza con successivo ripristino della linea elettrica e del riposizionamento dei n.2 punti luce necessari al tratto di strada pubblica posti su palo senza interessare gli edifici dei privati;

Accertato a seguito di comunicazione della ditta Sabina Simic s.a.s. in data 8/11/2017 il completamento delle opere affidate e la regolare esecuzione delle stesse;

Richiamata l'Ordinanza sindacale n.15 del 09.03.2017 nella quale si è dato atto che sussiste il nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque l'impegno di spesa è finalizzato alle attività di cui all'art.1, comma 2, lett. a), b) e c) dell'O.C.D.P.C. n.388/2016 ed in particolare alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi ed ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose (lett. b-c);


Dato atto altresì che le spese occorrenti per l'attuazione dell'intervento rientrano tra quelle assentibili ai fini del rimborso da parte della Regione Lazio con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile;

Considerato che per far fronte alla spesa è stato comunicato che l'Amministrazione comunale poteva richiedere una anticipazione delle somme alla Regione Lazio-Soggetto Attuatore Delegato;

Dato atto che ai fini dell'anticipazione e della successiva rendicontazione finale da parte della Regione Lazio è necessario determinare la spesa complessiva finale dell'intervento di messa in sicurezza di cui si tratta come di seguito riportato:

| | imponibile | Iva | totale |
|--------------------------------------------------|------------|---------|------------------|
| Per lavori di cui al C.R.E. | | | |
| eseguiti dalla ditta Dionisi Fabrizio | 14.220,16 | 3128,44 | 17.348,60 |
| da eseguire per smontaggio | 1689,74 | 371,74 | 2.061,48 |
| per spese tecniche Ing. Marco Giovannelli | 2375,00 | 522,50 | 2.897,50 |
| per lavori in economia ditta Sabina Simic s.a.s. | 3800,00 | 836,00 | 4.636,00 |
| per accantonamento art.113 D.L.vo n.50/2016 | 307,77 | 0,00 | 307,77 |
| Totale | | | 27.251,35 |

e riapprovare il quadro tecnico economico finale come di seguito riportato:



| | Contratto - Post Affid. | Modifica al Contratto | Stato Finale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| A Importo Lavori allo Stato Finale | 15.736,10 | 16.270,17 | 14.542,17 |
| Importo lavori inerenti lo smontaggio delle oo.pp. | | | <u>1.728,00</u> |
| | | | 16.270,17 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | 1.258,89 | 1.258,89 | 1.258,89 |
| Importo a base d'asta soggetto a ribasso | 14.477,21 | 15.011,28 | 15.011,28 |
| ribasso offerto 2,40% | 347,45 | 360,27 | 360,27 |
| TOTALE A - Importi di contratto | 15.388,65 | 15.909,90 | 15.909,90 |
| B Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B.1 Imprevisti IVA compresa | 638,12 | 2,19 | 0,00 |
| B.2 Spese tecniche progettazione - D.LL. adempimenti D.L.vo 81/2008 - Oneri prev. compresi | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| B.3 Accantonamento - art. 92 c.5 del D.Lgs.vo 163/06 | 307,77 | 307,77 | 307,77 |
| B.4 IVA 22% su lavori A | 3.385,50 | 3.500,18 | 3.500,18 |
| B.5 IVA 22% su spese tecniche | 522,50 | 522,50 | 522,50 |
| B.6 Lavori in economia per rimozione tratto linea elettrica di P.I. interferente sostituzione n.2 punti luce Iva compresa | 4.636,00 | 4.636,00 | 4.636,00 |
| TOTALE B | 11.864,90 | 11.343,64 | 11.341,45 |
| TOTALE GENERALE | 27.253,54 | 27.253,54 | 27.251,35 |

Considerato

che con nota in data 12.09.2017 prot.n.4328 il Segretario Comunale ha richiesto alla Regione Lazio D.R. Infrastrutture e Politiche Abitative, l'anticipazione delle somme degli interventi di messa in sicurezza in corso di ultimazione tra le quali quelle in epigrafe riportate;

Considerato

che con nota in data 10.10.2017 prot.n.4883 il Responsabile del 3° Settore ha inoltrato alla predetta Direzione regionale un sollecito ai fini dell'erogazione dell'anticipazione richiesta;

Preso atto

che la Regione Lazio con nota n.519799 in data 16.10.2017, al fine di provvedere alla erogazione dei fondi relativi all'anticipazione, ha richiesto la trasmissione dei documenti relativi all'ultimazione dei lavori compreso il Certificato di pagamento o Conto finale;

Preso atto

altresì che nella citata nota n.519799 in data 16.10.2017 la Regione Lazio ha comunicato che *"relativamente ai costi per le attività tecniche applica quanto stabilito dal comma 5 art.34 del D.L. 189/2016. Ovvero il contributo massimo, per tutte le attività tecniche è stabilito nella misura del 10% al netto dell'Iva e dei versamenti previdenziali; può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, nella misura massima del 2%. Per le sole indagini o prestazioni specialistiche"*;

Visto

che per l'individuazione delle spese tecniche si è fatto riferimento al corrispettivo derivante dall'applicazione del D.M. 17/06/2016 calcolato in euro 6.011,20 oltre Oneri previdenziali ed Iva per le attività di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione in relazione a n.2 interventi il primo in via di Rupe Tarpea (particelle n.228 e 229 del foglio 16) ed il secondo in Via dei Ghibellini (particelle n.325 e 326 del foglio 16);

Considerato

che in base a detto importo si è pervenuti all'accordo preventivo in data 2.5.2017 sottoscritto con il professionista per un importo ribassato di netti euro 5.500,00, corrispondenti ad euro 5.720,00 (relativo a n.2 interventi di messa in sicurezza) inclusi Oneri previdenziali ed Iva

Dato atto

che dal quadro tecnico economico per l'intervento di messa in sicurezza per gli edifici particelle n.228 e 229 del foglio 16, di cui si tratta nella presente determinazione, le spese tecniche ammontano ad euro 2.283,65 oltre Oneri previdenziali pari ad euro 91,35 ed Iva 22% pari ad euro 522,50 per un importo complessivo di euro 2.897,50;



- Dato atto** che la misura del 10% del limite delle spese tecniche comma 5 art.34 del D.L. 189/2016 si ritiene fosse relativo ad un limite afferente alla c.d. Ricostruzione privata e che quanto riportato nella nota regionale n.519799 in data 16.10.2017 non trova riscontro in precedenti disposizioni o circolari e non è citato neanche nella specifica circolare per opere provvisionali di cui alla nota DPC n.CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016;
- Rilevato** altresì che qualora la Regione Lazio ritenesse di dover riconoscere il contributo per le spese tecniche secondo quanto riportato nella nota n.519799 in data 16.10.2017 dovrebbe per coerenza rispettare quanto disposto nella Ordinanza n.12 del 9.1.2017 – Approvazione protocollo d’Intesa tra Commissario Straordinario e Rete delle professioni tecniche, che prevede in attuazione dell’art.34 del D.L. n.189/2017, convertito con modificazioni dalla L. n.229/2016, tra l’altro all’art.8 che il contributo minimo per le spese tecniche resta fissato in euro 6.000,00;
- Considerata** la rilevanza contrattuale nei confronti del professionista dell’accordo preventivo in data 2.5.2017 approvato con D.G.C. n.36 del 15.06.2017;
- Ritenuto** non chiaramente definita l’entità del contributo che sarà erogato dalla Regione Lazio per le spese tecniche e che pertanto di dover provvedere eventualmente, con separata determinazione, alla rettifica dell’impegno di spesa per le spese tecniche in funzione e nella misura dell’effettivo contributo che sarà riconosciuto dalla Regione Lazio;
- Ritenuto** di autorizzare gli affidatari alla emissione delle fatture e di provvedere alla liquidazione degli importi con separata Determinazione in conseguenza dell’emissione delle fatture parte degli affidatari secondo quanto disposto dall’art.113 del D.L.vo n.50/2016;
- Dato atto** che non appena sarà possibile si provvederà alla trasmissione degli atti necessari alla rendicontazione delle spese effettuate sulla contabilità speciale, puntualmente richiamati nella nota regionale n.55889 del 03.02.2017;
- Dato atto** che la presente determinazione non comporta impegni di spesa oltre quelli già assunti né liquidazioni;
- Visto** il D. L.vo n.50/2016;
- Visto** il d.P.R. n.207/2010;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. di **approvare gli atti contabili** relativa allo Stato finale dei lavori delle "Opere provvisionali di messa in sicurezza temporanea post-sismica sugli immobili distinti in catasto al foglio 16 **particelle 228-229**" predisposta dal D.LL. ing. Marco Giovannelli, ed acquisita al protocollo comunale in data 7.11.2017 al prot. n.5307 costituita da: Libretto delle Misure, Registro di Contabilità Stato di avanzamento lavori corrispondente allo Stato Finale;
3. di **approvare il Certificato di Regolare Esecuzione** delle citate opere provvisionali in data 31.10.2017 rilasciato dal D.LL. ing. Marco Giovannelli;
4. di dare atto che, a termine dell’art.113 bis del D.L.vo n.50/2016, la ditta **Dionisi Fabrizio C.F.** DNSFRZ67A03C268C, P.Iva n.00763950573 **è autorizzata all’emissione della fattura** per l’importo di euro 14.220,16 oltre IVA 22% per euro 3.128,44, **per un importo complessivo di euro 17.348,60** a saldo dello Stato finale dei Lavori sopra richiamato;
5. di dare atto che, a termine dell’art.113 bis del D.L.vo n.50/2016, la ditta Dionisi Fabrizio C.F. DNSFRZ67A03C268C, P.Iva n.00763950573, potrà essere autorizzata all’emissione della fattura per l’importo di euro 1.728,00 corrispondenti a netti euro 1.689,74 oltre Iva al 22% di euro 371,74 per un importo complessivo di euro 2.061,48, solo dopo aver effettuato lo smontaggio dei materiali utilizzati per la messa in sicurezza e l’accantonamento del materiale fornito e posto in opera precedentemente, in luogo idoneo indicato dall’Amministrazione Comunale;
6. di **autorizzare** il professionista incaricato **ing. Marco Giovannelli all’emissione della fattura** relativa alle competenze tecniche secondo quanto previsto nell’accordo preventivo in data in data 2.5.2017 per



l'importo di euro 2.375,00 inclusi oneri previdenziali oltre al Iva al 22% per euro 522,50 per **un importo complessivo di euro 2.897,50**;

7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa oltre quelli già assunti né liquidazioni;
8. di dare atto che la spesa complessiva finale dell'intervento di messa in sicurezza di cui si tratta ammonta ad euro 27.251,35 come di seguito riportato:

| | imponibile | Iva | totale |
|--------------------------------------------------|------------|---------|------------------|
| Per lavori di cui al C.R.E. | | | |
| eseguiti dalla ditta Dionisi Fabrizio | 14.220,16 | 3128,44 | 17.348,60 |
| da eseguire per smontaggio | 1689,74 | 371,74 | 2.061,48 |
| per spese tecniche Ing. Marco Giovannelli | 2375,00 | 522,50 | 2.897,50 |
| per lavori in economia ditta Sabina Simic s.a.s. | 3800,00 | 836,00 | 4.636,00 |
| per accantonamento art.113 D.L.vo n.50/2016 | 307,77 | 0,00 | 307,77 |
| Totale | | | 27.251,35 |

9. di **approvare il quadro tecnico economico corrispondente allo Stato finale** dell'intervento come di seguito riportato in forma comparativa:

| | Contratto - Post Affid. | Modifica al Contratto | Stato Finale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| A Importo Lavori allo Stato Finale | 15.736,10 | 16.270,17 | 14.542,17 |
| Importo lavori inerenti lo smontaggio delle oo.pp. | | | 1.728,00 |
| | | | 16.270,17 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | 1.258,89 | 1.258,89 | 1.258,89 |
| Importo a base d'asta soggetto a ribasso | 14.477,21 | 15.011,28 | 15.011,28 |
| ribasso offerto 2,40% | 347,45 | 360,27 | 360,27 |
| TOTALE A - Importi di contratto | 15.388,65 | 15.909,90 | 15.909,90 |
| B Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | |
| B.1 Imprevisti IVA compresa | 638,12 | 2,19 | 0,00 |
| B.2 Spese tecniche progettazione - D.LL. adempimenti D.L.vo 81/2008 - Oneri prev. compresi | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| B.3 Accantonamento - art. 92 c.5 del D.Lgs.vo 163/06 | 307,77 | 307,77 | 307,77 |
| B.4 IVA 22% su lavori A | 3.385,50 | 3.500,18 | 3.500,18 |
| B.5 IVA 22% su spese tecniche | 522,50 | 522,50 | 522,50 |
| B.6 Lavori in economia per rimozione tratto linea elettrica di P.I. interferente sostituzione n.2 punti luce Iva compresa | 4.636,00 | 4.636,00 | 4.636,00 |
| TOTALE B | 11.864,90 | 11.343,64 | 11.341,45 |
| TOTALE GENERALE | 27.253,54 | 27.253,54 | 27.251,35 |

10. di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato ai fini dell'erogazione delle somme a titolo di anticipazione delle somme degli interventi di messa in sicurezza;
11. di trasmettere successivamente gli atti necessari alla rendicontazione delle spese effettuate sulla contabilità speciale, puntualmente richiamati nella nota regionale n.55889 del 03.02.2017.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Arch. Giancarlo Gricchi



Via Nazionale I, 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo
tel. 0746.698629 fax 0746.698187
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW
IBAN: IT92L0306914601100000046062

email: settore3@comune.castelsantangelo.ri.it
pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it

