



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

*Provincia di Rieti*

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE  
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

**Progressivo Generale N. 67      del 10-08-2021**

### **OGGETTO:**

SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.56 DEL 10.05.2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA - CODICE OOPP\_001251\_2017 - CUP G21B18000440001 - CIG 8421294FA3 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AL CONTRATTO - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI DI 1° SAL

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del 5.12.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art.36 del D.L.vo n.50/2016;
- Visto** il Decreto Sindacale n.05/2019, in data 1/08/2019 prot.4088 del 2/08/2019 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del 3° Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata";

### Premesse

- Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (in avanti "Decreto");
- Vista** la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
- Visto** l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;
- Vista** l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n.56 del 10 maggio 2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- Considerato** che il Programma sopra citato include l'intervento riparazione del danno e miglioramento sismico della Centrale Idroelettrica di Canetra di proprietà del Comune di Castel Sant'Angelo (Codice scheda rilievo OOPP\_001251\_2017);
- Visto** il Decreto del Vicecommissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Lazio n. V00020 del 31/10/2018 a modifica ed integrazione del decreto n.V00006 del 05/06/2018, avente per oggetto "Delega a Comuni, Provincia e altri enti locali per lo svolgimento delle procedure di gara e delle attività necessarie alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici di proprietà";
- Considerato** che le attività di R.u.p. sono espletate dal Responsabile del 3° Settore, arch. Giancarlo Cricchi che potrà avvalersi della collaborazione di altri dipendenti tecnici del Comune;
- Vista** la Determinazione del Responsabile del 3° Settore n.22 del 12.03.2021 con la quale si è stabilita l'aggiudicazione definitiva dei LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO

DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA alla ditta EDIL C.A.M. SRL, con sede in Via Giuseppe Palumbo, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 00964900575 che ha presentato la migliore offerta di prezzo con un ribasso del 8,625%, per un importo di netti euro 212.499,65, inclusi euro 27.784,84 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al D.L.vo n.81/2008, oltre ad Iva al 22% pari ad euro 46.749,92, per un totale di euro 259.249,57;

- Dato atto** che a seguito di detta aggiudicazione è stata impegnata la somma di **euro 259.249,57** al **Cap. 3255/0**, all'imp.90-2021, codice di bilancio **09.01-2.02.01.09.010** del bilancio di previsione 2021/2023 approvato con D.C.C. n.7 del 30.04.2021;
- Visto** il **Contratto** di appalto stipulato con la ditta EDIL C.A.M. SRL - P.I. 00964900575 in data **06.04.2021 rep.n.983/2021** per un importo complessivo netto contrattuale di **euro 212.499,65** derivante dal ribasso del 8,625%, sull'importo a base d'asta di euro 202.150,27 e tenuto conto degli oneri di sicurezza pari ad euro 27.784,84;
- Visto** il Verbale di consegna dei lavori in data 26.04.2021;
- Preso atto** del Verbale di sospensione n.1 del 18.06.2021 dal quale è emerso che per nuove contingenze intervenute in corso d'opera è occorso predisporre una variazione di alcune lavorazioni;
- Visti** gli elaborati di tecnico-contabili per i lavori necessari alla modifica non sostanziale al contratto presentati dalla D.LL. ed acquisiti al protocollo comunale in data 23.07.2021 prot.3798 che prevedono un importo dei lavori di contratto di netti euro 220.957,46 di cui ed euro 23.814,87 per oneri per la sicurezza;
- Vista** la Relazione istruttoria del R.U.P. sulla ammissibilità della variazione al contratto di appalto ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del D.L.vo n.50/2016;
- Vista** la D.G.C. n.53 del 3.8.2021 con la quale si è provveduto alla approvazione di un progetto di variazione comportante modifiche non sostanziali al contratto ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del d.l.vo n.50/2016 e che ha determinato un importo netto contrattuale di euro 220.957,46 rispetto all'originario importo di contratto di euro 212.499,65 con incremento di euro 8.457,81 (3,98%) come si ricava dal Quadro Tecnico Economico di seguito riportato in forma comparativa:

	DESCRIZIONE VOCI	PROGETTO		POST AFFIDAMENTO		VARIAZIONE NON SOSTANZIALE	
		IMPORTI	SUB-TOTALI	IMPORTI	SUB-TOTALI	IMPORTI	SUB-TOTALI
<b>A -</b>	<b>LAVORI</b>	<b>229.935,11</b>				<b>229.935,11</b>	<b>239.565,99</b>
A.1)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	27.784,84				27.784,84	23.814,87
A.2)	Importo lavori a base d'asta	202.150,27				202.150,27	215.751,12
	ribasso affidamento			8,625%		17.435,46	18.608,53
	Importo netto dei lavori (ribassato)					184.714,81	197.142,59
A.3)	<b>Importo lavori di contratto</b>	<b>229.935,11</b>	<b>229.935,11</b>			<b>212.499,65</b>	<b>220.957,46</b>
<b>B -</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>132.164,89</b>	<b>132.164,89</b>			<b>128.329,09</b>	<b>119.698,45</b>
B.1)	Lavori in economia i.v.a. inclusa	0,00				0,00	0,00
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	5.409,84				5.409,84	5.409,84
B.2.1)	Rilievi, Indagini, Accertamenti, Accatastamenti	1.700,00				1.700,00	1.700,00
B.2.2)	Indagini geologiche, Accertamenti e Analisi Strutturali	3.300,00				3.300,00	3.300,00
B.2.3)	Analisi terre ai sensi del D.P.R. 120/2017	409,84				409,84	409,84
B.3)	Spese tecniche	37.950,21				37.950,21	37.777,38
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	1.200,00				1.200,00	1.200,00
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	5.577,38				5.577,38	5.577,38
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	12.500,00				12.500,00	12.500,00
B.3.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE, CRE, Mis.Cont.</i>	15.500,00				15.500,00	15.500,00
B.3.5)	Spese per verifiche tecniche ( <i>collaudo statico</i> )	3.172,83				3.172,83	3.000,00
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli (Cabina trasformazione ENEL)	17.784,31				17.784,31	6.592,92
B.5)	Imprevisti max 5% Imp. Lavori (A) compresi oneri per la sicurezza	6.191,97				6.191,97	7.046,50
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	0,00				0,00	0,00
B.7)	Incentivi Tecnici art.113 D.Lvo n.50/2017	4.598,70				4.598,70	4.598,70
B.8)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici	0,00				0,00	0,00
B.9)	Contributo ANAC – esonero Delibera n.359 del 29/03/2017	0,00				0,00	0,00
B.10)	Oneri previdenziali ed IVA	60.229,86				56.394,06	58.273,11
B.11)	Oneri previdenziali 4% su (B.2.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4+B.3.5)	1.470,01				1.470,01	1.463,10
B.12)	Oneri previdenziali 2% su (B.3.1 - geologo)	24,00				24,00	24,00
B.13)	IVA 22% su A.3 + B.5	51.947,96				48.112,16	50.160,87
B.14)	IVA 22% su B.2	1.190,16				1.190,16	1.190,16
B.15)	IVA 22% su B.3+B.11+B.12	5.597,73				5.597,73	5.434,98
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>362.100,00</b>			<b>340.828,74</b>	<b>340.655,91</b>
	ECONOMIE DI GARA (Ribassi)		0,00			21.271,26	21.444,09
			362.100,00			362.100,00	362.100,00

**Visto** l'atto di sottomissione predisposto dalla D.LL. ed allegato alla documentazione tecnica presentata sottoscritto dall'Impresa appaltatrice;

**Preso atto** che la modifica non sostanziale al contratto, anche per variazioni tra le Somme a disposizione del QTE sopra riportato, non prevede incrementi del costo totale dell'intervento;

**Dato atto** che in considerazione della intervenuta approvazione della modifica non sostanziale al Contratto ai sensi dell'articolo 106 c.1 lett. e) del d.l.vo n.50/2016 occorre provvedere alla integrazione dell'impegno di spesa in favore della ditta appaltatrice EDIL C.A.M. SRL, con sede in Via Giuseppe Palumbo, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 00964900575, con **incremento dell'Impegno di spesa n.90/2021** al Cap. 3255/0, codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.010, per un importo di euro 8.457,81 oltre Iva 22% per euro 1.860,72 per complessivi **euro 10.318,52**;

**Accertata** on line la regolarità del Durc con scadenza validità al 06/11/2021;

- Visti** gli atti contabili rimessi dai DD.LL. arch. Morena Collettini e ing. Andrea Trinetta ed acquisiti al protocollo comunale in data 10.08.2021 al n.4094 relativi al primo S.a.l. dei lavori di cui si tratta dai quali risulta un importo di lavori eseguiti pari a netti euro 139.333,43 inclusi oneri per la sicurezza per euro 15.003,37;
- Vista** la regolarità formale dei suddetti documenti di contabilità;
- Ritenuto** di dover approvare gli atti di contabilità del I° S.a.l. dei lavori a tutto il 10.08.2021 dei lavori di cui si tratta da cui si desume un importo netto di euro 124.330,06 oltre agli oneri per la sicurezza (speciali) per euro 15.003,37 e di riconoscere pertanto, al netto delle ritenute di legge, il credito dell'Impresa pari a netti euro 139.333,43 oltre IVA al 22% pari ad euro 30.500,09 per complessivi euro 169.136,85;
- Dato atto** che l'Impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza riserva alcuna;
- Ritenuto** di dover approvare gli atti di contabilità al I° SAL a tutto il 10.08.2021;
- di rilasciare il Certificato di pagamento n.1 in data 10.08.2021 per un importo di netti euro 139.333,43 oltre IVA al 22% pari ad euro 30.500,09 per complessivi euro 169.136,85;
- Dato atto** che sono stati acquisiti: il CUP G21B18000440001 ed il CIG 8421294FA3;
- Visto** il T.U sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visto** il D. L.vo n.50/2016 e s.m.i.;
- Visto** il d.P.R. n.207/2010 per la parte attualmente in vigore;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

#### **DETERMINA**

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. Di provvedere alla integrazione dell'impegno di spesa in favore della ditta appaltatrice EDIL C.A.M. SRL, con sede in Via Giuseppe Palumbo, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 00964900575, con **incremento dell'Impegno di spesa n.90/2021** al Cap. 3255/0, codice di bilancio 09.01-2.02.01.09.010, per un importo di euro 8.457,81 oltre Iva 22% per euro 1.860,72 per complessivi **euro 10.318,52** in considerazione della modifica non sostanziale al Contratto ai sensi dell'art.106 c.1 lett. e) del d.l.vo n.50/2016 approvata con D.G.C. n.53 del 3.8.2021;
3. Di **approvare la contabilità relativa al I° SAL** dei LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA rimessa dalla Direzione dei Lavori ed acquisita al protocollo comunale in data 10.08.2021 al n. 4094, che qui si intende riportata anche se non materialmente allegata, per un importo dei lavori netto di euro 124.330,06 oltre agli oneri per la sicurezza (speciali) per euro 15.003,37 ed oltre IVA 22%;
4. **Di approvare il Certificato di pagamento n.1** emesso dal R.U.P. in data 10/08/2021 dal quale risulta un credito di impresa di euro 138.636,76 oltre IVA 22% per euro 30.500,09 per un importo complessivo di **euro 169.136,85**;
5. di autorizzare l'impresa appaltatrice EDIL C.A.M. SRL, con sede in Via Giuseppe Palumbo, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 00964900575 ad emettere la fattura elettronica dell'importo di euro 138.636,76 oltre IVA 22% per euro 30.500,09 per un importo complessivo di euro 169.136,85 – (**Codice Univoco UF1QIW**);
6. Di dare atto che può procedersi, con separato atto, al rilascio del provvedimento di liquidazione della ditta appaltatrice EDIL C.A.M. SRL, con sede in Via Giuseppe Palumbo, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 00964900575 per un importo complessivo di euro 169.136,85 inclusa IVA 22%;
7. Di dare atto che la presente Determinazione non comporta né impegno di spesa e né liquidazione;
8. Di trasmettere la presente Determinazione al Sindaco, al messo comunale ed all'Ufficio Ragioneria per gli eventuali seguiti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
F.to Arch. Giancarlo CRICCHI

Via Nazionale I , 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo  
tel. 0746.698629 fax 0746.698187  
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW  
IBAN: IT92L0306914601100000046062

email: [settore3@comune.castelsantangelo.ri.it](mailto:settore3@comune.castelsantangelo.ri.it)  
pec: [comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it](mailto:comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 10.318,52 sulla presente determinazione, ad oggetto "SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.56 DEL 10.05.2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA - CODICE OOPP\_001251\_2017 - CUP G21B18000440001 - CIG 8421294FA3 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE AL CONTRATTO - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI DI I° SAL", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 10-08-2021

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
F.to Sig. Luigi TADDEI

<b>Variazione impegno del 10-08-2021</b> tipo Rideterminazione	
<b>Su Impegno N. 90 del 16-03-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 22 Determina III Settore del 12-03-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA - EDIL C.A.M. SRL - SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.56 DEL 10.05.2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI CIG 8421294FA3	
5° livello 09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
Capitolo 3255 / Articolo LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CENTRALE IDROELETTRICA ORDINANZA COMMISSARIO STRAORD. SISMA 2016 (E. 435/2)	
Causale	SISMA CENTRO ITALIA 2016 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.56 DEL 10.05.2018 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITÀ CANETRA - CODICE OOPP_001251_2017 - CUP G21B18000440001 - CIG 8421294FA3 - INT
Importo 2021	Euro 10.318,52
Beneficiario	2903 EDIL C.A.M. SRL

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 12-08-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 12-08-2021 al 27-08-2021 n. cron. 296 .

Lì, 12-08-2021

**L'addetto alla Pubblicazione**  
F.to Luciana Vallocchia