

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero 17 Del 30-03-2019  
Registro generale n. 21 del 30-03-2019

COPIA

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' DELLE STRADE COMUNALI - VIA FONTE PERITA, VIA UBRICO NORD, VIA MONTANELLE E VIA ETE - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di marzo, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Luchetti Maurizio

#### PREMESSO che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18.12.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: *"Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali – via Fonte Perita, via Cisterna, via Ubrico nord, via Montanelle e via Ete"* che prevede una spesa complessiva di euro 47.589,56 di cui euro 39.544,25 per lavori ed euro 8.045,32 per somme a disposizione dell'Amm.ne;  
il quadro tecnico economico di progetto è il seguente:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

<u>Descrizione</u>	<u>Capitolo</u>
01_ Strada via Fonte Perita	
02_ Strada via Cisterna – B.	
03_ Strada via Ubrico Nord	
04_ Strada via Montanelle – S.	
05_ Strada via Ete – 1°	
<b>Totale Lavori a misura</b>	<b>39.544,25 €</b>
Spese per la sicurezza non soggette a ribasso	<b>1.039,05 €</b>
<b>Importo a base di gara</b>	<b>38.505,20 €</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
Imprevisti	3.000,00 €
I.V.A. 10%	4.254,43 €
Incentivazione (2 %)	790,89 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>8.045,32 €</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>47.589,56 €</b>

- con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 52 del 29.12.2017 ad oggetto: "Manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali – via Fonte Perita, via Cisterna, via Ubrico nord, via Montanelle e via Ete. Aggiudicazione lavori", è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:
- 
- **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, il verbale n. 2/2017 del 23/10/2017, allegato al presente atto, dal quale risulta che i lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali – via Fonte Perita, via Cisterna, via Ubrico nord, via Montanelle e via Ete" (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 47 del 18.12.2017), sono stati aggiudicati alla **MORETTI AVIO** con sede in Via Caprano 2 nel Comune di Monte Giberto (FM) (P.IVA 01077740445), che ha presentato un offerta di € **36.133,28**, pari ad un ribasso del **6,16** % sull'importo a base d'asta di € **38.505,20** che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € **1.039,05** portano ad un importo contrattuale pari a € **37.172,33** (IVA esclusa), risultante dal calcolo come di seguito riportato.

Descrizione	Euro
A - Importo lavori a misura soggetto a ribasso di gara	<b>38.505,20</b>
B - Ribasso offerto (%)	<b>6,16/100</b>
C - Importo ribasso offerto (A*B)	2.371,92
D - Importo al netto del ribasso (A-C)	36.133,28
E - Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara	1.039,05
F - <b>PREZZO OFFERTO</b> (D+E)	<b>37.172,33</b>

- **DI AGGIUDICARE** definitivamente i lavori di " Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali – via Fonte Perita, via Cisterna, via Ubrico nord, via Montanelle e via Ete", (C.U.P.: D37H17001010004 – C.I.G.: 7325347B91) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 47 del 18.12.2017), alla Ditta **MORETTI AVIO** con sede in Via Caprano 2 nel Comune di Monte Giberto (FM) (P.IVA 01077740445) per il ribasso percentuale offerto pari al **6,16%** (diconsi sei virgola sedici per cento) quindi per l'importo contrattuale pari a € **37.172,33** (IVA esclusa) (diconsi euro trentasettemilacentosettantadue//33);
- **DI APPROVARE**, con le precisazioni riportate nella premessa il Q.T.E. di aggiudicazione sotto riportato:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

- Importo lavori contrattuali		<b>euro</b>
		<b>37.172,33</b>
(di cui euro 1.039,05 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara)		
- Somme a disp.ne dell'Amm.ne:		
o IVA 10% su lavori	euro	3.717,23
o Incentivazione art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016	euro	790,89
o Imprevisti e lavori a fattura	euro	5.909,11
		<u>euro 10.417,23</u>

**IMPORTO COMPLESSIVO**

**euro 47.589,56**

**VISTO** lo stato finale dei lavori di: "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali – via Fonte Perita, via Cisterna, via Ubrico nord, via Montanelle e via Ete*", (C.U.P.: **D37H17001010004 - CIG: 7325347B91**) di cui al progetto approvato con deliberazione della G.C. n. **47 del 18.12.2017**, eseguiti dalla ditta **MORETTI AVIO con sede in Via Caprano 2 nel Comune di Monte Giberto (FM) (P.IVA 01077740445)** redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, composto dalla seguente documentazione:

*Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 25.05.2018;*  
*Libretto delle misure;*  
*Registro di contabilità;*  
*Sommario registro di contabilità;*  
*Ordine di servizio n.1 del 14.05.2018;*  
*Certificato di ultimazione dei lavori;*

**ACCERTATO** che dalle risultante dello stato finale dei lavori : "*Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali – via Fonte Perita, via Cisterna, via Ubrico nord, via Montanelle e via Ete*", (C.U.P.: **D37H17001010004 - CIG: 7325347B91**) di cui al progetto approvato con deliberazione della G.C n. **47 del 18.12.2017**, eseguiti dalla ditta **MORETTI AVIO con sede in Via Caprano 2 nel Comune di Monte Giberto (FM) (P.IVA 01077740445)**, ha eseguito lavori per un importo di **euro 37.171,58** oltre I.V.A. compresi gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera ed al netto del ribasso d'asta;

**ACCERTATO** che, in relazione alle risultanze dello stato finale, il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere così costituito:

#### **QUADRO TECNICO ECONOMICO dello STATO FINALE**

Importo totale lavori	<b>39.543,45</b>
Sommano	39.543,45
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa	1.039,05
Importo soggetto a ribasso	38.504,40
A detrarre ribasso del 6,16 %	2.371,87
Al netto del ribasso	36.132,53
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	1.039,05
<b>Totale</b>	<b>37.171,58</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA 10%	3.717,16
Incentivazione 2%	790,89
Economie	5.909,96
<b>Sommano</b>	<b>10.418,01</b>
<b>Totale</b>	<b>47.589,59</b>

**ACCERTATO** che durante l'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti lavori in economia imputati all'ordine di servizio n.1 del 14.05.2018 per la spesa come di seguito riepilogata:

<b>Totale lavori a misura a fattura</b>	<b>5'556,60</b>
A detrarre ribasso d'asta 6,16%	342,29
Somma	5'214,31
IVA 10%	521,43
<b>Somma lavori a fattura</b>	<b>5'735,74</b>

**VISTA** la **fattura n. 9/E** del 31.12.2018, relativa allo stato finale dei lavori per l'importo di € 37.171,58 oltre I.V.A. 10% di € 3.717,16 e la **fattura n. 10/E** del 31.12.2018, relativa ai lavori a fattura commissionati con ordine di servizio n.1 del 14.05.2018 per l'importo di € 5.735,74 oltre I.V.A. 10% di € 521,43, della ditta **MORETTI AVIO** con sede in Via Caprano 2 nel Comune di Monte Giberto (FM), per i lavori di "manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali – via Fonte Perita, via Cisterna, via Ubrico nord, via Montanelle e via Ete"

**VISTA** l'attestazione di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. INAIL\_14103394 richiesto in data 07.02.2019 con scadenza validità in data 07.06.2019, dal quale risulta che la ditta **MORETTI AVIO** con sede in Via Caprano 2 nel Comune di Monte Giberto (FM) è in regola con il versamento dei premi accessori all'INAIL e dei contributi nei confronti dell'INPS e della Cassa Edile;

**VISTO** il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ad oggetto: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s.m.i.;

**VISTO** inoltre l'art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 con particolare riferimento alla lettera "C" del comma 1, riguardante le opere pubbliche dei Comuni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il D.Lgs. 56/2017 contenente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

**RICONOSCIUTA**, per gli effetti di cui all'art. n. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover provvedere alla relativa liquidazione dello stato finale dei lavori;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 1/ 2019 con il quale affida al geom. Maurizio Luchetti, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montegiorgio, l'incarico di Responsabile

dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico dal 01 gennaio 2019 fino al termine del mandato del sindaco, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

**DATO ATTO** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

### DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** i documenti tecnico/contabili dei lavori di “manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di transitabilità delle strade comunali – via Fonte Perita, via Cisterna, via Ubrico nord, via Montanelle e via Ete” eseguiti a tutto il 25.05.2018, redatti e firmati dalle parti in data 18.06.2018, costituiti dai seguenti elaborati:
  - Libretto delle misure;
  - Stato di avanzamento dei lavori SAL n.1;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario registro di contabilità;
  - Dichiarazione di regolarità contributiva (D.U.R.C. dell'impresa affidataria dei lavori);dai quali risulta che l'impresa appaltatrice Ditta **MORETTI AVIO** con sede in Via Caprano 2 nel Comune di Monte Giberto (FM), ha eseguito lavori a misura per un importo di € 42.385,89 oltre IVA;
3. **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico dell'intervento come sotto riportato:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO dello STATO FINALE

Importo totale lavori	<b>39.543,45</b>
Sommano	39.543,45
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa	1.039,05
Importo soggetto a ribasso	38.504,40
A detrarre ribasso del 6,16 %	2.371,87
Al netto del ribasso	36.132,53
Importo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso	1.039,05

<b>Totale</b>	<b>37.171,58</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA 10%	3.717,16
Incentivazione 2%	790,89
Economie	174,22
lavori a misura a fattura	
(al netto del ribasso d'asta 6,16%)	5.214,31
Iva su lavori a misura a fattura	521,43
<b>Sommano</b>	<b>10.418,01</b>
<b>Totale</b>	<b>47.589,59</b>

4. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, a saldo dello stato finale relativi ai lavori effettuati, alla ditta **MORETTI AVIO** con sede in Via Caprano 2 nel Comune di Monte Giberto (FM) P.IVA 01077740445, la somma complessiva di € 42.385,89, al netto del ribasso d'asta e oltre IVA come risultante dal certificato di pagamento n. 1 e n.2 per le rispettive fatture n. **9/E** del 31.12.2018, relativa allo stato finale dei lavori per l'importo di € 37.171,58 oltre I.V.A. 10% di € 3.717,16 e la **fattura n. 10/E** del 31.12.2018, relativa ai lavori a fattura commissionati con ordine di servizio n.1 del 14.05.2018 per l'importo di € 5.735,74 oltre I.V.A. 10% di € 521,43;
5. **DI DISPORRE** il versamento a favore dell'erario della somma di € 4.238,59 pari all'importo dell'IVA al 10% delle rispettiva fattura di cui al precedente punto 3), trattandosi di fattura emessa dopo il 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 663/1972 (split payment);
6. **DI ACCANTONARE** l'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/06 dovuto al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Luchetti, coinvolto nello svolgimento delle attività di programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto, nonché nella verifica degli atti contabili relativi all'opera in oggetto, nella misura complessiva di € **790,89** (settecentonovanta/89), determinato e ripartito, in conformità al suddetto art. 113 del D.Lgs. n. 50/16;
7. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva del presente atto pari a € 47.415,37 al **Cap. 2834/3 dell'Esercizio Finanziario 2019, impegno n. 134/2017**;
8. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio economico – finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto, alla Segreteria affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

11. **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
F.to Luchetti Maurizio

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. \_\_152\_\_ Reg. Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 12-04-2019 ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 27-04-2019.

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA

---

Copia conforme all'originale

Monsampietro Morico li, 12-04-19

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA**

---