



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 174 DEL 22-07-2020

Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA RUPE A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO SOGGETTA A RIPETUTI MOVIMENTI FRANGENTI NEL COMUNE DI CASTIGNANO (AP) 1° STRALCIO"

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 07/06/2019 con il quale l'Arch. Martina Butteri è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castignano;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 17/02/2017 è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto "Lavori di completamento del consolidamento e sistemazione idrogeologica della rupe a ridosso del centro storico soggetta a ripetuti movimenti franosi 1° stralcio", redatto dall'Ing. Pierluigi Pelliccioni;
- il Comune di Castignano ha indetto una gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui sopra, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta di € 1.130.237,05 oltre ad € 34.955,78 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso affidando alla centrale di committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto l'espletamento delle operazioni di gara;
- con determina n. 4 del 25/02/2019 della centrale di committenza dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra alla ditta SISTHEMA SRL, con sede in via Poliziano n. 8, 00184, Roma, P. Iva 09243281004, per un importo contrattuale di € 824.177,71 oltre Iva e oneri della sicurezza inclusi;
- con determinazione del responsabile dell'u.t.c. n. 56 del 08/03/2019 è stato preso atto dell'efficacia aggiudicazione definitiva relativa alla procedura aperta espletata dalla cuc - Unione dei Comuni Vallata del Tronto;
- con atto del Segretario comunale, repertorio n. 1347 del 09/05/2019, è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto con la ditta SISTHEMA SRL, con sede in via Poliziano n. 8, 00184, Roma, P. Iva 09243281004, per un importo contrattuale di € 824.177,71 oltre Iva e oneri della sicurezza inclusi;

PRESO ATTO delle urgenti misure imposte dalle autorità governative al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare mediante i seguenti atti:

- decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Visti altresì l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020; Posto che, in forza di tutti gli atti sopra richiamati, sono state adottate idonee misure di prevenzione al fine del contenimento del contagio, quali in particolare:

- *restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;*
- *vietati gli spostamenti da un comune all'altro;*
- *limitati al massimo gli spostamenti all'interno dell'Ente e contingentato l'accesso agli spazi comuni;*
- *favorito lavoro agile mediante Smart Working.*

VISTI:

- il verbale di consegna lavori del 05/09/2019;
- il verbale di sospensione lavori del 02/04/2020;
- il verbale di ripresa lavori del 29/06/2020;

VISTA la nota prot. n. 4035 in data 06/07/2020, con la quale il sig. Petrichella Massimiliano, in qualità di amministratore unico della ditta appaltatrice SISTHEMA SRL, ha richiesto la novazione dei termini contrattuali per 60 giorni naturali e consecutivi, in considerazione della sospensione delle attività in seguito al Lock Down disposto per fronteggiare l'emergenza COVID-19, delle misure restrittive in merito all'esecuzione dei lavori per il rispetto del distanziamento sociale e per l'adozione delle misure disposte dal protocollo sanitario, nonché delle ripercussioni sulla consegna dei materiali;

VISTA la nota prot. 4349 del 16/07/2020, con la quale il direttore dei lavori Ing. Pierluigi Pelliccioni ha ritenuto che concorrono le condizioni previste dalle normative vigenti e dall'art. 58 del capitolato speciale d'appalto per un accoglimento favorevole della stessa in quanto i ritardi provocati dall'emergenza COVID -19 sono cause non imputabili all'appaltatore.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, arch. Martina Butteri, in ordine alla concessione della proroga come specificato dal Direttore Lavori ing. Pierluigi Pelliccioni;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

VISTO l'art. 107 comma 5 del Dlgs 50/2016;

VISTO l'art. 183, comma 9, del T.U. E.L. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI PRENDERE ATTO, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile del procedimento arch. Martina Butteri, visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori ing. Pierluigi Pelliccioni, ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010, concede la proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di "COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA RUPE A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO SOGGETTA A RIPETUTI MOVIMENTI FRANOSI NEL COMUNE DI CASTIGNANO (AP) – 1° STRALCIO", con nuova scadenza dei lavori in data 26/09/2020, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DI TRASMETTERE il presente atto per opportuna conoscenza al Direttore dei Lavori ing. Pierluigi Pelliccioni e alla Ditta esecutrice dei lavori SISTHEMA SRL.

Il Responsabile dell'UTC
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16-12-2020 al 31-12-2020 con numero 1034

Castignano, li 16-12-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino